

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0742/2020/OI/VZKÚ ze dne 05.03.2020

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

JANKOSTAV s.r.o.
Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupená jednatelem
Bc. Lukášem Jankem, MBA

IČO: 25855581
DIČ: CZ25855581
Peněžní ústav: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII., odst. 7. smlouvy o dílo č. 0742/2020/OI/VZKÚ ze dne 05.03.2020 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě na realizaci stavby „Oprava vodovodu v ul. Na Milířích“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy a cena díla.

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

Předmětem smlouvy jsou také vícepráce a méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 4 smlouvy, specifikované položkovým rozpočtem.

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 102 016,61 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	4 225 206,64 Kč
DPH	887 293,39 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 112 500,03 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

čl. IV.

V čl. V. Termíny plnění, se nahrazuje původní znění odstavce 2. smlouvy tímto novým zněním:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 227 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst. 3 čl. XIII. Této smlouvy.

čl. V.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 4 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05034/RM1822/73 ze dne 13.10.2020.
Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Vícepráce dle § 222 odst. 6 činí 163 916,61 Kč bez DPH, tj. 3,98 % z celkového objemu zakázky.
Méněpráce dle § 222 odst. 6 činí 61 900,00 Kč bez DPH, tj. 1,50 % z celkového objemu zakázky.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 0742/2020/OI/VZKÚ ze dne 05.03.2020 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Za objednatele

**Mgr. Zuzana
Bajgarová** Digitálně podepsal
Mgr. Zuzana Bajgarová
Datum: 2020.10.21
09:51:16 +02'00'

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora

Za zhotovitele

**Lukáš
Janko** Digitally signed
by Lukáš Janko
Date: 2020.10.16
12:57:28 +02'00'

Bc. Lukáš Janko, MBA
jednatel společnosti

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: Oprava vodovodu v ul. Na Milířích Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 1 Vodovodní řád		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 1	Číslo změny stavby: 1		
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 05.03.2020, číslo smlouvy objednatele: 0742/2020/OI/IVZKÚ; Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P20V00168851 Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: JANKOSTAV s r o, Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava, IČO 25855581					
Generální projektant: OVaK a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO 45193673					
Technický dozor stavebníka (TDS): After mining a.s., Záměstní 1240/41, 710 00 Ostrava, IČO 64618650					
Popis a zdůvodnění změn:		Celkově VCP:	Celkově MP: Celková Bilance:		
SO 1 Vodovodní řád - v rámci realizace nového vodovodu DN 100 došlo z km 0,096 až km 0,106 a km 0,574 až km 0,606 k prostorové a výškové kolizi nově budovaného vodovodu DN 100 se stávající betonovou dešťovou kanalizací DN 500. Bylo dohodnuto demontáž nevyhovující betonové kanalizace DN 500 a její náhrada novou kanalizací DN 400 plast.		163 916,61	0,00 163 916,61		
SO 1 Vodovodní řád - v rámci realizace nového vodovodu DN 100 se nebude oprava MK realizovat asfaltobetonovým krytem z důvodu následné realizace kanalizace.		0,00	-61 900,00 -61 900,00		
časový vliv na plnění SoD: Předání dokončené stavby 15.11.2020. Prodloužení termínu z důvodu nových propojů a zprovoznění vodovodu v koordinaci s rekonstruovaným vodovodem v realizaci OVAK a z důvodu vyřízení kolize se stávající dešťovou kanalizací.					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Hodnota změny (VP-MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
163 916,61	61 900,00	225 816,61	5,48	102 016,61	2,47
Přílohy: 1) Změnový rozpočet VCP - oprava dešťové kanalizace 2) Změnový rozpočet MNP - odpočet asfaltobetonových krytů MK 3) Zápis stavební deník + kontrolní den 4) Fotodokumentace 5) Stanovisko TDS		Počet paré: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Provozovatel			
Vyjádření - souhlas se změnami:					
Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum 29.9.2020 podpis		
Provozovatel:	souhlasím	jméno	datum 1.10.20 podpis		
TDS:	souhlasím	jméno	datum 30.9.2020 podpis		
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum 1.10.2020 podpis		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:		