

**DODATEK č. 04  
SMLOUVY O DÍLO**

**číslo smlouvy zhotovitele: 2019/003/475**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace**


se sídlem: Orlovská 495, 735 32 Rychvald  
zastoupena:   
IČ: 62331698  
DIČ: CZ62331698  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 31537791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

**2. První KEY-STAV, a.s.**

se sídlem: 8. pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupena: , předsedou představenstva  
IČ: 25385127  
DIČ: CZ25385127  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek  
číslo účtu: 19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**I.  
Preambule**

Smluvní strany konstatují, že v souladu s článkem III. odst. 9 uzavřely dodatek č. 3 a to na vícepráce vyžádané objednatelem. V době uzavření dodatku č. 3 byla dodavatelem v Německu zhotoviteli potvrzena dodávka specializovaných akustických podhledů na 1. 9. 2020 a nebylo tedy potřebné upravit konečný termín dokončení stavby, neboť i návazné práce bylo možno zrealizovat v souladu s původně uzavřeným a jak je i ve smlouvě uvedeno předpokládaným termínem pro etapu č. II.

Uzavřená smlouva o dílo v článku IV. odst. 3 smluvním stranám umožňuje řešit vlivy, které zhotovitel nemůže ovlivnit a lze jej tedy obdobně použít na případ, kdy díky mimořádnosti situace a opatřením ve zvládnutí koronavirového stavu u dodavatele v Německu došlo k posunu původně potvrzeného termínu dodávky na nový termín dodávky – 42. týden.

Zhotovitel v souladu s článkem X. odst. 1 na kontrolním dni č. 10 ze dne 10. 9. 2020 s odkazem na předešlé kontrolní dny a zápis ve stavebním deníku ze dne 1.9.2020, řádně informoval objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy a v souladu s článkem X. odst. 1 d) předložil upravený HMG plnění (který je nedílnou součástí tohoto dodatku), ze kterého je zřejmé, že dílo bude ke dni 15. 9. 2020 splněno až na dodávku a montáž akustických podhledů a prací, které je možno realizovat až po osazení těchto akustických podhledů.

Smluvní strany v souladu s výše uvedenou preambulí tímto uzavírají Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 4. 2019, jejímž předmětem je realizace díla: „**Stavební úpravy budovy školy**“.

## II.

### Předmět dodatku

1. Ruší se původní text čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ve znění Dodatku č.3: „Předpokládaný termín realizace II. etapy 15.5.2020 – 15.9.2020, zadavatel přitom stanovuje, že práce v interiéru (včetně výměny oken) mohou probíhat v období od 22.6. do 15.9. příslušného kalendářního roku“ a přijímá se text nový v tomto znění: „Termín realizace II. etapy 15.5.2020 – 30.10.2020, zadavatel přitom stanovuje, že venkovní práce, včetně odstranění zařízení staveniště mohou probíhat od 15.5.2020 do 16.10.2020.“

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.


V Rychvaldu dne: 15.9.2020



za objednatele



Ve Frýdku-Místku dne: 15.9.2020



za zhotovitele

předseda představenstva