

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je/není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č. 2019/006965

Stavební akce:	<b>Stavební úpravy Skrétova - Plachého</b>		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>Změna č.3</b>		
Dotčená část stavby:	<b>403 - přeložka kabelu SITmP</b>		
Název / označení změny:	Neprováděné práce - přeložka vedení SITmP		
Podklad pro změnu:	Požadavek objednatele		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	č. listu 8914990	ze dne 26.8.2020	
Návrh pro změnu podal:	Zhotovitel	Dne:	07.09.2020
Zdůvodnění a popis změny:			
<p>Na základě místního šetření se zástupcem správce sítě bylo rozhodnuto, že plánovaná přeložka trasy SITmP nebude provedena. Trasa se nachází mimo rozšiřovanou vozovku. Pouze se provede výměna kabelové komory v křižovatce Skrétova x Tylova.</p>			
Vliv změny na termín dokončení díla:		<b>NE</b>	
Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>		
Náklady na změnu celkem:	-		<b>70 345,10 Kč</b>
přípočty celkem:			
odpočty celkem:			<b>70 345,10 Kč</b>
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			<b>příloha č.1</b>
zápisy ve SD			<b>příloha č.2</b>
zápisy z KD /z projednání, porady/			<b>příloha č.3</b>
ostatní, fotodokumentace, situace atd.			<b>příloha č.4</b>
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel			
projektant /AD/ -			
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru			
- vedoucí odd. přípravy			
- TDS objednatele			
- TDS			
- cenová kontrola			