

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 885/ORM/2020 dne 13. 7. 2020, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění týkající se akce:

„Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova“ - 1. etapa - schodiště

SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
Oprávněna k podpisu: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru rozvoje města
Magistrát města Jihlavy
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
(dále též jako „objednatel“)
- Zhotovitel: **UNIST, spol. s r.o.**
se sídlem: U Koželuhů 4853/4, 586 01 Jihlava
zápis v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2241
zastoupený: Stanislavem Rajchem, jednatelem
IČO: 18198741
DIČ: CZ18198741
(dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 13. 7. 2020 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 885/ORM/2020, jejímž předmětem je provedení kompletních stavebních prací, a to včetně dodávky stavebních hmot a dílců na akci „Parkoviště při ul. Halasova, Ortenova“ - 1. etapa – schodiště“ (dále též jako „smlouva“).
- V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn oproti původnímu rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovým listem.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujím, vše dle změnového listu č. 1.

Změnový list č. 1 (veškeré částky uvedeny bez DPH):

Úprava množství v soupisech prováděných prací

1) S ohledem na výškové poměry v místě provádění díla bylo nezbytné, a to po vlastním geodetickém zaměření předmětu díla, upravit konstrukci vlastního schodiště. S ohledem na tuto skutečnost bylo navržena a následně všemi účastníky odsouhlasena změna spočívající v odečtení celkem čtyř (4 ks) schodišťových stupňů a jejich nahrazení jedním (1ks) roštem schodišťové podesty žárově zinkované.

2) Vzhledem k obtížným podmínkám úpravy zeleně pod schodištěm byla pod schodnice položena geotextilie, která byla následně zasypána hrubým drceným kamenivem pro lepší budoucí obslužnost.

Odpočty celkem	- 2.000,00 Kč
<u>Přípočty celkem</u>	<u>+ 2.102,72 Kč</u>
Celkem	+ 102,72 Kč

2. S ohledem na výše uvedené mění smluvní strany čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„1. Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení veřejné zakázky, a to na celý rozsah díla daný touto smlouvou, projektovou dokumentací a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též jako „položkový rozpočet“), vše uvedené v této smlouvě, a to jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla, a to včetně DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Položkové rozpočty předložil zhotovitel současně se svou nabídkou. Nabídnutá cena díla je považovaná za cenu díla na celý rozsah provádění díla dle této smlouvy v rozsahu oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Cena díla dle smlouvy celkem bez DPH:	161.805,12 Kč
Celková cena dodatku č. 1 bez DPH:	+ 102,72 Kč
<u>Celková cena díla dle smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH:</u>	<u>161.907,84 Kč</u>

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění. Cena uvedená v této smlouvě je platná a účinná po celou dobu trvání smluvního závazkového vztahu založeného touto smlouvou.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele.
4. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, a to včetně původní smlouvy ve znění jejich dodatků. Uveřejnění dle tohoto ustanovení zajistí statutární město Jihlava.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Jihlavě dne 20.10.2020

.....
Za objednatele



V Jihlavě dne 19.10.2020

UNIS
U Kože
586 01
IČO: 181
Za zhotov
DIČ: CZ 18