

CES:

LN085173 Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 3 K SMLouvě O DÍLO

Číslo zhotovitele: 003394

uzavřený ke Smlouvě o dílo (CES 1832/2019) ze dne 08.08.2019 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smichovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje
zapsaná u Krajského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 6848
zastoupená: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické:
IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 7504682/0800
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. čl. IV. **Cena za dílo**
bod 4.1

cena celkem dle SoD	9 155 518,22 Kč (bez DPH)
dodatek č. 1	-47 528,05 Kč (bez DPH)
dodatek č. 3	555 421,77 Kč (bez DPH)
cena celkem dle SoD	9 663 411,94 Kč (bez DPH)

Odůvodnění: Popis a zdůvodnění změn je popsán ve změnovém listě č.03/2020 jež je přílohou tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list 03/2020

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne 30. 9 2020

O b j e d n a t e l:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská spo

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
(39)

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 31, Praha 5
IČO 26212005
(11)

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 03/2020	
Zhotovitel: ČERMÁK A HRACHOVEC a.s., Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje					
Komu: Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice				Datum: 31.08.2020	
Název akce: LN085173 Žatec, Komenského alej, Volyňských Čechů - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
1) Rekonstrukce vodovodního řadu B1 V průběhu výkopových prací při rekonstrukci vodovodního řadu B1 v ulicích Kovářská a Volyňských Čechů bylo zjištěno, že oproti předpokladům v PD není možné využít původní zeminu ke zpětnému zásypu. Doloženo nezávislým posudkem. Vícepráce spočívají v kompletní náhradě původních zemin za materiál vhodný k zpětnému zásypu. 2) Rekonstrukce vodovodního řadu B1 – komunikace Při zahájení rekonstrukce vodovodního řadu B1 změnilo Město Žatec svoje stanovisko na budoucí konečnou úpravu povrchu komunikace. V souvislosti s tím byla změněna konstrukční vrstva směsi stmelené cementem z SC C 20/25 na SC C8/10 v souladu s TP 170. Dále při koordinovanosti stavby s vlastníkem komunikace v ulici Volyňských Čechů nebude použita podkladní vrstva SC C20/25 nad výkopy, tato v současné době dočasná vrstva bude nahrazena šterkodrtí ŠD. 3) Rekonstrukce kanalizačního řadu A1 Při provádění rekonstrukce kanalizačního řadu A1 bylo v kanalizačním potrubí zjištěno větší množství kanalizačních přípojek, než kolik předpokládala PD. Vícepráce spočívají ve větším počtu kanalizačních přípojek, jejichž stávající napojení je nutné začistit a opravit. 4) Rekonstrukce kanalizačního řadu A1 Při provádění čištění dna a stěn vnitřní kanalizace před samotnou pokládkou čediče byl zjištěn odlišný stav oproti předpokladu v PD. V několika úsecích jsou zjištěny výmoly a degradovaná hloubka dna a stěn kanalizace od 40mm – 70mm. Vícepráce spočívají v nutné reprofilaci těchto kaveren a spár před samotnou pokládkou čediče do maltového lože ve větším rozsahu. 5) Rekonstrukce vodovodního řadu B1 V průběhu výkopových prací byla oproti předpokladům v PD zjištěna v trase vodovodního řadu větší hustota inženýrských sítí. Vícepráce spočívají v navýšení položky <i>ztížené vykopávky v blízkosti inženýrských sítí, méněpráce v ponížení výměr na pažení</i>. 6) Rekonstrukce kanalizace řad A3 – nerealizování řadu Na základě pročištění kanalizačního řadu A3 a důkladné kamerové prohlídky je zjištěno, že v úseku se nachází v těsné blízkosti komunikačního tělesa další kanalizační šachta umístěna pod povrchem, která není specifikovaná v PD a v mapách provozovatele. Dále je zjištěno, že do tohoto řadu je navíc napojena přípojka DN 300 ze Základní školy. Pro navržené potrubí PP DN 250 (max. možná velikost pro vložení do stávající zděné stoky) není rekonstrukce kapacitně vyhovující.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti Ano

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

méněpráce - 591 561,55 Kč + DPH
vícepráce 1 146 983,32 Kč + DPH
celkem 555 421,77 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

9.663.411,94 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 555.421,77 Kč bez DPH
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1.146 983,32 Kč bez DPH, tj. 12,53 % nabídkové ceny.
Cena méněprací dle tohoto Změnového listu činí - 591 561,55 Kč bez DPH, tj. - 6,46% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1.146 983,32 Kč bez DPH, tj. 12,53 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí - 639 089,60 Kč bez DPH, tj. - 6,98 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Čermák a Hrachovec a.s.

31-08-2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

1) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):

- není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a

- způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

09-10-2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

09-10-2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum 13.10.2020

13.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.