

DODATEK Č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. CES 97/2017
„CV15097–KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, LESTKOV – NÁHRADA ZDROJE“

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavb [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 97/2017 ze dne 16.1.2017

a

FRK s.r.o.

se sídlem Chomutovská 1254, 43201 Kadaň

IČ: 61324817, DIČ CZ61324817

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem

oddíl C vložka 6897

Bank. spojení: Komerční banka Kadaň, č. účtu 2169180237/0100,

zastoupená: Ahmad Raad - jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: Ahmad Raad - jednatel

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: Ahmad Raad

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo (Prováděcí smlouvě), uzavřené mezi
Objednatel a Zhotovitelem dne 16.1.2017 (dále jen „Prováděcí smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Prováděcí smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Prováděcí smlouvy:
- 1.2.1. Ruší se bod 3.1 v plném znění a nahrazuje se novým znění:

Cena v Kč bez DPH	Cena DPH – 21 %	Cena v Kč vč. DPH
5 066 653,29	1 063 997,19	6 130 650,48

Původní cena díla:	4.297.610,29 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	1.015.166,68 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	-348.120,35 Kč bez DPH
Celková cena víceprací dle dodatku č. 7	156.946,49 Kč bez DPH
Celková cena méněprací dle dodatku č. 7	- 54.949,82 Kč bez DPH
Cenový nárůst dle dodatku č. 7	101.996,67 Kč bez DPH
Nová cena díla:	5.066.653,29 Kč bez DPH

Ke změně ceny díla došlo na základě těchto skutečností:

Popis a zdůvodnění změny:

1. Z 32,33 - vícepráce

Označení: **Doplnění odvodnění u ČS2 - vícepráce**

Popis: Změna řeší úpravu odvodnění vodojemu u ČS2 dle dodatku PD zpracovaného projektantem v 08/2017 - odvedení vody z objektu ČS2 se svedením do vsaků. Provedení odvodnění částečně z trub PVC KB DN 160 mm v délce 20,00 bm + rozdělovací platová šachta + dvě samostatná vsakovací péra s výplní kamenivem a flexi potrubím PVC DN 150 v délce 2x 10,0 m.

Kalkulace zahrnuje veškeré zemní práce pro provedení odvodnění, včetně lože, obsypů, dodávky a montáže potrubí a rozdělovací šachty.

Zdůvodnění: V průběhu stavby byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího odvodnění, tj. potrubí je zanesené a zkorodované. V rámci změny řešení dodatku PD bude provedeno nové odvodňovací potrubí včetně drenáže.

2. Z 34 - vícepráce

Označení: **Úpravy zpevněné plochy u ČS1**

Popis: Změna obsahuje položky, související s doplněním odvodnění ČS1 do drenáže a s přizpůsobením zpevněné plochy umístění ČS1 – viz popis změny Z24. Původní záměr dle PD řešil propustek z bet. trub pod

plochou zpevněné plochy. Tento bude nahrazen drenáží s napojením na odvodnění ČS1, současně bude zřízena vsakovací jímka objemu cca 3,0m³.

Zdůvodnění: Vícepráce vznikly z objektivních příčin, způsobených úpravou umístění ČS1 (viz popis zdůvodnění Z24) a požadavkem na doplnění odvodnění ČS1.

3. Z 35 - méněpráce

Označení: **Elektro technologie ČS2**

Popis: Změna obsahuje položky, související s neprovedenými pracemi v rámci tohoto souboru.

Zdůvodnění: Méněpráce obsahují komponenty a práce, které nebyly zhotovitelem provedené.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Prováděcí smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy:
 - Příloha č. 1: Návrh změny č. Z.L. 04/2020
 - Příloha č. 2 : Změnové listy (rozpočty) Z32, Z33, Z34, Z35
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

0707 -01- 17

V Teplicích dne

V Kadani dne 15.10. 2020

generální ředitel

Jednatel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

FRK s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přitkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39

NÁVRH ZMĚNY - §222 odst. 5 ZZZV				číslo : 04/2020	
Zhotovitel:	FRK s.r.o., Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 29.9.2020	
Název akce: CV015097 – Klášterec nad Ohří, Lestkov – náhrada zdroje					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Příloha č. 1 : Z32- Z35					
Popis a zdůvodnění změny:					
1. Z 32,33 - vícepráce					
Označení: Doplnění odvodnění u ČS2 - vícepráce					
Popis: Změna řeší úpravu odvodnění vodojemu u ČS2 dle dodatku PD zpracovaného projektantem v 08/2017 - odvedení vody z objektu ČS2 se svedením do vsaků. Provedení odvodnění částečně z trub PVC KB DN 160 mm v délce 20,00 bm + rozdělovací plastová šachta + dvě samostatná vsakovací péra s výplní kamenivem a flexi potrubím PVC DN 150 v délce 2x 10,0 m.					
Kalkulace zahrnuje veškeré zemní práce pro provedení odvodnění, včetně lože, obsypů, dodávky a montáže potrubí a rozdělovací šachty.					
Zdůvodnění: V průběhu stavby byl zjištěn nevyhovující stav stávajícího odvodnění, tj. potrubí je zanesené a zkorodované. V rámci změny řešení dodatku PD bude provedeno nové odvodňovací potrubí včetně drenáže.					
2. Z 34 - vícepráce					
Označení: Úpravy zpevněné plochy u ČS1					
Popis: Změna obsahuje položky, související s doplněním odvodnění ČS1 do drenáže a s přizpůsobením zpevněné plochy umístění ČS1 – viz popis změny Z24. Původní záměr dle PD řešil propustek z bet. trub pod plochou zpevněné plochy. Tento bude nahrazen drenáží s napojením na odvodnění ČS1, současně bude zřízena vsakovací jímka objemu cca 3,0m ³ .					
Zdůvodnění: Vícepráce vznikly z objektivních příčin, způsobených úpravou umístění ČS1 (viz popis zdůvodnění Z24) a požadavkem na doplnění odvodnění ČS1.					
3. Z 35 - méněpráce					
Označení: Elektro technologie ČS2					
Popis: Změna obsahuje položky, související s neprovedenými pracemi v rámci tohoto souboru.					
Zdůvodnění: Méněpráce obsahují komponenty a práce, které nebyly zhotovitelem provedené.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					

Ocenění změny:**Celkem 101 996,67 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5 066 653,29 Kč bez DPHZměna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):**0** kalendářních dnůNavrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: **101 996,67 Kč bez DPH**Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **156 946,49 Kč bez DPH**, tj. **3,65 %** nabídkové ceny.Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – **54 949,82 Kč bez DPH**, tj. **1,28 %** nabídkové ceny.Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **1 320 362,02 Kč**, tj. **30,72 %** nabídkové ceny.Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – **1 009 547,48 Kč**, tj. **-23,49 %** nabídkové ceny.Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **310 814,54 Kč**, tj. **7,23 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):

1**8.10.2020**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti: *Při oceňování byly použity ceny dle SoD. V případě, že se jedná o položky, které se v SoD nenachází, je použita cena dle URS. Nachází-li se tato URS položka v Rámcové smlouvě je dále upravena příslušným koeficientem pro KK a KV*

2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, překročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)-překročí

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 9.10.20

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ing. [redacted]

Podpis [redacted]

Datum 9.10.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změny podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž [redacted]

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.