

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0327/19

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 760403 26712 5 072

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	Skanska a. s.
Adresa:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 5. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0327/19, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH

OBCÍ (STAVEBNÍ ČÁST ŘSZK)“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE II/150: LOUKOV, PRŮTAH OBCÍ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 56 740 498,95 Kč bez DPH ve znění dodatku č. 3 se dodatkem č. 4 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1 789 376,42 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 237 372,28 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 58 292 503,09 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 – Ostatní a vedlejší náklady

Silniční správní úřad vznesl požadavek na realizaci přechodného dopravního značení, které bude osazeno od zprovoznění dalšího dokončeného úseku silnice do doby kolaudace stavby.

SO 1.001.1.1.1 – Příprava území – změna tloušťky frézování

Při frézování stávající vozovky v km 1,825 – 2,550 byla zjištěna větší tloušťka živičných vrstev, než předpokládala projektová dokumentace. Z důvodu homogenizace nové konstrukce vozovky je proto nutno provést odfrézování všech živičných vrstev na ploše 5075 m² v tloušťce 21 cm místo původních 8 cm.

SO 1.001.1.1.1 – Příprava území – vybourání kanalizačního potrubí

Při odstraňování konstrukce vozovky bylo v km 1,810 – 1,960 objeveno staré kanalizační potrubí DN 300, které je ve výškové kolizi s novou trasou. Z toho důvodu bude toto potrubí v délce 150 m odstraněno a uloženo na skládce.

SO 1.101.2 Loukov intravilán – zatrubnění příkopy

V místě sjezdu na pole v km 1,845, který je v PD navržen bez zatrubnění, je reálný předpoklad, že z důvodu sklonu okolního terénu a osazení nové silniční obruby bude docházet k hromadění vody z okolních pozemků. Z toho důvodu bude sjezd proveden zatrubněný v délce 6,0 m s odlážděním čel propustku lomovým kamenem.

SO 1.101.2 Loukov intravilán – snížení množství odkopávek

V návaznosti na navýšení tloušťky frézování (SO 1.001.1.1.1) nebude prováděno odtěžení konstrukce, její odvoz a uložení na skládce v objemu 659,75 m³.

SO 1.101.2 Loukov intravilán – drenáže

V km 2,050-2,075 vlevo, 2,060 – 2,085 vpravo a 2,145 – 1,165 vpravo dochází k podmáčení zemní pláně. Z toho důvodu je nutné v těchto místech prodloužit původně navrženou podélnou drenáž o celkovou délku 70 m a zřídit drenážní šachtu.

SO 1.302 Úprava toku – Blazický potok

U nově zřízeného mostu přes Blazický potok dochází k erozi nezpevněných kuželů v místě mostních křídel. Za účelem zamezení eroze budou provedeny kužely zpevněné kamennou dlažbou do betonu.

SO 1.502 Přeložka plynovodu – most přes Libosvárku – přeložka plynovodu

Po odstranění zeminy v místě nových zastávkových pruhů v km 2,150 - 2,230 a prověření výšky uložení stávajícího plynovodu bude na základě požadavku správce plynovodu provedena výšková přeložka v km 2,250 – 2,277 vpravo a směrová i výšková přeložka v km 2,230 – 2,265 vlevo o celkové délce 74 m. V návaznosti na tuto změnu nebudou prováděny některé práce z původního rozpočtu přeložky plynovodu u mostu ev. č. 150-089.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	58 292 503,09 Kč
DPH 21 %	12 241 425,65 Kč
Cena celkem vč. DPH	70 533 928,74 Kč
(slovy sedmdesátmilionůpětsetřicettřítisícdevětsetdvacetosm korun českých, 74/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 4 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 4 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 4 připojují své

podpisy.

Ve Zlíně dne 25. 9. 2020

V Brně dne 25. 9. 2020

.....

.....