

DODATEK Č. 6 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 05/14/2354/18

č. zhotovitele: 1501718

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: **Město Třebíč**
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
zastoupený: Milošem Hružou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 20.11.2018
IČ: 00290629
bank. spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AQUA PROCON s. r. o.,**
Palackého třída 768/12, 612 00 Brno
zastoupený: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti
v technických věcech: Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti
[REDACTED]
IČ: 46964371
DIČ: CZ46964371
bank. spojení: [REDACTED]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597
(dále jen „zhotovitel“).

I.

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní řízení na rekonstrukci ul. Křížová byla vyvolána řada přeložek inženýrských sítí. Po zjištění jejich rozsahu se jejich správci rozhodli přistoupit ke kompletní obnově jednotlivých inženýrských sítí na vlastní náklady a zadali nebo budou zadávat zpracování vlastních projektových dokumentací. Ulice Křížová je prostorově velmi stísněná a je nutné koordinovat trasy všech inženýrských sítí v uličním prostoru. Z tohoto důvodu je nyní nutné vyčkat zejména na zpracování projektové dokumentace společností CETIN a. s. a změnit smluvní termín pro dokončení díla. Z těchto důvodů je nutné přistoupit k následujícím změnám ve výše specifikované smlouvě o dílo.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo v článku 5. (Čas a místo plnění, předání díla) v odst. 5.1. se znění tohoto odstavce ruší a nahrazuje se tímto novým textem:

Zhotovitel zahájí práce na díle ihned po uzavření této smlouvy a zavazuje se provést dílo a předat jej zhotoviteli v těchto termínech:

Část I.

Dílčí část I.I – Koncept projektové dokumentace **20.12.2018**

Dílčí část I.II - Projektová dokumentace **31.01.2021**

Část II.

Dílčí část II.I – Vyřízení všech nezbytných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců sítí
31.03.2021

Dílčí část II.II - Vyřízení souhlasů vlastníků dotčených nemovitostí s rekonstrukcí přípojek
31.03.2021.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 6 je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Dodatek č. 6 nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 6 smlouvy a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 6 uveřejní objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv.
6. O uzavření tohoto dodatku č. 6 rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 30/21/RM/2020 ze dne 22.10.2020.

V Třebíči, dne 23.10.2020
za objednatele:

V Brně, dne 23.10.2020
za zhotovitele:

.....
Miloš Hruza
místostarosta

.....
Ing. Jan Polášek
jednatel společnosti