

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: V/4008/2020/LN

č. zhotovitele: 1921072/S05

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)

na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/2247 Pšov - Vysoké Třebušice**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **Společnost RD na opravu silnic**
Vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.
Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(každým samostatně)
IČ: 622 42 105
Společník 2: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Zastoupená: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem společnosti
Ing. Janem Egermayerem, jednatelem společnosti
(oběma společně)
IČ: 104 42 481
Společník 3: SaM silnice a mosty a.s.
Zastoupená: Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Horáčkem, místopředsedou představenstva
Ladislavem Kudrem, členem představenstva (každým samostatně)
IČ: 250 18 094
Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

dále jen „zhotovitel“.

NA ZÁKLADĚ UST. ČL. XIII. Odst. XIII.1. PROVÁDĚCÍ SMLOUVY A NA ZÁKLADĚ DOHODY OBOU SMLUVNÍCH STRAN DOCHÁZÍ K ÚPRAVĚ SMLOUVY O DÍLO Č. V/4008/2020/LN (1921072/S05) ZE DNE 22.06.2020, A TO NÁSLEDOVNĚ:

III. Cena díla

Vzhledem k proměnné šířce opravovaného úseku a na základě geodetického zaměření dochází k zpřesnění rekonstruované plochy silnice; tj. navýšení celkového rozsahu prací o 558 m². Dále vzhledem k velkým nerovnostem na plánovaném úseku silnice je nutné opravovaný úsek sanovat / vyrovnat a tím dochází ke zvýšení objemu nutných vyrovnávek o 349,8 t. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla a tím i k rozšíření odst. III. 1. tohoto článku, a to následovně:

Cena díla dle Dodatku č. 1 je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je stanovena ve výši:

Původní cena díla je dle SoD:	10 159 390,40 Kč bez DPH
Vícepráce:	1 014 209,88 Kč bez DPH
Méněpráce:	-740,40 Kč bez DPH
Konečná cena díla dle dodatku č. 1:	11 172 859,88 Kč bez DPH

-+

Příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr více a méně prací

OSTATNÍ USTANOVENÍ SMLOUVY NEDOTČENÁ TÍMTO DODATKEM ZŮSTAVAJÍ BEZE ZMĚNY.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 5 exemplářích s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení zhotovitel.

V Dubí, dne [REDACTED]

V Praze, dne [REDACTED]

.....
za objednatele:

Ing. Libor Tačner, ředitel
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....
za zhotovitele:

Ing. Jiří Benda Ing. Jan Egermayer
jednatel společnosti jednatel společnosti
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

.....
za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva
SaM silnice a mosty a.s.