

# Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. SML/196/20/009 ze dne 29. 7. 2020 (dále jen „Smlouva“)

## Smluvní strany:

### 1. Objednatel:

Česká republika - Státní zemědělská a potravinářská inspekce  
Sídlo: Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná Ing. Martin Klanica, ústřední ředitel  
IČ: 75014149  
DIČ: CZ75014149 (není plátce DPH)  
Bankovní spojení: ČNB, č. ú. 26927621/0710

dále jen „objednatel“

a

### 2. Zhotovitel:

ACARE, s.r.o.  
Sídlo: Hilleho 1842/5, 602 00 Brno  
za kterou jedná [redacted]  
IČO 49974386  
DIČ: CZ49974386  
Zapsána u Obchodní rejstřík vedeny KS v Brně, oddíl C, vložka 13860  
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. u. [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavírají spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „občanský zákoník“), a v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1:

## Čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na pořízení projektové dokumentace za účelem zajištění stavebních úprav pro pořízení nového hmotnostního spektrometru izotopových poměrů s duálním vstupem, ekvilibrační jednotkou a elementárním analyzátozem do objektu ÚI Květná 15, Brno. Součástí předmětu Smlouvy mj. bylo posouzení kapacity chlazení v místnosti č. 145 a řešení jejího navýšení na potřebný výkon (o cca 5 kW) vč. provázání se systémy regulace za účelem dosažení stávajících podmínek v místnosti č. 145.
2. Dne 10. 9. 2020 se uskutečnilo jednání mezi zástupci objednatele a zhotovitele, na kterém zhotovitel informoval objednatele, že požadované navýšení kapacity klimatizace v místnosti č. 145 není technicky proveditelné bez stavebních a dalších souvisejících úprav této místnosti, a to z důvodu, že na trhu neexistuje potřebné technické zařízení.

3. Smluvní strany si sjednaly, že zhotovitel projektovou dokumentaci přepracuje a doplní dle dohodnutých změn požadovaných stavebních úprav. Pro přepracování projektu je nezbytné zapojit profese, se kterými nebylo původně uvažováno (stavební, technické plyn, EPS, PZTS) a prodloužit kvůli tomu termín pro odevzdání projektové dokumentace včetně navýšení ceny za její zhotovení.

**Čl. II.  
Předmět Dodatku č. 1**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda o změně předmětu smlouvy, změně ceny za zhotovení předmětu smlouvy a změně termínu pro dokončení a předání předmětu smlouvy.

**Čl. III.  
Dohoda o změně předmětu smlouvy, ceny předmětu smlouvy a termínu plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na změně, resp. rozšíření předmětu smlouvy v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na změně výše sjednané ceny předmětu smlouvy takto:

původně sjednaná cena předmětu smlouvy ve výši:

bez DPH	45.000,- Kč
DPH 21 %	9.450,- Kč
včetně DPH	54.450,- Kč

se zvyšuje o částku

20.000,- Kč bez DPH, tj. 24 200,- Kč vč. DPH,

tedy cena předmětu smlouvy nově činí

bez DPH	65.000,- Kč
DPH 21 %	13.650,- Kč
včetně DPH	78.650,- Kč

3. S ohledem na rozšíření předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly, že předmět smlouvy bude dokončen a předán nejpozději do 6. 11. 2020

**Čl. IV.  
Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 provede objednatel do 3 pracovních dnů ode dne jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.
2. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená zůstávají nezměněna.
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno oběma stranami potvrzené vyhotovení.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Zápis z jednání ze dne 10. 9. 2020.

V Brně dne 22. 10. 2020



V Brně dne 20. 10. 2020

za objednatele:

za zhotovitele:

Česká republika - Státní zemědělská  
a potravinářská inspekce  
se sídlem Květná 15, 603 00 Brno  
za kterou jedná Ing. Martin Klanica,  
ústřední ředitel  
IČ: 75014149      DIČ: CZ75014149

**Acare s.r.o.**<sup>9</sup>  
Hilého 5, 602 00 Brno  
DIČ: CZ49974386



Příloha č.1

## Zápis z jednání Hmotnostní spektrometr EA/DI-IRMS s ekvilibrační jednotkou – stavební úpravy – PD

Datum konání: 10. 9. 2020, 11:30 hod.

Místo: zasedací místnost Květná 15, Brno

Přítomni:



Průběh jednání:

1. [redacted] podala úvodní informaci o nemožnosti provést úpravy místnosti č. 145 bez nutnosti provedení úprav podhledů resp. stropů a bez nutnosti vystěhovat tento prostor.
2. [redacted] vysvětlil důvody, proč není možné zajistit požadované navýšení výkonu klimatizace bez stavebních úprav místnosti.
3. Diskutovány různé varianty řešení, dohodnuto následující:
  - Místnost č. 145 bude upravena stejně jako místnost č. 151, tj. bude odstraněn podhled, rozvod vzduchu bude proveden pomocí rukávců. Před převzetím PD bude tato předána ke kontrole OZL I Brno.
  - Stavební práce nesmí přesáhnout 1 měsíc tak, aby doba realizace (včetně vystěhování a zpětného nastěhování přístrojů a jejich přípravy k měření) nepřesáhly 2 měsíce.
  - Místnost musí být připravena k započetí měření nejpozději do 31. 7. 2021. Optimálně by měly stavební úpravy probíhat na jaře 2021.
  - [redacted] připraví kalkulaci vícenákladů na zajištění PD (stavební profese nebyla původně uvažována) pro zajištění dodatku smlouvy.
  - [redacted]
4. Místnost bude po instalaci plánovaného laboratorního zařízení v některých režimech využití zařízení nadstandardně tepelně zatížena.  
Pro odvod této tepelné zátěže je potřebný velký objemový průtok vzduchu.  
I při použití textilních rukávců proto bude v místnosti patrný pohyb vzduchu.  
Při plném chladícím výkonu je hladina akustického tlaku od chladicí jednotky v 1 m od jednotky 70 dB(A).  
Plánovaná chladicí jednotka je s plynulou regulací otáček, takže při poklesu potřeby chlazení bude průtok vzduchu snížen a současně bude odpovídajícím způsobem snížena i hlučnost.

Zapsala dne 10. 9. 2020

