




DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SOD19-282 na zhotovení stavby “DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody” (dále jen „*Dodatek č. 1*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 16. 03. 2020 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.



Název: **Jihomoravský kraj**
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmanem Jihomoravského kraje
Sídlo: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČ: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Kontaktní osoba: 

Telefon: 
E-mail: 

(dále jen „**objednatel**“)

a


2.

Název: **STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.**
Sídlo: Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jiřím Domanským, jednatelem
IČ: 26285363
DIČ: CZ26285363
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

*obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,
vločka č. 41915*

Kontaktní osoby a spojení na zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:
Telefon:
E-mail:
Oprávněn jednat ve věcech technických:
Telefon:
E-mail:
Hlavní stavbyvedoucí:
Telefon:
E-mail:



(dále jen „**zhotovitel**“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je/jsou:

1. *Prodloužení termínu plnění s následujícím odůvodněním:*

Dne 12.03.2020 Vláda České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila usnesením č. 194 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav, jenž byl ukončen k datu 17. 05. 2020. Následně Vláda České republiky přijala řadu krizových opatření ve smyslu zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, která měla návaznost na termín předání a převzetí stavby, protože její zhotovení probíhá v objektu Domova pro seniory Strážnice, příspěvkové organizace nacházející se na adrese Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že veškeré stavební práce budou ukončeny nejpozději do 31. 01. 2021 (původní termín dokončení a předání stavby byl k datu 30. 11. 2020).

2. *Dodatečné stavební práce s následujícím odůvodněním:*

- v případě sjednání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem Dodatku č. 1, se částečně [evidenční listy změny stavby (změnové řízení) č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 a 12] jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
- v případě sjednání dodatečných stavebních prací týkajících se výměny střešní konstrukce a úpravy kanalizace – místnosti 1.64 [evidenční listy změny stavby (změnové řízení) č. 5 a 10] se jedná o přípustnou změnu závazku ze smlouvy vyplývající z ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo č. SOD19 - 282 na zhotovení stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ uzavřené dne 16. 03. 2020.

II.1 Článek V. Termíny plnění odst. 9, který zní:

9. *„Termín dokončení a předání stavby je sjednán takto: veškeré stavební práce budou ukončeny nejpozději do 30. 11. 2020.“*

se nahrazuje textem

9. Termín dokončení a předání stavby je sjednán takto: veškeré stavební práce budou ukončeny nejpozději do 31. 01. 2021.

II.2 Článek VI. Cena odst. 1, který zní:

1. *„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 9 738 024,- Kč bez DPH.“*

se nahrazuje textem

1. Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby dle této smlouvy se sjednává na částku 10 337 591,16 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ujednání

- III.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SOD19 - 282 na zhotovení stavby „DpS Strážnice – sanace vlhka a výměna rozvodů vody“ Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou Změnové listy stavby č. 1 až č. 12.
- III.4 Dodatek č. 1 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- III.5 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění Dodatku č. 1 byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.
- III.6 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.

- III.7 Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 29. 09. 2020 na 163. schůzi usnesením č. 10916/20/R163.

V Brně dne 16.10.2020


V Hodoníně dne 19.10.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje



Ing. Jiří Domanský
jednatel společnosti