

SMLOUVA O DÍLO

2016 – 19

Dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel

Teplo Hlučín, spol. s r.o.

Adresa

Čs. armády 1263/32
zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 15145

Zastoupený

Ing. Petr Rončka, jednatel společnosti

IČO

25362747

DIČ

CZ25362747

K smluvnímu jednání oprávněn

Ing. Petr Rončka, jednatel společnosti

K technickému jednání oprávněn

Pavel Kulhavý – vedoucí tepelného hospodářství

Bankovní spojení

Tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

KB Hlučín, č.ú. [REDACTED]

a

Zhotovitel

Unicont inženýring s.r.o

Adresa

Hradecká 646/4, 746 01 OPAVA
zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 9302

Zastoupený

Ing. Ivo Čechem - jednatelem

IČO

65142748

DIČ

CZ65142748

K smluvnímu jednání oprávněn

Ing. Ivo Čech, tel: [REDACTED], fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

V technických záležitostech

Ing. Ivo Čech

Bankovní spojení

KB a.s., pob. Opava, č.ú. [REDACTED]

na straně druhé (dále jen "Zhotovitel")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též NOZ) tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu), již se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla na svůj náklad a nebezpečí dle čl. II. Smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. V. Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve smlouvě.

II. Předmět smlouvy

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016 je změna termínu plnění z důvodu :

2.1 Stavba : „Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín “

Nedořešený majetkoprávní vztah parc.č.3088/62

2.2 Stavba : „ Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Dukelská“, Hlučín

Změna zadání s ohledem na ověření provozu kotelny v zimním období tj. instalace kogenerační jednotky bez nutnosti demontáže jednoho z kotlů.

III. Podklady

Změna zadání s ohledem na ověření provozu kotelny v zimním období tj. instalace kogenerační jednotky bez nutnosti demontáže jednoho z kotlů.

Ostatní body zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

IV. Lhůta plnění předmětu díla

4.1. Lhůty plnění

1. Vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby

„Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín “ do 31.3.2017

2. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace) stavby (v rozsahu pro provádění stavby)

„Přípojka NN, ul. Dukelská, Hlučín “ do 31.3.2017

1. Vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení (ohlášení) stavby

„ Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul.Dukelská“, Hlučín do 31.3.2017

2. Vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele (zadávací dokumentace) stavby (v rozsahu pro provádění stavby)

“Instalace kogenerační jednotky do kotelny na ul. Dukelská“, Hlučín do 31. 3. 2017

4.2 Počet vyhotovení:

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

4.3 Předání dokumentace

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

VII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zůstává v platnosti dle smlouvy o dílo č.2016-19 uzavřené dne 12.10.2016

-
1. Obsah této smlouvy lze měnit resp. provést její zrušení pouze formou písemného dodatku k této smlouvě.
 2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
 3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden exemplář.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Hlučíně dne

V Opavě

.....
Ing. Petr Rončka
jednatel

.....
Ing. Ivo Čech
jednatel