

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 7/2016/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zastoupen:	Ing. Zbyněk Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Weber, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Jaroslav Špindler pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy
Adresa:	Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Telefon:	+420 725 002 566
E-mail :	j.spindler@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxx
Telefon:	xxxxxx
E-mail :	xxxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČO:	25227751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 na změně následujících ustanovení:

Čl. I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Dodatek č. 6 se uzavírá ke **smlouvě o dílo č. 7/2016/504203** ze dne **14. 07. 2016** spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu charakteristiky kvality 3 dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.), vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Dílo, kromě „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv a dále jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.
- 1.2. Tímto dodatkem se v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milence**“.

Čl. II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmět dodatku mění a upravuje počet měrných jednotek v hlavním celku **3.2. Návrhové práce**, a to v dílčích částech následujícím způsobem:

Dílčí část 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdami, se sazbou za 1 měrnou jednotku (dále jen „MJ“) 740,- Kč.

Méně práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 32 MJ, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétních prvků celkem 29 MJ. Tudiž skutečností provedení díla je 29 MJ, finanční rozdíl představuje snížení o 3 MJ (1 MJ á 740,- Kč).

Cena dle smlouvy: 32 MJ x 740,- Kč = 23 680,- Kč.

Cena za méně práce: - 3 MJ x 740,- Kč = - 2 220,- Kč.

Cena za provedenou práci: 29 MJ x 740,- Kč = 21 460,- Kč.

a

Dílčí část 3.2.1.3. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdami.

Více práce: Počet MJ (100 bm), dle smlouvy 1 MJ, podle výsledků zpracování plánu společných zařízení, tak bylo ke zpracování zapotřebí u konkrétního prvku celkem 2 MJ. Tudiž skutečností provedení díla, tak jsou 2 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 30 000,- Kč).

Cena dle smlouvy: 1 MJ x 30 000,- Kč = 30 000,- Kč.

Cena za více práce: + 1 MJ x 30 000,- Kč = + 30 000,- Kč.

Cena za provedenou práci: 2 MJ x 30 000,- Kč = 60 000,- Kč.

- 2.2. Předmět dodatku rovněž upravuje celkovou cenu díla hlavního celku **3.2. Návrhové práce** bez DPH, a to **na částku 592 860,- Kč.**
- 2.4. Na základě výše uvedeného se mění tabulka rekapitulace ceny Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 v Čl. VI. „Cena za provedení díla“, a to následovně:

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.5.) bez DPH	1 258 100,- Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	592 860,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	116 000,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	112 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 078 960,- Kč
DPH 21 %	436 582,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 515 542,- Kč

Čl. III. Závěrečné ustanovení

- 3.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 (Položkový výkaz činností – Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence). Ostatní části Smlouvy o dílo č. 7/2016/504203 a Dodatků č. 1 až č. 5 k této smlouvě se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.4. Pokud v tomto dodatku není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, a že prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

V Klatovech dne: 26. 10 .2020

V Plzni dne: 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - dodatek č. 6, KoPÚ Milence

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	10 000	30 000	30. 04. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	201	1 000	201 000	29. 7. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	89	1 500	133 500	29. 7. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech - více práce	ha	2	1 500	3 000	30. 11. 2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	142	1 800	255 600	30. 11. 2017
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - více práce	100 bm	2	7 000	14 000	do 4 měsíců od uzavření dodatku č. 3
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	316	1 000	316 000	30. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	11	4 000	44 000	do 5 měsíců od uzavření dodatku č. 3
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	290	400	116 000	30. 10. 2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	290	500	145 000	30. 3. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 258 100	30.3.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	201	900	180 900	30. 11. 2020 (dodatek č. 5)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	1	20 000	20 000	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - více práce (dodatek č. 4)	ha	17	9 700	164 900	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 500	15 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 4), méně práce (dodatek č. 6)		32	740	21 460	
			- 3			
			29			
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - více práce (dodatek č. 6)		1	30 000	60 000	
			+ 1			
			2			
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	201	600	120 600	28. 2. 2021 (dodatek č. 4, 5)
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					592 860	
3.3	Mapové dílo	ha	290	400	116 000	do 3 měsíců od N.P.M. I. rozhodnutí
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					116 000	

3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	224	500	112 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					112 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč		1 258 100 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		původní stav 565 080 Kč
		nový stav 592 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		116 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		112 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč		původní stav 2 051 180 Kč
		nový stav 2 078 960 Kč
DPH 21% v Kč		původní stav 430 748 Kč
		nový stav 436 582 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč		původní stav 2 481 928 Kč
		nový stav 2 515 542 Kč

V Klatovech dne: 26. 10. 2020

V Plzni dne: 26. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel
GEO Hrubý spol. s r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.