

Číslo smlouvy Objednatele: OIPP/0104/20/SML

Číslo dodatku č. 1 Objednatele: OIPP/0104/20/SML

Číslo smlouvy Zhotovitele: 9-0187A20

Číslo dodatku č. 1 Zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY ze dne 8. 4. 2020

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Město Tišnov

Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov

Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČO: 002 82 707

DIČ: CZ002 82 707

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

Pověřen podpisem této smlouvy: Bc. Jiří Dospíšil

Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: xxxxx, email: xxxxx

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

a

II. PORR a. s.:

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

úsek: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a Ing. Tomášem Nentvichem vedoucím provozu Brno úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
IČO: 43005560
DIČ: CZ 43005560

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.B 1006.

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu: xxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

I. ROZSAH DODATKU

- I.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8. 4. 2020. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI odst. 1. smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1.
- I.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.
- I.3. Čl. II Předmět smlouvy odst. II.2, písmeno a) se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 – 11 ze dne 15. 9. 2020 a č. 14 - 17 ze dne 5. 10. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 12 - 13 ze dne 15. 9. 2020 a č. 14 a 17 ze dne 5. 10. 2020 v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona.
- I.4. V čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy se mění odst. 1, který nově zní takto:

Cena celkem bez DPH dle SOD	11.474.100,61 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH	735.356,14 Kč
<u>Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>- 250.955,34 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	11.958.501,41 Kč

DPH bude účtováno v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- II.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- II.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra.
- II.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
- II.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
- II.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- II.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 23/2020 konané dne 7. 10. 2020 .
- II.7. Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
- Změnový list č. 01 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 02 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 03 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 04 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 05 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 06 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 07 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 08 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 09 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 10 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 11 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 12 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 13 ze dne 15. 9. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 14 ze dne 5. 10. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 15 ze dne 5. 10. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 16 ze dne 5. 10. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,
 - Změnový list č. 17 ze dne 5. 10. 2020 včetně položkových rozpočtů změn,

V Tišnově dne 21. 10. 2020

V Brně dne 13. 10. 2020

za Objednatele

za Zhotovitele

xxxxx

xxxxx

xxxxx

.....
Bc. Jiří Dospíšil
starosta města

.....
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

.....
Ing. Tomáš Nentvich
vedoucí provozu Brno

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Zajištění kabelu NN			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 - v souvislosti s přeložkou kabelu NN bude nutné provést ztížené vykopávky a bourání ŽB opěrné zídky v blízkosti stávajícího kabelu NN (jeho ochranných pásem, včetně zabezpečení - vyvěšení kabelu NN při bourání opěrné zídky). Tyto bourací práce musí být provedeny před přeložkou kabelu NN z důvodu vytvoření násypu a následného zabudování kabelu do násypového tělesa, čímž dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		118 064,56	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		118 064,56	
	Výše DPH sazba:	21%	24 793,56	
	náklady na změnu vč. DPH		142 858,12	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Vybourání žlabu			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 - bude nutné vybourat stávající odtokový ŽB žlab u opěrné zídky, který byl skrytý v původní vegetaci a o jehož existenci se nevědělo, čímž dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		6 758,99	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		6 758,99	
	Výše DPH sazba:	21%	1 419,39	
	náklady na změnu vč. DPH		8 178,38	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Odstranění geotextilie			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 - pod vrstvou rušené komunikace bude odstraněna potrhávaná separační stávající geotextilie, kterou je potřeba separovat a uložit na řízenou skládku odpadu za jiný poplatek, neboť se nejedná o zeminu či betonovou suť, čímž dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		13 473,48	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		13 473,48	
	Výše DPH sazba:	21%	2 829,43	
	náklady na změnu vč. DPH		16 302,91	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Bourání betonu			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 103 - vybourání podkladního betonu a KSC v ulici Koráb, v místech výkopu šachet pro uliční vpusti UV 6,5,7,8 a revizní šachty RŠ1 včetně rýh pro potrubí dle projektu. S touto konstrukční vrstvou projekt nemohl počítat z důvodu překrytí asfaltovou vrstvou, dojde proto ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		1 582,09	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		1 582,09	
	Výše DPH sazba:	21%	332,24	
	náklady na změnu vč. DPH		1 914,33	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Prodloužené napojení RŠ1			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 103 - jelikož nebylo přesně identifikováno místo k souběhu s hlavním řadem, napojení bude delší o 2,5 m; zaměření, se kterým pracoval projektant, není totožné s reálným stavem umístění kanalizace pro připojovací místo, čímž dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		12 590,77	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		12 590,77	
	Výše DPH sazba:	21%	2 644,06	
	náklady na změnu vč. DPH		15 234,83	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Přepojení dešťového svodu			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 103 - z důvodu kolize s dešťovým svodem je nutno provést jeho přepojení. V trase napojení RŠ1 a UV 7 dojde ke kolizi s dešťovým svodem z objektu p. Mouky, z tohoto důvodu musí být provedeno přeložení potrubí kvůli zachování jeho funkčnosti, čímž dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		3 736,81	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		3 736,81	
	Výše DPH sazba:	21%	784,73	
	náklady na změnu vč. DPH		4 521,54	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Výkop pro chráničku		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 901 - jde o výkop rýhy pro kamerový systém pro systém detekce obsazenosti parkoviště. Tato změna je vyvolána investorem z důvodu racionální úvahy provést rozvody pro kamerový systém ještě v době, kdy je terén rozebraný stavební činností. Těmito pracemi dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	90 914,90	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	90 914,90	
	Výše DPH sazba: 21%	19 092,13	
	náklady na změnu vč. DPH	110 007,03	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Výsadba keřů		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 801 - jedná se o požadavek objednatele na výsadbu keřů z důvodu zabezpečení sousedního pozemku z parkovacích stání a zamezení tak neřízenému hromadění odpadků a prostoru mezi parkovací plochou a oplocením; těmito pracemi dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	11 418,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	11 418,00	
	Výše DPH sazba: 21%	2 397,78	
	náklady na změnu vč. DPH	13 815,78	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Sanace		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 a SO 301. Sanace podloží v místě s nevyhovující únosností. Po provedení statické zatěžovací zkoušky byla zjištěna nevyhovující únosnost v části plochy komunikace II a přilehlého parkoviště, proto je po poradě s projektantem navržena sanace KOMUNIKACE II a přilehlých parkovišť od KÚ 1 0,105 99, až po TK 0,053 96. Dále se musí provést drenáž v místě pláně v nejnižším bodě, kde bylo identifikováno, že při větších deštích dochází ke kumulaci dešťové vody v určitém úseku, která by mohla způsobovat podmáčení a následně sedání terénu či jeho nedostatečnou únosnost. Proto bude třeba provést drenážní větve se zaústěním do vsakovacího trativodu. Těmito pracemi dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	251 243,13	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	251 243,13	
	Výše DPH sazba: 21%	52 761,06	
	náklady na změnu vč. DPH	304 004,19	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Přídlážba		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 102 - v rozpočtu je chybně uvedeno specifikační množství kusů přídlažby, která má výrobní délku 500 mm, ale je uvedena v počtech kusů shodných s pokládkou v běžných metrech, tedy v tendrovém rozpočtu není uvedeno, že jsou potřeba 2 ks/bm. Nedojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	x
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	14 583,27	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	14 583,27	
	Výše DPH sazba:	21%	3 062,49
	náklady na změnu vč. DPH	17 645,76	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Odvodňovací žlab		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 105 - vzhledem k výškovým poměrům by docházelo při silných deštích k zatékání ze zpevněné příjezdové plochy do soukromého pozemku č. 463/13, což bude eliminovat liniový odvodňovací žlab se zaústěním do travitodní šachty v zeleném pruhu; dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	8 085,49	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	8 085,49	
	Výše DPH sazba: 21%	1 697,95	
	náklady na změnu vč. DPH	9 783,44	
termíny	Termín realizace změny:	ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Kácení stromů		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 - protože práce na stavbě započaly až v době vegetačního klidu, proběhlo kácení stromů v režii města před započatím stavebních prací, čímž došlo ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		-51 330,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-51 330,00
	Výše DPH sazba: 21%		-10 779,30
	náklady na změnu vč. DPH		-62 109,30
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží		
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707		
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560		
TDS:	Ing. Boris Biely		
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno		
Název ZL:	Čerpání vody		
Předmět změny:	dodatečné stavební práce		
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 301 - bylo čerpáno méně vody, než projekt předpokládal; došlo ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla	x
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	
jiné			
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		-19 694,00
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-19 694,00
	Výše DPH sazba: 21%		-4 135,74
	náklady na změnu vč. DPH		-23 829,74
termíny	Termín realizace změny:		ihned
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:		
	Projektant:		
	TDS:		
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet		

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Žulové kostky			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 104 - tato změna je vyvolaná výskytem KSC cca 15 cm pod terénem. Aby nebyla bourána stávající pevná vrstva, je navržena změna dlažby. Protože bude pod dlažbou nepropustná vrstva, je nutné u obrubníku dodělat žebro, dle TP170, které bude zaústěno do revizní šachty.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		126 246,34	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-114 602,14	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		11 644,20	
	Výše DPH sazba:	21%	2 445,28	
	náklady na změnu vč. DPH		14 089,48	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Výkopy pro plyn			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 001 - v souvislosti s napojením kanalizačních přípojek je zjištěno křížení se stávajícím plynovodem, které nespĺňuje normové požadavky, proto bude muset být stávající plynovodní potrubí uloženo do chrániček s číhačkami včetně souvisejících zemních prací. Touto změnou dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		49 343,96	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		49 343,96	
	Výše DPH sazba:	21%	10 362,23	
	náklady na změnu vč. DPH		59 706,19	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Výměna hrnců			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 104 - při odfrézování stávajícího povrchu vozovky v ulici Koráb byly odhalena stávající zemní souprava pro vodovodní přípojku včetně poklopu a stávající litinový poklop pro čístačku plynovodu. Tyto materiály byly frézováním poničeny a musí být obnoveny. Touto změnou dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		7 242,75	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		7 242,75	
	Výše DPH sazba:	21%	1 520,98	
	náklady na změnu vč. DPH		8 763,73	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			

Název akce:	Tišnov - parkoviště u nádraží			
Objednatel:	Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ 00282707			
Zhotovitel:	PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560			
TDS:	Ing. Boris Biely			
Projektant:	VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav pozemních komunikací, Veveří 331/95, 602 00 Brno			
Název ZL:	Veřejné osvětlení			
Předmět změny:	dodatečné stavební práce			
Popis a zdůvodnění změny:	<p>Na základě SoD č. OIPP/0104/20/SML ze dne 8.4.2020 bod 4.3 a 4.4 předkládáme tento ZL na vícepráce týkající se objektu SO 401 - po projednání se správcem veřejného osvětlení bylo rozhodnuto, že světelné body 1320 a 1321 budou ponechány bez úprav, naopak světelný bod 1334 u kruhové objezdu bude proveden s jedním dvouramenným výložníkem a novým stožárem z důvodu kompatibility napojení stožáru na výložník. Touto změnou dojde ke změně rozsahu prací.</p> <p>Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.</p>			
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení nebo rozšíření předmětu díla		
		práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání		
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		
jiné				
údaje o ceně složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		20 071,60	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-65 329,20	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Ing. Tibor Csölle	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-45 257,60	
	Výše DPH sazba:	21%	-9 504,10	
	náklady na změnu vč. DPH		-54 761,70	
termíny	Termín realizace změny:		ihned	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		Ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel:			
	Projektant:			
	TDS:			
	Objednatel:			
přílohy	Přílohy: 1x Položkový rozpočet			