

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO
č.S957/2018/052

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 2/2019 Podpisový řád ing. Miroslavem Chábem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 781, 755 01 Vsetín

ve věcech technických jedná: Ing. Miroslav Cháb, vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] technický dozor stavebníka (stálý) , autorizovaný TDS

č. telefonu : [REDACTED], e-mail : [REDACTED]

[REDACTED] osoba pracující pod vedením autorizovaného TDS

č.tel.: [REDACTED] e-mail : [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

SPH stavby s.r.o.

IČO: 26230470

DIČ: CZ26230470

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708

sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

statutární orgán: Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Ing. Radek Pospíšil, jednatel

zastoupeny: Ing. arch. Petrem Horáčkem nebo Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem

ve věcech technických jedná : autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení : Komerční banka a.s. , Bystřice nad Pernštejnem , číslo účtu : 27-3948420257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

„Rekonstrukce RN Rychtářský les , k.ú. Albrechtice“

I. Předmět dodatku

1.1 Předmětem dodatku je změna ceny díla v návaznosti na méněpráce při stavbě díla.

SO 01 - Hráz - vzhledem k výskytu skalního masivu v místě průběhu patního drénu mezi profily PF 5 - PF 6 nebylo možné provést propojení patního drénu boční a čelní hráze a odvedení případných průsakových vod. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že potrubí patního drénu boční hráze by neplnilo

svou funkci a nebude mezi profily PF 5- PF 12 provedeno.

SO 03 - Výtokový objekt - z důvodu změny technologie provedení přelivné hrany bezpečnostního přelivu nebyly prováděny původně uvažované těsnění dilatační spáry.

SO 04 - Lesní cesta - vyústění patního drénu komunikace mezi profily PF 1 - PF 4 bylo navrženo pod hladinou stálého nadržení vody v zátopě. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že potrubí patního drénu nebude mezi profily PF 1 - PF 4 provedeno .

1.2 Zhotovitel i objednatel se změnami souhlasí.

II. Cena za dílo a platební podmínky

Cena za dílo se mění takto:

Celková cena za dílo dle SoD a Dodatku č. 2	- bez DPH	8 923 858,29 Kč
Méněpráce-		
SO 01 – Hráz VN	- bez DPH	- 34.383,60 Kč
SO 03 – Výtokový objekt	- bez DPH	- 13.573,70 Kč
SO 04 – Lesní cesta	- bez DPH	- 7.761,00 Kč

Celková cena za dílo bez DPH 8.868.139,99 Kč

III. Závěrečná ujednání

1. Dále zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2018/052
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Obě smluvní strany jsou s uveřejněním dodatku včetně metadat srozuměny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 vyhotovení objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Na důkaz uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vsetíně dne 10. 10. 2020
Lesy České republiky, s.p. [01]

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Miroslav Cháb
vedoucí Správy toků–oblast povodí Moravy
se sídlem ve Vsetíně

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 12.10.2020
SPH stavby s.r.o. [01]

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet zhotovitele na méněpráce