

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 26/2019/Ma
uzavřené dne 13.2.2020 na provedení díla „**KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ (Retenční přehrážka v ř.km 0,654)**“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540,

zastoupený: Antonínem Ryčkem, pověřeným k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků
oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 16.9.2020.

ve věcech technických jedná:

Antonín Ryček, pověřen k zastupování pracovní funkce vedoucí Správy toků oblast povodí Dyje, tel.: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], technický dozor stavebníka (TDS), č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

[REDACTED] referent pro provozní činnosti, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] správce toků, osoba pracující pod vedením TDS, č. tel.: [REDACTED] e-mail:

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 43-1726080227/0100
(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ, s.r.o.

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51299

sídlo: Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

zastoupený: Ing. Antonín Žídek, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Antonín Žídek

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín, číslo účtu: 5199876001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 26/2019/Ma ze dne 13.2.2020 a na dodatku č. 1 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu na práce, které budou oprávněně vyúčtované zhotovitelem objednateli v roce 2020 a změna termínu řádného dokončení celého díla, včetně poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 smlouvy o dílo č 26/2019/Ma. Důvodem pro změnu těchto termínů je opožděné předání staveniště stavby zhotoviteli oproti původně plánovanému termínu zahájení prací, způsobené průtahem při získávání dotačního příslibu a tím pádem tedy menší časový prostor pro provedení prací. Rozdíl mezi původním předpokládaným termínem zahájení dle smlouvy o dílo a skutečným termínem předání staveniště stavby objednatel zhotoviteli činí 35 dní.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 26/2019/Ma na zhotovení díla „KLEVETOVSKÝ POTOK v KLEVETOVĚ (Retenční přehrážka v ř.km 0,654)“ takto:

II. **Doba plnění**

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatelem.
2. Termín převzetí staveniště: **1.7.2020**
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3, této smlouvy, nejpozději dne **5.6.2021**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. **Placení a fakturace**

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur – 4x), doručených objednateli na adresu: **LČR, s.p. Správa toků-oblast povodí Dyje, Jezuitská 14/13, 602 00 Brno**; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2020 do **5.12.2020 1 000 000,- Kč bez DPH**.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 26/2019/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 26/2019/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.


Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.


Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 26/2019/Ma ze dne 13.2.2020.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V *Brně* dne *26.10.2020*

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.


pověřen k zastupování pracovní funkce
vedoucí Správy toků
-oblast povodí Dyje



V *Rohožkově* dne


Za zhotovitele
NATRIX VZ, s.r.o.

Ing. Antonín Žídek

jednatel společnosti

