

Protokol o změně díla

Změnový list č.1

Předmět díla:	Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži - Parkovací dům na ulici Havlíčkova - příprava území		
Objekt:	501.1 - SO501.1 - Příprava území		
Objednatel:	Město Kroměříž		
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a GriTON CZ s.r.o., zkratkou S-VWGR		
TDI:	xxx		
Projektant:	xxx		
Popis změny: Odpočet rozebrání dlažby včetně odpočtu odstraněné podkladní vrstvy. Odpočet bourání základů, bourání příček, bourání zdiva, části demolice budovy, očištění ploch ocelovými kartáči. Odpočet odvozu a uložení sutí včetně poplatku za skládku.			
Odůvodnění změny: Rozebrání dlažeb a odstranění podkladních vrstev bylo odečteno z důvodu využití stávajících chodníků pro pěší i v rámci II. ETAPY. Odpočet bourání základů pod terasou byl upraven dle zjištěné skutečnosti. Odpočet bourání příček, části zdiva a části demolice budovy včetně očištění ploch ocelovými kartáči je proveden z titulu plynulé návaznosti další prací, které jsou zahrnuty v II. ETAPĚ a nelze je realizovat v I. ETAPĚ. Navazující práce v II. ETAPĚ by měly plynule navazovat.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	X
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	0	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH	433 933,45	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	VW WACHAL a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	433 933,45	
	Výše DPH sazba:		91 126,02
	náklady na změnu vč. DPH	525 059,47	
termíny	Termín realizace změny:	01.09.2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Položkový rozpočet.		