

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2020/504203

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Zastoupený: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Milan Vojta, KPÚ pro Plzeňský kraj,
Pobočka Klatovy
Adresa: Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy
Tel. +420 727 956 729
E-mail: klatovy.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOPOZEM CB s.r.o.**
Sídlo: Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jodl
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: 3u333zq
Bankovní spojení: Fio Banka, a.s.
Číslo účtu: 2400492234/2010
IČO: 02255073
DIČ: CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 22184

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Čl. I Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 14/2020/504203 ze dne 03. 07. 2020 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „**JPÚ v k.ú. Luby – protipovodňová opatření**“.

Čl. II Předmět dodatku

- 2.1. V souladu se zněním čl. XII. Odst. 12.2. smlouvy se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**JPÚ v k.ú. Luby – protipovodňová opatření**“.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dokončení dílčí části a to následovně:
Dílčí část **3.4.1. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty** – současný platný termín 30. 10. 2020 se nově, na základě dohody smluvních stran, stanovuje termín dokončení a předání této dílčí části na **30. 11. 2020**.

<u>Dílčí část</u>	<u>Původní termín</u>	<u>Nový termín</u>
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	30. 10. 2020	30. 11.2020

Čl. III Odůvodnění změny

- 3.1. K posunu termínu výše uvedené dílčí části došlo na základě žádosti zpracovatele ze dne 22. 10. 2020. Zpracovatel žádá o posun termínu dílčí části v souvislosti s nařízenými vládními opatřeními a z důvodu provozně-technických problémů na své straně, konkrétně pozitivních výsledků testů pracovníků zpracovatele na onemocnění COVID-19.

Čl. IV Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 14/2020/504203, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- 4.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Klatovech 27. 10. 2020

V Českých Budějovicích 27. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - JPÚ Luby - protipovodňová opatření (dodatek č. 1)						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	x	x	x
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty	ha	59	1 100,00	64 900,00	30.11.2020 (dodatek č. 1)
	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	7	2 500,00	17 500,00	31.1.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	x	x
3.4.3.	Rozbor současného stavu	ha	59	570,00	33 630,00	1.3.2021
3.4.4.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	59	450,00	26 550,00	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč					142 580,00	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	59	1 250,00	73 750,00	28.2.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	13	1 500,00	19 500,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	13	2 500,00	32 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	10	3 500,00	35 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	59	1 200,00	70 800,00	30.9.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 1)	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					271 550,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	59	600,00	35 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					142 580,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					271 550,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					35 400,00 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč					449 530,00 Kč	
DPH 21% v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)					94 401,30 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč (číslo s přesností na 2 desetinná místa)					543 931,30 Kč	

V Klatovech 27. 10. 2020

V Českých Budějovicích 27. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel
GEOPOZEM CB s.r.o.

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

DPH a cenu včetně DPH není možno zaokrouhlovat na celé koruny. DPH a cena včetně DPH bude stanovena s přesností na dvě desetinná místa.