

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

[REDACTED] zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

(dále jen „Objednatel“)

II. M – SILNICE a.s.

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou – místopředsedou představenstva a.s.
Mgr. Michalem Kropáčem – členem představenstva a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868

Právnícká / fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, pod sp. B zn. 430

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

E-mail:

[REDACTED]
[REDACTED]
[s](#)[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: p. Josef Řezníček – výrobní náměstek

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

p. Josef Řezníček tel. 602 381 345, p. Luboš Mikulecký tel. 602 288 258

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

p. Josef Řezníček tel. 602 381 345, p. Luboš Mikulecký tel. 602 288 258

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10.7.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-212/1073/200/20/2020, na zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou**“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek IV. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto:

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě do 118 kalendářních dnů od předání staveniště Zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené Dílo předat Objednateli. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s časovým harmonogramem, jež tvoří přílohu tohoto dodatku.

Odůvodnění:

Podle článku IV.1 se zhotovitel zavázal provést dílo ve lhůtě 89 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 19.08.2020. Lhůta 89 dnů tedy uplyne dne 16.11.2020. V rámci zadávacího řízení objednatel stanovil podmínky provádění díla tak, že dílo bude prováděno za úplné uzavírky komunikace. Dne 20.07.2020 podal zhotovitel žádost o úplnou uzavírku silnice č. III/3662 v délce 3,5km a silnice č. III/3665 v délce 980 m v Hradci nad Svitavou. Rozhodnutím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, č.j. 48535-20/OD-dir/10293-2020, ze dne 22.7.2020, byla žádost zhotovitele o úplnou zavírku zamítnuta. S ohledem na tuto skutečnost musel zhotovitel požádat o částečnou uzavírku, která byla

povolena rozhodnutím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, č.j. 52814-20/OD-dir/11980-2020, ze dne 04.08.2020.

Zhotovitel poukazuje na skutečnost, že provádění rekonstrukce silnice za provozu způsobuje zpomalení provádění všech prací na stavbě. Jedná se zejména zmenšení výkonnosti strojů, zpomalení staveništní dopravy z důvodu kyvadlového provozu na stavbě, nutnosti použití menších nákladních vozidel z důvodu průjezdnosti stavby, nutnosti zajištění pracovníků za účelem řízení dopravy.

S ohledem na skutečnost, že došlo k podstatné změně podmínek majících vliv na termín provádění díla, žádá tímto zhotovitel o prodloužení termínu provádění prací do 15.12.2020. Prodloužení termínu plnění dokládá zhotovitel aktualizovaným harmonogramem prací.

Ostatní body článku IV. **Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění** zůstávají beze změny.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je Žádost o prodloužení termínu plnění ze dne 20.10.2020, Zamítnutí úplné uzavírky ze dne 22.7.2020, Rozhodnutí o částečné dopravní uzavírce ze dne 4.8.2020 a aktualizovaný časový HMG.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne:
Za Objednatele:

Ing. Miroslav Němec
Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Němec
Datum: 2020.10.20
10:30:43 +02'00'

Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Hradec Králové dne:
Za Zhotovitele:

Ing. Zdeněk Babka
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Babka
Datum: 2020.10.23
13:42:15 +02'00'

Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

Mgr.
Michal Kropáč
Digitálně podepsal
Mgr. Michal Kropáč
Datum: 2020.10.23
14:51:09 +02'00'

Mgr. Michal Kropáč
člen představenstva a.s.
M – SILNICE a.s.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Doubravice 98
533 53 Pardubice
IČ: 000 850 31

Žádost o prodloužení termínu plnění

Stavba: Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou

Společnost M-SILNICE a.s., IČ: 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice, jako zhotovitel, uzavřela se Správou a údržbou silnic Pardubického kraje, IČ: 00085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice, dne 10.07.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou“.

Podle článku IV.1 se zhotovitel zavázal provést dílo ve lhůtě 89 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bylo předáno dne 19.08.2020. Lhůta 89 dnů tedy uplyne dne 16.11.2020. V rámci zadávacího řízení objednatel stanovil podmínky provádění díla tak, že dílo bude prováděno za úplné uzavírky komunikace. Dne 20.07.2020 podal zhotovitel žádost o úplnou uzavírku silnice č.III/3662 v délce 3,5km a silnice č.III/3665 v délce 980m v Hradci nad Svitavou. Rozhodnutím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, č.j. 48535-20/OD-dir/10293-2020, ze dne 22.7.2020, byla žádost zhotovitele o úplnou zavírku zamítnuta. S ohledem na tuto skutečnost musel zhotovitel požádat o částečnou uzavírku, která byla povolena rozhodnutím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy, č.j. 52814-20/OD-dir/11980-2020, ze dne 04.08.2020.

Zhotovitel poukazuje na skutečnost, že provádění rekonstrukce silnice za provozu způsobuje zpomalení provádění všech prací na stavbě. Jedná se zejména zmenšení výkonnosti strojů, zpomalení staveništní dopravy z důvodu kyvadlového provozu na stavbě, nutnosti použití menších nákladních vozidel z důvodu průjezdnosti stavby, nutnosti zajištění pracovníků za účelem řízení dopravy.

S ohledem na skutečnost, že došlo k podstatné změně podmínek majících vliv na termín provádění díla, žádá tímto zhotovitel o prodloužení termínu provádění prací do 15.12.2020. Prodloužení termínu plnění dokládá zhotovitel aktualizovaným harmonogramem prací.


Ing. Lukáš Horčík, ředitel OZ STŘED

Přílohy: Harmonogram prací
Rozhodnutí MěÚ Svitavy, odboru dopravy 2x

Odbor dopravy

Č.j. 48535-20/OD-dir/10293-2020
Oprávněná úřední osoba/tel. Radek Dirr/461 550 462
Svitavy 2020-07-22
e-mail radek.dirr@svitavy.cz
Elektronická podatelna posta@svitavy.cz

Žadatel:

M-Silnice a.s., sídlo Pardubice, Husova 1697, Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868

ROZHODNUTÍ o zamítnutí uzavírky a nařízení objížďky

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, **z a m í t á** na základě žádosti firmy **M-Silnice a.s., sídlo Pardubice, Husova 1697, Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868**, podané dne 20.7.2020, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, jako příslušný správní úřad, v souladu s § 24 téhož zákona a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů úplnou **uzavírku silnice III/3662 v délce 3,5 km a silnice III/3665 v délce 980 m v Hradci nad Svitavou.**

Důvod uzavírky: **Rekonstrukce silnice III/3662 a silnice III/3665 v Hradci nad Svitavou**

Doba uzavírky: **od 17.8.2020 (pondělí) do 30.11.2020 (pondělí)**

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy prošetřil žádost firmy M-Silnice a.s., sídlo Pardubice, Husova 1697, Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868 o uzavírku silnice III/3662 v délce úseku 3,5 km a silnice III/3665 v délce úseku 980 m v Hradci nad Svitavou, důvodem je rekonstrukce výše uvedených silnic III. třídy.

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy po předložení všech dokladů došel k závěru, že tuto uzavírku ve výše uvedeném rozsahu a termínu, **není možné povolit.** Důvodem nepovolení uzavírky je úplné uzavření silnice č.III/3662 v délce 3,5 km a to od obecního úřadu až po konec obce a uzavření silnice č.III/3665 v délce 980 m od křižovatky u obecního úřadu po konec obce ve směru jízdy na Radiměř. Úplné uzavření uvedených úseků silnic by znamenalo úplné vyloučení dopravy, nemožnost zajištění dopravní obslužnosti obyvatel a znemožnění průjezdu vozidel integrovaného záchranného systému. Dalším důvodem je termín uzavírky, který přechází do zimního období tj. měsíc listopad (zimní období od 1.11 do 31.3.) § 41 odst. 4 vyhl. č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

MěÚ Svitavy, odbor dopravy je ochoten na základě předložení nové žádosti povolit pouze částečnou uzavírku výše uvedených silnic, kdy práce budou probíhat vždy v jednom jízdním pruhu a po jednotlivých úsecích (pracovních místech) a to takovým způsobem, aby byla zajištěna

dopravní obslužnost v obci Hradec nad Svitavou a stavební práce nebudou zasahovat do zimního období.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů po jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24, odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.


„otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení: Dirr R..

Žadatel:

M-Silnice a.s., sídlo Pardubice, Husova 1697, Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868

Dále obdrží:

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98,533 53 Pardubice
JAST s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Digitálně podepsal Bc. Jana Šneková
Datum: 22.07.2020 12:24:58 +02:00

Odbor dopravy

Č.j. 52814-20/OD-dir/11980-2020

Oprávněná úřední osoba/tel. R [REDACTED]/461 550 462

Svitavy 2020-08-04

e-mail [REDACTED]
[REDACTED]

Žadatel:

M – SILNICE a.s., Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868 zastoupena společností Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 62065939

**ROZHODNUTÍ
o povolení částečné uzavírky a nařízení
objížděky**

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy, **p o v o l u j e** na základě žádosti firmy M – SILNICE a.s., Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868 zastoupena společností Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 62065939 podané dne 28.7.2020, podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, jako příslušný správní úřad v souladu s § 24 téhož zákona a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, DI Svitavy ze dne 28.7.2020 č.j. KRPE-52897-1/ČJ-2020-170906, Obce Hradec nad Svitavou a Správy a údržby silnic Pardubického kraje **částečnou uzavírku silnice č. III/3662 a III/3665 v Hradci nad Svitavou.**

Důvod uzavírky: **Provádění stavebních prací na rekonstrukci silnice III/3662 a III/3665 v Hradci nad Svitavou.**

Doba uzavírky: **od pondělí 17.8.2020 od 7.00 hodin do pondělí 30.11.2020 do 16.00 hodin.**

Objížděka: Podle § 24 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 39 vyhl. MDS č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařizuje odbor dopravy Městského úřadu Svitavy objížděku takto:

Objížděná trasa nebude stanovena. Doprava bude řízena pracovníky stavby nebo

semafony. Max. délka uzavřeného úseku 500 m.

Autobusová doprava:

Částečná uzavírka neovlivní autobusové linky.

- Autobusové zastávky budou obsluhovány podle platného jízdního řádu.

Tato uzavírka se povoluje za těchto podmínek:

1. Uzavřený úsek bude řádně označen a zabezpečen ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., podle „Stanovení dopravního značení“, které vydal MěÚ Svitavy, odbor dopravy pod č.j.51160-20/OD-dir/11398-2020 ze dne 29.7.2020.
2. Uzavřená část komunikace musí být omezena na nejkratší možnou dobu.
3. Uzavřený úsek silnice bude maximálně v délce 500 metrů.
4. Dotčený úsek může být uzavřen pouze v termínu, uvedeném v tomto rozhodnutí. Za účelem zkrácení termínu uzavírky je žadatel povinen učinit potřebná opatření.
5. Po skončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do původního stavu.
6. **Po dobu trvání stavby bude zajištěna možnost průjezdu vozidel IZS, Policie ČR a místních občanů.**

MěÚ Svitavy, odbor dopravy určí případné další podmínky, které by uznal z hlediska veřejného zájmu za nutné.

Zodpovědné osoby za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí:

Dopravní značení:

Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Stanislav Andrlé, tel:724 120 406

Stavba:

Luboš Mikulecký, M – SILNICE a.s., OZ Střed, ul. Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, – tel.: 602 288 258

O d ů v o d n ě n í:

Městský úřad Svitavy, odbor dopravy prošetřil žádost firmy **M – SILNICE a.s., Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim, IČ:42196868 zastoupena společností Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí, IČO: 62065939** o částečnou uzavírku silnice č. III/3662 a III/3665 v Hradci nad Svitavou, důvodem jsou **stavební práce na rekonstrukci silnic III/3662 a III/3665**. Městský úřad Svitavy, odbor dopravy po předložení všech dokladů došel k závěru, že tuto uzavírku ve výše uvedeném rozsahu, je možné povolit. Důvody, které by bránily vydání rozhodnutí, nebyly shledány.

P o u č e n í o o d v o l á n í:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů po jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Pardubického kraje v Pardubicích, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Svitavy, odboru dopravy.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24, odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Za správnost vyhotovení: Dirr R.

Žadatel:

M – SILNICE a.s., Oblastní závod STŘED, Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

Na vědomí:

Jast s.r.o., Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 45, 517 42 Doudleby nad Orlicí

Obdrží:(dodejka, dat. schránka)

Obec Hradec nad Svitavou, Hradec nad Svitavou 230, 569 01 Hradec nad Svitavou

Policie ČR, OŘ, DI, Purkyňova 2, 568 14 Svitavy

HZS Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Olbrachtova 37, 568 02 Svitavy

Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Kollárova 2201/9, 568 02 Svitavy

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, T.G.Masaryka 985, 570 01 Litomyšl

ČSAD Ústí nad Orlicí, Třebovská 330, 562 00 Ústí nad Orlicí

Příloha (nedílná součást stanovení)

Situační plán – 1 list

Digitálně podepsal E
Datum: 04.08.2020 11:25:54 +02:00

Harmonogram

Stavba : Rekonstrukce silnice III/3665 Hradec nad Svitavou

Doba realizace: 20.08.2020 - 15.12.2020

		srpen												říjen																																listopad																								prosinec																																																	
Počet dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Datum		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																														
SO 101 Silnice III/3665 jh																																																																																																																							
Všeobecné konstrukce a práce																																																																																																																							
Zemní práce																																																																																																																							
Základy																																																																																																																							
Svislé konstrukce																																																																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																																																																							
Komunikace																																																																																																																							
Pokládka asfaltových směsí																																																																																																																							
Potrubí																																																																																																																							
Ostatní konstrukce a práce																																																																																																																							
SO 103 Silnice III/3662S a III/3662																																																																																																																							
Všeobecné konstrukce a práce																																																																																																																							
Zemní práce																																																																																																																							
Vodorovné konstrukce																																																																																																																							
Komunikace																																																																																																																							
Pokládka asfaltových směsí																																																																																																																							
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů																																																																																																																							
Potrubí																																																																																																																							
Ostatní konstrukce a práce																																																																																																																							