

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k provedení

„PD - Rekonstrukce ulice Dyleňská v Chebu: úsek od č.p. 291 k pozemku č. 1746/3“

1. objednatel: město Cheb
se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979
Bankovní spojení: KB Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou

a

2. zhotovitelem: ADVISIA s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým Soudem v Praze, spisová značka: C 64752
se sídlem: Pernerova 659/31a, Karlín, 186 00 Praha 8
IČO: 24668613
DIČ: CZ24668613
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-633010217/0100
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Smlouvy o dílo:

Preambule

Součástí projektové dokumentace ke společnému povolení (dále jen PD) je zajištění všech souhlasných stanovisek a vyjádření správců sítí a DOSS. Dne 15. 6. 2020 byla podána žádost o vyjádření na Dopravním inspektorátu Policie České republiky v Chebu (dále jen DI PČR). Vyjádření s připomínkami bylo vydáno 2. 9. 2020 a zhotoviteli doručeno 8. 9. 2020. Připomínky, které je nutné zapracovat a které mají vliv na celou dokumentaci, zhotovitel není schopen v uvedeném termínu kvalitativně zapracovat. Vzhledem k náročnosti zapracování připomínek a dlouhému vyřizování žádosti o stanovisko je nutné prodloužit termín odevzdání čistopisu DÚR + DSP.

Z tohoto důvodu se mění odst. 3.2 čl. III Doba plnění a dodací podmínky.

III.

Doba plnění a dodací podmínky

Původní znění odst. 2 tohoto článku ve znění:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání hrubopisu DÚR + DSP: do 90 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Předání čistopisu DÚR + DSP vč. orientačních nákladů: 150 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení hrubopisu DÚR + DSP.

Podání žádosti o společné povolení na SÚ: do 7 kalendářních dnů od předání čistopisu DÚR + DSP vč. orientačních nákladů.

Předání PDPS: 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ.

Předání rozpočtu a soupisu prací: do 30 dní od předání PDPS.

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. geodetické zaměření, originály dokladů, digitální nosiče s digitální formou dokumentace, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno v následujících termínech:

Zahájení plnění: ihned po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo

Předání hrubopisu DÚR + DSP: do 90 kalendářních dnů nabytí účinnosti Smlouvy o dílo.

Předání čistopisu DÚR + DSP vč. orientačních nákladů: 240 kalendářních dnů od písemného odsouhlasení hrubopisu DÚR + DSP.

Podání žádosti o společné povolení na SÚ: do 7 kalendářních dnů od předání čistopisu DÚR + DSP vč. orientačních nákladů.

Předání PDPS: 60 kalendářních dnů od vydání společného povolení SÚ.

Předání rozpočtu a soupisu prací: do 30 dní od předání PDPS

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně předání všech náležitostí, např. originály dokladů, rozpočty, soupisy prací s výkazem výměr, digitální nosiče s digitální formou PD, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Praze dne

V Chebu dne

za zhotovitele
Ing. Robert Weisz
jednatel

za objednatele
Mgr. Antonín Jalovec
starosta