

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0454/20

č. smlouvy dodavatele: S21-035-0036

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby
- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXX

[XXXXXXXXXX](#)

XXXXXX

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Adresa:

Korespondenční adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 29. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0454/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se nepovažuje změna,
- jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
 - nemění celkovou povahu veřejné zakázky a
 - hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 29 898 656,74 Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1 se dodatkem č. 2 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 4 922 435,29 Kč bez DPH a zároveň snižuje o hodnotu neprovedených prací ve výši 1 657 212,97 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 33 163 879,06 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

Při provádění sendvičového násypu s využitím 50% vytěžené původní zeminy podmíněčně vhodné a 50% ŠD fr. 0/32 podle PD nebylo možné dosáhnout vyhovujících parametrů kontrolních zkoušek. Byla proto navržena změna ve vrstvení 0,25m ŠD fr. 0/32 a 3x 0,25m z upravené mechanicky zpevněné zeminy (dále jen MZZ) v poměru 1 díl zeminy (F2 štěrkový jíl) a 2 díly ŠD fr. 0/32. Tento postup byl ověřen jako funkční a byl použit na 1/3 celkového sendvičového násypu. Vzhledem k naprosto nevyhovujícím vlastnostem zbývající zeminy F4 - F6 (písčitý jíl – středně plastický jíl) na mezideponii není možno provést postupné hutnění vrstev a zeminu již nelze do vrstev sendvičového násypu využít. Násyp je proto nutné provést z vrstev ŠD fr. 0/32 a ŠD fr. 0/150 v poměru 1:3.

SO 100.1

Násyp bude realizován z ŠD fr. 0/32 v množství 9725,125 t a MZZ a následně ŠD fr. 0/150 v množství 3678,855 t se zachováním skladby geosyntetik. Současně nebude prováděno vodorovné přemístění původní zeminy v množství 9747,090 m³ a s tím související uložení sypaniny vč. poplatku.

SO 100.2

Násyp bude realizován z ŠD fr. 0/32 v množství 495,830 t a MZZ a následně ŠD fr. 0/150 v množství 171,950 t se zachováním skladby geosyntetik.

SO 102

Násyp bude realizován z ŠD fr. 0/32 v množství 262,390 t a MZZ a následně ŠD fr. 0/150 v množství 349,560 t se zachováním skladby geosyntetik. Současně nebude prováděno

vodorovné přemístění původní zeminy v množství 393,585 m³ a s tím související uložení sypaniny vč. poplatku.

2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	33 163 879,06 Kč
DPH 21 %	6 964 414,60 Kč
Cena celkem vč. DPH	40 128 293,66 Kč
(slovy čtyřicetmilionůjedenostodvacetosmtisícdevěstadevadesát tři koruny české, 66/100)	

3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou soupisy víceprací a méněprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 2 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 13. 10. 2020

Ve Valašském Meziříčí, dne 12. 10. 2020

.....

.....

.....