

**na akci: „ZŠ a MŠ Kpt. Jaroše čp. 2173 – rekonstrukce venkovní kanalizace
a vodovodu“**

Smluvní strany

fax.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

fax: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Během realizace II. etapy se přistoupilo ke změně technologie rekonstrukce kanalizace z výkopové na bezvýkopovou (sanace rukávcem z netkané textilie), byly kompletně vyměněny 3 vpusti a zároveň byla rozšířena plocha pokládky nové dlažby z důvodu zvýšení praktičnosti a estetičnosti hotového díla. V II. etapě tedy dojde ke zvýšení ceny díla o 481.429,64 Kč vč. DPH.

V rámci III. etapy došlo rovněž ke změně technologie na bezvýkopovou, a sice technologii krátkých modulů. V této etapě dojde ke snížení ceny díla o 100.073,49 Kč. vč. DPH.

Zároveň nebyly realizovány práce zahrnuté v dodatcích výkazu výměr, který byl přílohou nabídky zhotovitele. Zde dojde ke snížení ceny o 737.984,64 Kč. vč. DPH

Celkově dojde tedy ke snížení celkové ceny díla o 356.628,49 Kč vč.DPH.

S ohledem na tyto skutečnosti a na základě dohody smluvních stran se mění tímto dodatkem následující články Smlouvy o dílo MULNCJ 53327/2019/OSM, ev. č. DS201900494, č. smlouvy zhotovitel J016/2019 takto:

Článek 8, Cena díla, bod 8. 2. se mění a nově zní

8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek bez DPH: 3.819.145,69 Kč

DPH (sazba 21 %): 802.020,60 Kč

Celková cena díla I. až III. etapa + dodatek vč. DPH: 4.582.010,67 Kč

Slovy (částka s DPH): Čtyřimilionypětsetosmdesátdvatisícdeset korun českých šedesátsedm haléřů

Z toho:

Cena díla I. etapa:

cena díla bez DPH 741.674,13 Kč

DPH 21% 155.751,57 Kč

Celková cena díla – I. etapa v Kč vč. DPH 897.425,70 Kč

Cena díla II. etapa:

cena díla bez DPH 2.692.365,54 Kč

DPH 21% 572.192,37 Kč

Celková cena díla – II. etapa v Kč vč. DPH 3.257.762,30 Kč

Cena díla III. etapa:

cena díla bez DPH 352.746,01 Kč

DPH 21% 74.076,66 Kč

Celková cena díla - III. etapa v Kč vč. DPH 426.822,67 Kč

Dodatek k VV

Cena bez DPH

0,00 Kč

DPH (21%)

0,00 Kč

Cena vč. DPH:**0,00 Kč**

Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechny stejnopisy mají platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v dodatku č. 1 uveřejněné v registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016.


Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Lounech dne 02.10.2020



za zhotovitele:
Josef Paclt
statutární ředitel

V Lounech dne 16.10.2020



za objednatele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města