

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952180091
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 239080013

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Integra stavby, a.s.**
Adresa sídla: Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec
PSC 517 41

Statutární orgán: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Turek, statutární ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl B vložka 955

Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952180091 na akci „VD Bedřichov, rekonstrukce koruny hráze“ v jednotlivých částech takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 u následujících stavebních objektů v celkové výši **4 264 318,05 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 201 Rekonstrukce koruny hráze	555 750,00 Kč
SO 202 Rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu	3 413 976,19 Kč
SO 204 Modernizace zařízení TBD	27 591,86 Kč
VON 201-203 Vedlejší a ostatní náklady	267 000,00 Kč
CELKEM	4 264 318,05 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v následujících stavebních objektech v celkové výši **328 574,00 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 202 Rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu	181 574,00 Kč
SO 203 Most přes koryto přepadu	147 000,00 Kč
CELKEM	328 574,00 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, odst. 4.3.

Stávající text:

Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 10. 2020

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: nejpozději do **31. 10. 2021**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25. 10. 2018. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena díla bez DPH činí **16 991 558,68 Kč**

slovy: šestnáctmilionůdevětsetdevadesátjedenatisíc pětsetpadesátosm korun českých šedesátosm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne

25. 10. 2018, změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD včetně dodatků 1. činí 16 991 558,68 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH činí 4 264 318,05 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH činí - 328 574,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí 20 927 302,73 Kč

slovy: dvacetmilionůdevětsetdvacetsedmtisícfrístadva korun českých 73/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení je skutečnost, že kamenný obklad na BP má prakticky nulovou soudržnost s podkladem a tím je nezpůsobilý pro instalaci podsružení, které je nezbytné pro vybudování nového přemostění bezpečnostního přelivu. Proto byly práce na objektu „SO 202 Rekonstr. přemostění bezpečnostního přelivu“ zhotovitelem přerušeny a projektant byl vyzván k návrhu technického řešení. Následně byly neprodleně zahájeny práce na rekonstrukci vrchlíku BP tak, aby bylo možné v následující stavební sezóně 2021 zrealizovat objekt „SO 202 Rekonstr. přemostění bezpečnostního přelivu“. Vzhledem k rozsahu dodatečných prací technologické návaznosti a poloze stavby ve vztahu ke klimatickým podmínkám v lokalitě stavby (brzký nástup zimy) není možné zbývající stavební práce zrealizovat v této stavební sezóně.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jedná se o následující práce.

SO 201 Rekonstrukce koruny hráze

Po vybourání stávajících kamenných obrub bylo zjištěno, že oproti dostupným podkladům byly upraveny jen na pohledových stranách. Bez dalšího tvarového opracování (snížení výšky, odřezání přebytečného materiálu) by nebylo možné kamenné obruby zpětně osadit na novou železobetonovou desku v koruně hráze. Jejich výměna za nové tvarově vhodnější, by byla ekonomicky nevýhodná.

SO 202 Rekonstrukce přemostění bezpečnostního přelivu

Při bouracích pracích pilířů přemostění bylo zjištěno, že kamenný obklad na BP má prakticky nulovou soudržnost s podkladem a tím je nezpůsobilý pro instalaci podsružení. Bylo nutné, z důvodu zajištění požadovaných statických parametrů, snést minimálně korunu vrchlíku a obnovit obklad včetně lože a jádra BP. Navržené řešení nejen značně sníží průsaky přelivem, ale zároveň umožní navázat opravou zbylých částí bez demolice již hotových částí. Po ubourání středového pilíře na projektem určenou úroveň bylo také zjištěno, že kvalita betonů celého pilíře je taková, že neumožňuje provedení kvalitní a trvanlivé povrchové sanace, ale pilíř musí být odbourán celý s dostatečným zapuštěním základové spáry do tělesa přelivu. V návaznosti na změnu provádění přemostění (etapizace výstavby - opěry vybetonovány v předstihu) a poměrech zastižených za krajními opěrami, došlo k úpravě krajních opěr a navazujících rubových betonů.

SO 204 Modernizace zařízení TBD

Z důvodu, že při provádění vrtu N5 byla v projektu dané hloubce 25,6 m zastiženo podloží nestandardního charakteru, byl na základě pokynu odborného dohledu VD TBD vrt prodloužen na úroveň 28,0 m.

VON 201-203 Vedlejší a ostatní náklady

V návaznosti na výše uvedené práce, které vyvolaly prodloužení doby výstavby o 12 měsíců, došlo k navýšení vedlejších a ostatních nákladů.

Výše uvedené skutečnosti jsou způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi a nemohly být dříve zjištěny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952180091 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Petr Turek
statutární ředitel
podepsán elektronicky