

DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 456-2015-504201

uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky Plzeň
Adresa:	Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
Telefon:	+420 727 956 822
E-mail:	plzen.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail:	xxxxx
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	25227751
DIČ:	CZ25227751

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10 235.

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, část 2 (**Horní Bělá**, Hubenov u Horní **Bělé**, Líté), a to konkrétně k.ú. Horní Bělá.

II. Předmět dodatku

2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „**KoPÚ Plzeň - 2014/HR**“, část 2 (**Horní Bělá**, Hubenov u Horní **Bělé**, Líté), a to konkrétně k.ú. Horní Bělá.

2.2 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení jednotlivých částí díla, a to následovně:

U **dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **30.6.2020** na termín **30.11.2020**.

U **hlavního celku 3.2. Návrhové práce** se nově stanovuje termín na základě dohody smluvních stran z původního termínu **30.6.2018** na termín **„do 1 měsíce od výzvy zadavatele“**.

Dílčí část	Původní termín	Nový termín
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	30.6.2020	30.11.2020
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)	Do 1 měsíce od výzvy	Beze změny

III. Odůvodnění změny

3.1 Zhotovitel KoPÚ v k.ú. Horní Bělá firma GEO Hrubý spol. s r.o. zpracovává etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona s termínem plnění 30. 6. 2020 dle smlouvy o dílo.

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě Usnesení vlády č. 247 ze dne 18. 3. 2020 z důvodu epidemie COVID-19, a z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a dále pozastavení činnosti související s nutností osobních aktivit účastníků řízení uložené odborem pozemkových úprav, nebylo možné, aby zpracovatel projednával návrh KoPÚ v k.ú. Horní Bělá s jednotlivými vlastníky. Na jednání dne 11. 5. 2020 bylo domluveno, že se plnění etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona posune z 30. 6. 2020 nově na 30. 9. 2020. (příloha č. 2 a č. 3 tohoto dodatku)

Následně, byly dne 18. 6. 2020 přerušeny práce na KoPÚ v k.ú. Horní Bělá z důvodu zapisování věcných břemen (vedení plynovodu) stanovených geometrickým plánem. Původní zápis věcných břemen byl proveden v chybném rozsahu, kdy nebyl akceptován geometrický plán. Bylo zároveň domluveno, že se termín etapy 3.2.2., z nově uvažovaného datumu plnění 30. 9. 2020 dále prodlouží o dobu, která je potřeba k zapsání věcných břemen v k.ú. Horní Bělá Katastrálním pracovištěm Kralovice a následně bude vypracován dodatek ke smlouvě o dílo. (příloha č. 4 tohoto dodatku)

Dne 14. 8. 2020 došlo k Výzvě k zahájení přerušovaných prací na KoPÚ v k.ú. Horní Bělá. (příloha č. 5 tohoto dodatku)

Dne 13. 8. 2020 proběhl kontrolní den, na kterém byl domluven nový termín plnění etapy 3.2.2., a to na 30. 11. 2020. (příloha č. 6 tohoto dodatku)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 456-2015-504201, ve znění dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti.

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu.

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Aktualizovaný výkaz činností
2. Zápis z kontrolního dne pro KoPÚ ze dne 11. 5. 2020 – kopie
3. Žádost zhotovitele o prodloužení doby plnění ze dne 3. 6. 2020 – kopie
4. Přerušení prací ze dne 18. 6. 2020 – kopie
5. Výzva k zahájení prací ze dne 14. 8. 2020 – kopie
6. Zápis z kontrolního dne pro KoPÚ ze dne 13. 8. 2020 – kopie

V Plzni dne 16. 10. 2020

V Plzni dne 23. 10. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

.....
Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel firmy GEO Hrubý spol. s r.o.

Aktualizovaný položkový výkaz činnosti - Dodatek č. 6 ke SOD č. 456-2015-504201 - KoPÚ Horní Bělá

Hlavní celek/ dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení	
3.1.	Přípravné práce						
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	59	500	29 500,00	odevzdáno	
	Méněpráce z dodatku č. 1 - Revize stávajícího bodového pole	bod	-14	500	-7 000,00		
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	---	---	---		
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porosty	ha	615	400	246 000,00	odevzdáno	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	615	200	123 000,00	odevzdáno	
	Vodohospodářská studie	ha	---	---	---		
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	270	800	216 000,00	odevzdáno	
	Méněpráce z dodatku č. 2 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	-9	800	-7 200,00	---	
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	24	1300	31 200,00	odevzdáno	
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	---	---	---	---	
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	615	200	123 000,00	odevzdáno	
	Méněpráce z dodatku č. 3 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	-10	200	-2 000,00	---	
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	6	200	1 200,00	odevzdáno	
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					753 700,00		
3.2.	Návrhové práce						
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	615	300	184 500,00	odevzdáno	
	Méněpráce z dodatku č. 4 - Vypracování plánu společných zařízení	ha	-4	300	-1 200,00		
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	23	1000	23 000,00		
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	1000	5 000,00		
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	29	1000	29 000,00		
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	126	1000	126 000,00		
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	1 000	23 000,00		
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	2 000	26 000,00		
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	1000	7 000,00		
	Vícepráce z dodatku č. 4 - Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	28	2000	56 000,00		
3.2.2.	Dodatek č. 6 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	615	400	246 000,00		30.11.2020
	Méněpráce z dodatku č. 4 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	-4	400	-1 600,00		---
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	5 000	15 000,00		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 700,00		
3.3.	Mapové dílo	ha	615	200	123 000,00		do 3 měsíců nabytí PM 1. R
	Méněpráce z dodatku č. 4 - Mapové dílo	ha	-4	200	-800,00	---	
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 200,00		
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM						
	Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	300	270 000,00	nejpozději do konce roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					270 000,00		

Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					753 700,00	
Méněpráce v dílčí části 3.1.1. bez DPH					-7 000,00	
Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH					-7 200,00	
Vícepráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH					31 200,00	
Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH					-2 000,00	
Vícepráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH					1 200,00	
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					737 700,00	
Méněpráce v dílčí části 3.2.1.					-1 200,00	
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.1.					29 000,00	
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.3.					26 000,00	
Vícepráce v dílčí části 3.2.1.4.					56 000,00	
Méněpráce v dílčí části 3.2.2.					-1 600,00	
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					122 200,00	
Méněpráce v hlavním celku 3.3.					-800,00	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					270 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 883 600,00	
DPH 21% v Kč					395 556,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					2 279 156,00	

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Horní Bělá

konaného dne 11.5.2020 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

Přítomni: viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným na základě Usnesení vlády č. 247 ze dne 18.března 2020 z důvodu epidemie COVID-19 a z důvodu prevence šíření tohoto onemocnění a dále pozastavení činnosti související s nutností osobních aktivit účastníků řízení uložené odborem pozemkových úprav **nebylo možné, aby zpracovatel projednával návrh Komplexní pozemkové úpravy k.ú. Horní Bělá s jednotlivými vlastníky.**

Dalším důvodem, kdy zpracovatel nemohl předložit koncept návrhu KoPÚ, bylo řešení duplicitního vlastnictví na LV 532 a LV 227. V souvislosti s výše uvedenými důvody bylo pozastaveno vydání Rozhodnutí o zrušení duplicity.

Z uvedených důvodů dojde k posunu termínu etapy 3.2.2. takto:

U etapy 3.2.2. se původní termín dokončení 30.6.2020 změni na termín **30.9.2020.**

Na jednání předložil zpracovatel KoPÚ Ing. Hrubý požadavek obce Horní Bělá na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Horní Bělá (obec Horní Bělá) a k.ú. Lhotka u Někmiře (obec Někmiř). Jedná se o parcelu KN č. 621, která by měla přejít z k.ú. Lhotka u Někmiře do k.ú. Horní Bělá. Pro vyrovnání výměry pro obec Někmiř by parcela KN č. 2951 přešla z k.ú. Horní Bělá do k.ú. Lhotka u Někmiře. Tato změna katastrální hranice by měla vyřešit spúlnost cesty.

Zpracovatel KoPÚ vyzve starostu obce Horní Bělá xxxxx, aby navrženou změnu projednal s obcí Někmiř. Výsledek jednání bude sdělen Pobočce Plzeň. V případě souhlasu obou obcí se změnou katastrální hranice bude vypracován dodatek ke SoD na změnu katastrální hranice.

Zapsala: D. Dolná

Prezenční listina

ke kontrolnímu dni Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bělá konaného dne 11.5.2020
v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

jméno	podpis
xxxxx, GEO Hrubý s.r.o.	
Hrubý Zdeněk, GEO Hrubý s.r.o.	
Horová, Pobočka Plzeň	
Dolná, Pobočka Plzeň	

**Geodetické práce
Geodetické přístroje**

Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
tel./fax:
tel.:
mobil:

Prodejna geodetických přístrojů:
tel:

e-mail:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Plzeň
Nerudova 35
301 00 Plzeň

V Plzni dne 3. 6. 2020

Věc: Žádost

Na základě SOD 456-2015-504201 ze dne 2. 7. 2015, ve znění dodatku 1 až 5, zpracovává naše firma Komplexní pozemkovou úpravu pro k.ú. Horní Bělá. Nyní zpracováváme etapu 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona s termínem plnění 30. 6. 2020 dle SOD.

V souladu s opatřením Vlády ČR, která vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů a s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 1. dubna 2020 do 6:00 se zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s omezením pohybu na veřejných místech s omezením kontaktů s jinými osobami a dalšími opatřeními, nedovoloval nám tento stav plnit ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo. Nouzový stav byl ukončen 17. 5. 2020.

Tento stav nám neumožnil projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s jejich vlastníky. Další překážkou bylo řešení duplicitního vlastnictví LV 532 a LV 227.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o prodloužení doby plnění etapy 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona do 30. 9. 2020.

Předpokladem dodržení tohoto termínu je prověření a uvedení do souladu zakresu věcných břemen v Digitální katastrální mapě do 30. 6. 2020.

Věříme, že tato situace bude v dohledné době vyřešena a budeme moci pokračovat v plnění uvedené smlouvy o dílo.

S pozdravem

Ing. Zdeněk Hrubý

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 213305/2020/Dolná
Spisová značka: 2RP2796/2016-504201

Vyřizuje.: Dana Dolná
Tel.: 727956817
ID DS: z49per3
E-mail: d.dolna@spucr.cz

Datum: 18. 6. 2020

GEO Hrubý spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hrubý
Doudlevecká 730/26
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

SPU 213305/2020/Dolná



000566121302

PŘERUŠENÍ PRACÍ – KOPÚ HORNÍ BĚLÁ

Vážený pane inženýre,
oznamujeme Vám, že Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň přerušuje práce na KoPÚ Horní Bělá.

Důvodem přerušování prací na KoPÚ Horní Bělá je zapisování věcných břemen (vedení plynovodu) v k.ú. Horní Bělá stanovených geometrickým plánem. Původní zápis věcných břemen byl proveden v chybném rozsahu, kdy nebyl akceptován geometrický plán. Zápisy provádí Katastrální pracoviště Kralovice. Vzhledem k tomu, že na Katastrálním pracovišti probíhá stěhování pracoviště, nejsou dosud zápisy věcných břemen dokončeny.

V současné době probíhá zpracování hlavního celku 3.2. Návrhové práce - dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků Smlouvy o dílo č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015. Pro zpracování Návrhu nového uspořádání pozemků jsou zapsaná věcná břemena nezbytným podkladem.

Ke dni 18.6.2020 dochází k přerušování prací na KoPÚ Horní Bělá.

Dne 11.5.2020 proběhlo na Pobočce Plzeň jednání za účasti zpracovatele KoPÚ Horní Bělá firmy GEO HRUBÝ spol. s r.o. - Ing. Zdeňka Hrubého, kde byla dohodnuta změna termínu u dílčí části 3.2.2. z původního termínu dokončení 30.6.2020 na termín **30.9.2020**. Následně Ing. Hrubý požádal o změnu výše uvedeného termínu.

Nový dohodnutý termín plnění 30.9.2020 dílčí části 3.2.2. se prodlouží o dobu, která je potřeba k zapsání věcných břemen v k.ú. Horní Bělá Katastrálním pracovištěm Kralovice. Následně bude vypracován dodatek ke SoD.

S pozdravem

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 293828/2020/Dolná
Spisová značka: 2RP2796/2016-504201

Vyřizuje.: Dana Dolná
Tel.: 727956817
ID DS: z49per3
E-mail: d.dolna@spucr.cz

Datum: 14. 8. 2020

GEO Hrubý spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Hrubý
Doudlevecká 730/26
Jižní Předměstí
301 00 Plzeň

SPU 293828/2020/Dolná



000574495937

Výzva k zahájení prací přerušovaných dne 18.6.2020 – KoPÚ Horní Bělá

Vážený pane inženýre,

Dopisem ze dne 18.6.2020, č.j. SPU 213305/2020 jsme Vás informovali o pozastavení prací na Komplexní pozemkové úpravě Horní Bělá, zhotovitel GEO Hrubý spol. s r.o. na základě SoD č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015. Důvodem k pozastavení prací bylo zapisování věcných břemen vedení plynovodu v k.ú. Horní Bělá.

Práce byly přerušeny do doby zpracování podkladů pro zápis věcných břemen Katastrálním pracovištěm Kralovice.

Na základě informací, zhotovených výkresů se zákresem břemen a seznamem zjištěných nesouladů, které Katastrální pracoviště zaslalo pobočce i zpracovateli, je možné opětovně zahájit práce na KoPÚ Horní Bělá.

Vyzýváme Vás s platností ke dni 14.8.2020 k opětovnému zahájení prací na KoPÚ Horní Bělá.

Pobočka následně vyhotoví dodatek ke SoD č. 456-2015-504201 ze dne 2.7.2015, kde bude nově stanoven termín plnění dílčí části 3.2.2. v souladu se zněním zápisu z kontrolního dne konaného dne 11.5.2020 a kontrolního dne konaného 13.8.2020 pro KoPÚ Horní Bělá.

S pozdravem

Ing. Jana Horová
vedoucí Pobočky Plzeň
Státní pozemkový úřad

ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE

pro komplexní pozemkovou úpravu v k.ú. Horní Bělá

konaného dne 13.8.2020 v 10.00 hod. v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

Přítomni: viz. prezenční listina, která je nedílnou součástí tohoto zápisu

Dne 18.6.2020 Pobočka Plzeň přerušila práce na KoPÚ Horní Bělá. Důvodem bylo zjištění, že v k.ú. Horní Bělá nejsou správně zapsaná břemena vedení plynovodu. Pobočka Plzeň požádala Katastrální pracoviště Kralovice, aby se připravily podklady ohledně věcných břemen, na jejichž základě by se mohlo pokračovat v pracích na dílčí části 3.2.2. návrh nového uspořádání pozemků a projednávání návrhu s vlastníky.

Dne 13.8.2020 zaslalo Katastrální pracoviště Kralovice podklady k věcným břemenům (výkresy se zákresem břemen a seznam zjištěných nesouladů) Pobočce Plzeň a zpracovateli firmě GEO spol. s.r.o.

Na základě dodaných podkladů bude možné **ke dni 14.8.2020 opět zahájit práce na Komplexní pozemkové úpravě Horní Bělá.**

V souvislosti se zahájením prací bude sepsán dodatek ke SoD č. 456-2015-204201 ze dne 2.7.2017. Zde bude stanoven termín plnění dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení.

Na kontrolním dni z 11.5.2020 (viz, zápis z kontrolního dne) byl dohodnut termín plnění části 3.2.2. na 30.9.2020. Důvodem posunu termínu byl nouzový stav.

Při přerušení prací ze dne 18.6.2020 bylo stanoveno, že se tento termín 30.9.2020 prodlouží o dobu, po kterou budou práce na KoPÚ přerušeny. Proto pobočka stanovuje **termín plnění dílčí části 3.2.2. na 30.11.2020.**

Bude sepsán dodatek ke SoD č. 456-2015-204201 ze dne 2.7.2017. V dodatku bude uveden termín plnění pro dílčí část **3.2.3. Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků** v souladu se SoD **do 1 měsíce od výzvy** dodavatele, který bude zároveň termínem plnění hlavního celku **Návrhové práce celkem.**

Zápis byl přečten, jednání skončilo v 10.30 hod.

Zapsala: D. Dolná

Prezenční listina

ke kontrolnímu dni Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Bělá konaného dne 13.8.2020
v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň

jméno	podpis
Ing. Zdeněk Hrubý - GEO spol. s.r.o.	
Ing. Jana Horová - Pobočka Plzeň	
Dana Dolná - Pobočka Plzeň	

