

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0016/0/OPRI/20

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o.**
se sídlem: Jeremiášova 803, 155 00 Praha 5
zastoupená: Mgr. Pavlem Siváněm, jednatelem
IČO: 24257311
DIČ: CZ22257311
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. 0016/0/OPRI/20 na realizaci díla v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Na Hřebenkách č.p. 2765 – zateplení hospodářského pavilonu jeslí“, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele ve smlouvě specifikované dílo a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 3. 321 171,- Kč bez DPH, tj. 4 018 617,- Kč vč. DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2.** V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba realizace dodatečných stavebních prací a dodávek. Konkrétně se jedná o vícepráce vzniklé v důsledku nepřesností při realizaci díla, rozdílu mezi skutečností a výkazem výměr a také požadavkům investora – provozovatele, jedná se o vícepráce spojené se změnou počtu kotev na střeše, prodloužení zastřešení na západní straně objektu, antigrffiti nátěr na části zdi, rozšíření části chodníku, drobné zemní a terénní úpravy, změna vedení trasy vody, nové umístění zvonku, sítě proti hmyzu do oken, úprava elektroinstalace, úprava vedení VZT a přívodu NTL. Rozsah víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku s názvem „*Položkový rozpočet víceprací tvořený změnovým listem č. 1 až 8*“ V návaznosti na změnu rozsahu předmětu díla dochází rovněž k navýšení ceny předmětu díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu a rozsahu díla, s tím související změna ceny díla a to v rozsahu souladném s ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2. Změna rozsahu stavebních prací (díla) o nové položky je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č.1 - Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovým listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8“, který současně tvoří přílohu číslo 7 Smlouvy.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní podklady specifikující předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedené ve druhé větě čl. 3. odst. 3.2. Smlouvy se doplňují o následující doklad pod bodem 7. následujícího znění:

„7. Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 8“

- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 3. odst. 3.2. se poslední věta Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty bod 1. až 7. jsou nedílnou součástí této smlouvy, jako její Přílohy 1 až 7. Dokument uvedený pod bodem 7 tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 7. Rozsah a způsob provedení díla vyplývající z položkového rozpočtu více a méně prací tvořený změnovými listy má přednost před rozsahem a způsobem provedení vyplývajícím z ostatních dokumentů.“

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. se odst. 5.1.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„5.1.2. předání díla nejpozději do 14 dnů od podpisu dodatku oběma smluvními stranami

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.1. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	3 449 401,71 Kč
DPH:	724 374,36 Kč
Celková cena vč. DPH:	4 173 776,07 Kč

(Slovy: třimiliončtyřistačtyřicetdevět tisíc čtyřistajednakorun českých a sedmdesátjedna haléřů bez DPH).

- 3.7. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.2. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této Smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 4.5.2020 a položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy, který je přílohou dodatku č. 1. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

- 3.8. Smluvní strany se dohodly, že v čl. 7. se odst. 7.3. Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace, položkového rozpočtu více a méně prací tvořeného změnovými listy (Příloha č. 7 Smlouvy o dílo). Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (požastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

- 3.9.** Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh Smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 7 tak, že seznam příloh je následující:

Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Realizační tým

Příloha č. 7: Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy č. 1 až 8“

- 3.10.** Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 4 jsou ve změnových listech č. 2, 3, 5, 6. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 4 je 108.770,29 Kč bez DPH.

Změny vzniklé na základě ustanovení § 222 odst. 6 jsou ve změnových listech č. 1, 4, 7, 8. Celková výše částky v těchto změnových listech dle § 222 odst. 6 je 19.460,42 Kč bez DPH.

- 3.11.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.
- 4.3.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne jeho podpisu poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu dodatku, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě či dodatku uveřejněném v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c)

č.0016/1/OPRI/20

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 4.4. Tento dodatek byl vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaný elektronickými podpisy smluvních stran.
- 4.5. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 40/1217/2020 ze dne 21.10.2020.
- 4.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1, která zároveň tvoří novou přílohu č. 7 Smlouvy - *Položkový rozpočet více a méně prací tvořený změnovými listy* – cenová nabídka zhotovitele.

V Praze dne :.....

Mgr. Renáta Zajíčková
Digitálně podepsal
Mgr. Renáta Zajíčková
Datum: 2020.10.27
16:42:02 +01'00'

.....
za objednatele:

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne:.....

Bc. Pavel Siváň
Digitálně podepsal Bc. Pavel
Siváň
Datum: 2020.10.26 18:32:59
+01'00'..

.....
za zhotovitele:

Mgr. Pavel Siváň
jednatelka společnosti

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská společnost Změnový list	Číslo dokumentu : 1 Počet příloh : 1 Účinnost od : 14.8.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY

Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 1															
(méněpráce nebo vícepráce)																	
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Siváň	Datum: 14.8.2020															
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně: Kurýr:															
Předmět změny : 1. Doplnění množství střešních kotev 2. Statické zajištění římsy na jihozápadní straně																	
Důvod změny : 1. Provedeny výtahné zkoušky, na základě kterých vyplynula nutnost použití 5ks kotev na m2. V projektu je uvažováno kotvení 4 kusy na m2 2. Konstruktivní porucha římsy																	
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně 4 ks/m2 Nové řešení 5 ks/m2																	
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="0"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 342 417,84</td> <td>Kč</td> </tr> </table>			Přípočet :	21 246,84	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	21 246,84	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Nová cena díla:	3 342 417,84	Kč
Přípočet :	21 246,84	Kč															
Odpočet :		Kč															
Rozdíl ceny :	21 246,84	Kč															
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč															
Nová cena díla:	3 342 417,84	Kč															
Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora	Mgr. Tomáš Nový	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
TDI stavby:	Ing. Roman Hrubý	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
AD stavby:		Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Zástupce Zhotovitele:	Mgr. Pavel Siváň	Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020															
Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.																	
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : 1															
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:																	
Změna ceny v Kč:	21 246,84	Nový termín dokončení: dle SOD															
Zodpovědný zástupce objednatele:	Mgr. Tomáš Nový	Datum: 15-10-2020															
Zodpovědný zástupce zhotovitele:	Mgr. Pavel Siváň	Datum: 15-10-2020															
Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.																	

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt:	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č: 1							
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
		712	PSV Izolace střech živé krytiny				21 246,84
1	Vlastní		Doplnění 1 ks kotvy do m2	m2	501,780	28,00	14 049,84
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				7 197,00
3	Vlastní		Provedení statického zajištění praskliny na římsě na jihozápadní straně, vyvrtání, chemická kolva, závitová tyč 10, platle 10/100/100	ks	3,000	2 399,00	7 197,00

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:							2
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
			PSV				79 875,00
		767	Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				79 875,00
1		767392310RT1	Rozšíření ocelové konstrukce, včetně dodávky okapového svodu a žlabu	bm	7,500	10 650,00	79 875,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská společnost Změnový list	Číslo dokumentu : 3 Počet příloh : 1 Účinnost od : 15.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
---------------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 3
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu:	Ing. Roman Hrubý	Od:	Mgr. Pavel Sivaň	Datum:	15.9.2020
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X	Osobně:	

Předmět změny :

1. Antigravity nátěr

Důvod změny :

1. CSOP vznikla potřeba dodatečně ochránit fasádu v místech přístupných z veřejné komunikace proti graffiti.

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Bez řešení

Nové řešení

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	16 161,60	Kč
Odpočet :		Kč
Rozdíl ceny :	16 161,60	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Nová cena díla:	3 438 454,44	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Sivaň Podpis a razítko: IČ: 24 7311 3 089 Datum: 15-10-2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 3

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 16 161,60 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 15-10-2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Mgr. Pavel Sivaň Datum: 15-10-2020

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Initiátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:							3
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu Jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
		HSV					16 161,60
	62	Úpravy povrchů vnější					16 161,60
1	Vlastní		Weber.antigraniti nátěr podklad	m2	31,200	229,00	7 144,80
2	Vlastní		Weber.antigraniti nátěr malný	m2	31,200	289,00	9 016,80

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	 Změnový list	Číslo dokumentu : 4 Počet příloh : 1 Účinnost od : 29.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 4
---------------------------------	-----------

(méněpráce nebo vícepráce)					
Komu:	Ing. Roman Hrubý	Od:	Mgr. Pavel Siváň	Datum:	29.9.2020
Odesláno:	Poštou:	E-mail:	X	Osobně:	Kurýr:

Předmět změny :
1. Záchytný horizontální systém

Důvod změny :
1. Finanční úspory

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně

Nové řešení

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :		Kč
Odpočet :	-9 895,00	Kč
Rozdíl ceny :	-9 895,00	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Změnový list č.3	16 161,60	Kč
Nová cena díla:	3 428 559,44	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:
Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Siváň Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 4

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: -9 895,00 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele: Mgr. Tomáš Nový Datum: 15-10-2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele: Mgr. Pavel Siváň Datum: 15-10-2020

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.



Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
		Dopad na projekt:	NE

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:							4
Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Odpočet							
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				-9 895,00
1		767995105RT1	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg -ozn.Os4	ks	-92,000	679,35	-62 500,00
2		767995105A	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg -ozn.Os4 - úprava dle zasláního řešení	ks	1,000	52 605,00	52 605,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 5 Počet příloh : 1 Účinnost od : 29.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 5																											
(méněpráce nebo vícepráce)																													
Komu :	Ing. Roman Hrubý	Od :																											
Odesláno :	Mgr. Pavel Síváň	Datum :																											
Poštou :	E-mail :	Kurýr :																											
	X	Osobně :																											
Předmět změny : 1. Rozšíření chodníku 2. Snížení plochy zateplení, zemních a terénních úprav Důvod změny : 1. CSOP vznikla potřeba rozšíření chodníku 2. Technické důvody POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové řešení VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>26 408,40</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td>-25 070,97</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>1 337,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.3</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.4</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 429 896,87</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko:  Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko:  IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Síváň Podpis a razítko:  IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Datum: 15-10-2020 Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, pokud se jedná o novou nebo o změnu na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 5 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydávám pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 1 337,43 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: jméno: Mgr. Tomáš Nový  Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: jméno: Mgr. Pavel Síváň  IVPS INŽENÝRSKÁ VÝSTAVBA A POZEMNÍ STAVBY s.r.o. Datum: 15-10-2020 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			Přípočet :	26 408,40	Kč	Odpočet :	-25 070,97	Kč	Rozdíl ceny :	1 337,43	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Změnový list č.3	16 161,60	Kč	Změnový list č.4	-9 895,00	Kč	Nová cena díla:	3 429 896,87	Kč
Přípočet :	26 408,40	Kč																											
Odpočet :	-25 070,97	Kč																											
Rozdíl ceny :	1 337,43	Kč																											
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																											
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																											
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																											
Změnový list č.3	16 161,60	Kč																											
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč																											
Nová cena díla:	3 429 896,87	Kč																											

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
Iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení:	ANO
Rozdělovník: 2 x objednatel, 2 x zhotovitel		Dopad na projekt	NE

Změnový list č:
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

5

Přípočet

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Celkem							26 408,40
		11	Přípravné a přidružené práce				4 350,00
1.		113106124R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic -dle pozn 10	m2	12,00	50,00	600,00
			vybourání stávající betonové dlažby -skladba C1, bod 1				
2.		113109320R00	Odstranění podkladu pl 50 m2, bet prostý tl 20 cm -dle pozn 10	m2	12,00	312,50	3 750,00
			vybourání podkladního betonu tl.200mm -skladba C1, bod 2				
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				3 345,00
3.		567211105R00	Podklad z prostého betonu třítloušťky 5 cm	m2	12,00	278,75	3 345,00
			podkladní beton C16/20 -skladba C1, bod 5				
		59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				11 135,00
4.		596831111RT4	Kladení dlažby z dlaždic kom pro pěší do lože z MV	m2	12,00	583,75	7 005,00
			včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm -skladba C1, bod 4				
5.			Obrubník betonový, lože s boční opěrou beton, včetně dodávky obrubníku	bm	14,00	295,00	4 130,00
		S	Přesuny sutí				6 339,40
6.		979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	4,50	362,50	1 631,25
7.		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	63,00	18,13	1 141,88
8.		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,50	311,25	1 400,63
9.		979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,50	6,25	140,63
10.		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	4,50	118,75	534,38
11.		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,50	12,50	56,25
12.		979990101R00	Poplatek za sklád sutí-směs betonu, cihel a omítek	t	4,50	318,75	1 434,38
		H99	Ostatní přesuny hmot				1 239,00
13.		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	4,13	300,00	1 239,00

Odpočet

Celkem							-25 070,97
		11	Přípravné a přidružené práce				1 171,88
1.		113109320R00	Odstranění podkladu pl 50 m2, bet prostý tl 20 cm -dle pozn. 10	m2	3,75	312,50	1 171,88
			vybourání podkladního betonu tl 200mm -skladba C1, bod 2				
		13	Hloubené vykopávky				1 089,85
2.		132201111R00	Hloubení rýh š do 60 cm v hor 3 do 100 m3	m3	1,88	562,50	1 054,69
3.		132201119R00	Přípl za lepivost, hloubení rýh 60 cm, hor 3	m3	1,88	18,75	35,16
		15	Roubení				984,38
4.		151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	3,75	187,50	703,13
5.		151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl do 2 m	m2	3,75	75,00	281,25
		16	Přemístění výkopku				223,25
6.		166101101R00	Přehození výkopku z hor 1-4	m3	1,88	118,75	223,25
		17	Konstrukce ze zemin				279,06
7.		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,41	175,00	246,75
8.		171201101R00	Uložení sypaniny do násypu nezhuťných	m3	0,47	68,75	32,31
			vyrovnání povrchových nerovností přebytečným výkopkem				
		56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				1 485,12
9.		564811111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	3,75	130,81	490,55
			štěrkodrt frakce 4-8mm -skladba C1, bod 7				
10.		564851111RT4	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3,75	210,22	788,32
			štěrkodrt frakce 0-63 mm -skladba C1, bod 8				
11.		568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl do 1:5, š do 3 m	m2	3,75	31,25	117,19
			skladba C1, bod 6				
12.		69366077	Geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	3,75	23,75	89,06
		62	Úprava povrchů vnější				15 071,28
13.		622311524RT2	Zateplovací systém, sokl, XPS tl 140 mm -skladba B2, body 2-7	m2	6,75	2 232,78	15 071,28
			-vyrovnávací cement stěrka+penetrace podkladu				
			asfalt.nátěrem+hydroizol a lepicí bitumen.stěrka+desky XPS				
			tl 140mm+separační textilie+popová folie v 8mm,nopy směrem k				
			fasádě, ukončení popové folie systémovou PVC lištou				
		S	Přesuny sutí				4 367,15
14.		979081111R00	Odvoz sutí a vybour hmot na skládku do 1 km	t	3,10	362,50	1 123,75
15.		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	43,40	18,13	786,63
16.		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,10	311,25	964,88
17.		979082121R00	Příplatek k vnitrost dopravě sutí za dalších 5 m	t	15,50	6,25	96,88
18.		979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	3,10	118,75	368,13
19.		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,10	12,50	38,75
20.		979990101R00	Poplatek za sklád sutí-směs betonu, cihel a omítek	t	3,10	318,75	988,13
		H99	Ostatní přesuny hmot				399,00
21.		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,33	300,00	399,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 6 Počet příloh : 1 Účinnost od : 30.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY

Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 6																														
(méněpráce nebo vícepráce)																																
Komu : Ing. Roman Hrubý	Od : Mgr. Pavel Sivák	Datum : 30.9.2020																														
Odesláno : Poštou :	E-mail : ☒	Osobně : ☐																														
Předmět změny : - Vodovod - Kanalizace - Elektroinstalace Důvod změny : - CSOP vznikla potřeba posunout vodovodní vyústění - Při realizaci bylo nutné prověřit stav stávající kanalizace před výměnou - CSOP vznikl požadavek umístění zvonku POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové řešení VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY : / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table border="1"> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>11 396,26</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td></td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl ceny :</td> <td>11 396,26</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.3</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.4</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.5</td> <td>1 337,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 441 293,13</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce Investora: Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Sivák Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: 11 396,26 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Mgr. Pavel Sivák Datum: 15-10-2020 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			Přípočet :	11 396,26	Kč	Odpočet :		Kč	Rozdíl ceny :	11 396,26	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Změnový list č.3	16 161,60	Kč	Změnový list č.4	-9 895,00	Kč	Změnový list č.5	1 337,43	Kč	Nová cena díla:	3 441 293,13	Kč
Přípočet :	11 396,26	Kč																														
Odpočet :		Kč																														
Rozdíl ceny :	11 396,26	Kč																														
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																														
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																														
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																														
Změnový list č.3	16 161,60	Kč																														
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč																														
Změnový list č.5	1 337,43	Kč																														
Nová cena díla:	3 441 293,13	Kč																														

Vydání čís.: 1	Změna čís.: 1	Výtisk čís.: 1	Strana čís.: 1 ze 2
iniciátor změny:	Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt NE
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
Vnitřní vodovod							11 396,26
							1 658,80
1	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; mosazné prodloužení 3/4, délka 160mm	ks	2,00	374,40	748,80
2	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; práce	kpl	2,00	247,00	494,00
3	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu 1/2 (bližší do ulice) ;	ks	1,00	169,00	169,00
4	Vlastní		Posun venkovního zahradního kohoutu ; práce	kpl	1,00	247,00	247,00
Vnitřní kanalizace							7 270,77
1	Vlastní		Kamerová zkouška kanalizace	kpl	1,00	6 724,77	6 724,77
2	Vlastní		Doprava	kpl	1,00	546,00	546,00
Elektroinstalace							2 466,69
1	Vlastní		Bezdrátový domovní zvonek Panlux PIEZO BELL PN75000005	ks	1,00	904,15	904,15
2	Vlastní		Krabice do zateplení KOPOS KUZ-VOI KB	ks	1,00	886,54	886,54
3	Vlastní		Propojení a zapojení krabice pro zvonky	ks	1,00	676,00	676,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Stodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 7 Počet příloh : 1 Účinnost od : 15.9.2020
---	--	--

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
---------------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :	Číslo : 7
(méněpráce nebo vícepráce)	

Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Síván	Datum: 15.9.2020
Odesláno: Poštou:	E-mail: X	Osobně:

Předmět změny :

1. Síť proti hmyzu
2. Úprava a přeložení elektroinstalace v místě bývalé kotelny
3. Doplnění keramické dlažby před vstupní dveře

Důvod změny :

1. CSOP vznikla potřeba zajistit okna proti vniknutí hmyzu.
2. Z důvodu zateplení stěny, na které byla vedena stávající elektroinstalace, bylo nutné zajistit její přeložení po instalaci zateplení
3. Z důvodu zateplení soklové části, vznikl před dveřmi schod, který bylo potřeba povrchově upravit

POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /

Původně Bez řešení

Nové řešení

VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /

Přípočet :	116 530,08	Kč
Odpočet :		Kč
Rozdíl ceny :	116 530,08	Kč
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč
Změnový list č.1	21 246,84	Kč
Změnový list č.2	79 875,00	Kč
Změnový list č.3	16 161,60	Kč
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč
Změnový list č.5	1 337,43	Kč
Změnový list č.6	11 396,26	Kč
Nová cena díla:	3 557 823,21	Kč

Odsouhlasil a potvrdil:

Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Síván Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020

Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny.

POKYN KE ZMĚNĚ :

V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo **vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu** prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:

Změna ceny v Kč: 116 530,08 Nový termín dokončení: dle SOD

Zodpovědný zástupce objednatele:

Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 15-10-2020

Zodpovědný zástupce zhotovitele:

Jméno: Mgr. Pavel Síván Datum: 15-10-2020

Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Initiátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE	

Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel

Změnový list č:
Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jesli

7

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
Přípočty							
PSV							116 530,08
			Ostatní - síť proti hmyzu - barva rámu bílá				106 499,00
1	Z1		Síť proti hmyzu rozměr: 720 x 1290	ks	26,000	1 899,00	49 374,00
2	Z2		Síť proti hmyzu rozměr: 1350 x 390	ks	2,000	1 740,00	3 480,00
3	Z3		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
4	Z4		Síť proti hmyzu rozměr: 1310 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
5	Z5		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
6	Z6		Síť proti hmyzu rozměr: 1340 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
7	Z7		Síť proti hmyzu rozměr: 1350 x 1130	ks	1,000	2 235,00	2 235,00
8	Z8		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
8	Z8		Síť proti hmyzu rozměr: 1310 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
9	Z9		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 400	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
10	Z10		Síť proti hmyzu rozměr: 1360 x 1130	ks	1,000	2 235,00	2 235,00
11	Z11		Síť proti hmyzu rozměr: 1360 x 390	ks	1,000	1 740,00	1 740,00
12	Z12		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
13	Z13		Síť proti hmyzu rozměr: 1320 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
14	Z14		Síť proti hmyzu rozměr: 1340 x 1130	ks	1,000	2 120,00	2 120,00
15	Z15		Síť proti hmyzu rozměr: 1340 x 390	ks	1,000	1 695,00	1 695,00
16	Z6		Zaměření a montáž	ks	46,000	260,00	11 960,00
17	Z7		Doprava	ks	1,000	6 000,00	6 000,00
18	Z8		Režie, spotřební materiál	ks	46,000	180,00	8 280,00
Elektroinstalace							8 483,64
1	X1		Úprava elektroinstalace v místnosti původní kotelny, přesun, materiál, doprava	ks	1,000	6 500,00	6 500,00
Obklady a dlažby							1 894,76
1	771591111		Podlahy penetrace podkladu	m2	2,02	44,00	88,88
2	771574131		Montáž podlah keramických rezných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	2,02	558,00	1 127,16
3	59761110		Dlaždice keramické, protiskluzná	m2	2,42	280,00	678,72
4	771579196		Příplatek k montáž podlah keramických za spárování imelem dvousložkovým	m2	2,20	45,00	99,00
5	X2		Lišta k ukončení dlaždice, D+M	bm	4,00	85,00	340,00
6	998771203		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	ks	1,00	850,00	850,00

Zhotovitel: IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Jeremiášova 803, Praha 5 Štodůlky	IVPS Inženýrská výstavba a pozemní stavby s.r.o. Změnový list	Číslo dokumentu : 8 Počet příloh : 1 Účinnost od : 12.10.2020
---	--	---

NÁZEV STAVBY	Na Hřebenkách čp. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
--------------	---

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo : 8																																				
(méněpráce nebo vícepráce)																																						
Komu: Ing. Roman Hrubý	Od: Mgr. Pavel Sivák	Datum: 12.10.2020																																				
Odesláno: Poštou:	E-mail: X Osobně:	Kurýr:																																				
Předmět změny : 1. Stoupací vedení kanalizace 2. Přívod NTL 3. Úprava VZT Důvod změny : 1. Kamerová zkouška prokázala vyhovující stav vedení, nebylo nutné výbourání 2. Nebylo možné realizovat hlavní přívod NTL z důvodu nutného řízení s dotčenými orgány 3. Změna provedení POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení / Původně Nové rozvody přívodu NTL a stoupacího vedení kanalizačního potrubí, úprava VZT Nové řešení Ponechání stávajícího řešení, změna vedení VZT VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet / <table> <tr> <td>Přípočet :</td> <td>17 716,25</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Odpočet :</td> <td>-126 137,75</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl cen :</td> <td>-108 421,50</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Původní cena díla dle SOD:</td> <td>3 321 171,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.1</td> <td>21 246,84</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.2</td> <td>79 875,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.3</td> <td>16 161,60</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.4</td> <td>-9 895,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.5</td> <td>1 337,43</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.6</td> <td>11 396,26</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Změnový list č.7</td> <td>116 530,08</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Nová cena díla:</td> <td>3 449 401,71</td> <td>Kč</td> </tr> </table> Odsouhlasil a potvrdil: Zástupce investora Mgr. Tomáš Nový Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 TDI stavby: Ing. Roman Hrubý Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 AD stavby: Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Zástupce Zhotovitele: Mgr. Pavel Sivák Podpis a razítko: Datum: 15-10-2020 Toto Oznámení změny-Změnový list nesmí být považován za Pokyn ke změně, jedná se pouze o Návrh na ocenění změny. Na základě potvrzení Změnového listu bude vystaven Pokyn ke změně pokrývající daný rozsah prací a po jeho potvrzení budou práce zahájeny. POKYN KE ZMĚNĚ : Číslo : 8 V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu: Změna ceny v Kč: -108 421,50 Nový termín dokončení: dle SOD Zodpovědný zástupce objednatele: Jméno: Mgr. Tomáš Nový Datum: 15-10-2020 Zodpovědný zástupce zhotovitele: Jméno: Mgr. Pavel Sivák Datum: 15-10-2020 Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny a objednatel se zavazuje tyto práce uhradit na základě provedeného rozsahu. Tento změnový list je současně závaznou objednávkou uvedených prací.			Přípočet :	17 716,25	Kč	Odpočet :	-126 137,75	Kč	Rozdíl cen :	-108 421,50	Kč	Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč	Změnový list č.1	21 246,84	Kč	Změnový list č.2	79 875,00	Kč	Změnový list č.3	16 161,60	Kč	Změnový list č.4	-9 895,00	Kč	Změnový list č.5	1 337,43	Kč	Změnový list č.6	11 396,26	Kč	Změnový list č.7	116 530,08	Kč	Nová cena díla:	3 449 401,71	Kč
Přípočet :	17 716,25	Kč																																				
Odpočet :	-126 137,75	Kč																																				
Rozdíl cen :	-108 421,50	Kč																																				
Původní cena díla dle SOD:	3 321 171,00	Kč																																				
Změnový list č.1	21 246,84	Kč																																				
Změnový list č.2	79 875,00	Kč																																				
Změnový list č.3	16 161,60	Kč																																				
Změnový list č.4	-9 895,00	Kč																																				
Změnový list č.5	1 337,43	Kč																																				
Změnový list č.6	11 396,26	Kč																																				
Změnový list č.7	116 530,08	Kč																																				
Nová cena díla:	3 449 401,71	Kč																																				

Vydání čis.: 1	Změna čis.: 1	Výtisk čis.: 1	Strana čis.: 1 ze 2
Initiátor změny: Zhotovitel	Dopad na termín dokončení: ANO	Dopad na projekt: NE	
Rozdělovník : 2 x objednatel, 2 x zhotovitel			

Odpočet

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta / Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ	Celkem
	721	Vnitřní kanalizace				-62 690,63
1	72112	Demontáž - Odpadní a přípojovací potrubí litinové/plastové do DN 200 vč. tvarovek	m	-14,00	81,25	-1 137,50
4	72115	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 110	m	-36,00	1 051,39	-37 850,00
5	72116	D+M - Odpadní a přípojovací potrubí (HT systém) DN 125	m	-12,50	912,50	-11 406,25
6	72117	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	kus	-8,00	900,00	-7 200,00
11	721112	Tlaková zkouška potrubí do DN 250	m	-48,50	43,75	-2 121,88
12	721115	Napojení na stávající potrubí vč. utěsnění	kus	-4,00	743,75	-2 975,00
	723	Vnitřní plynovod				-63 447,13
1	72311	Demontáž ocelového potrubí do DN 65 - vč. armatur	m	-18,30	156,25	-2 859,38
4	72314	D+M - Potrubí ocelové DN 65	m	-18,30	3 000,00	-54 900,00
5	72315	D+M - Ochranný nátěr potrubí 1x Základní + 2x email vrchní žlutá "DN 10 - DN 100"	m	-18,30	148,75	-2 722,13
8	72318	Napojení na stávající potrubí	kus	-2,00	625,00	-1 250,00
10	723110	Tlaková zkouška celého zařízení	m	-18,30	56,25	-1 029,38
12	723112	Napuštění plynového potrubí	m	-18,30	37,50	-686,25
	728	VZT				17 716,25
1	728202	Malý axiální ventilátor, se zpětnou klapkou, kuličkovými ložisky a kontrolkou provozu	kus	-1,00	706,25	-706,25
2	728205	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - tvarovek	m	1,00	1 875,00	1 875,00
3	728205	D+M - Potrubí SPIRO do O 100 mm - střeška odvětrání	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
4	7282015	D+M - Potrubí SPIRO do O 150 mm - střeška odvětrání	kus	2,00	1 875,00	3 750,00
5	7282016	izolace nenasákavá 50mm střeška odvětrání	kus	2,00	1 380,00	2 760,00
6	7282017	střešní hlavice 150mm	kus	2,00	2 450,00	4 900,00
7	728207	Montážní a závěsový materiál	kg	1,00	187,50	187,50
8	728214	Přesun hmot	kus	1,00	1 200,00	1 200,00