

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb., v pl. znění
(dále také jen „dodatek“)

VDZ v provedení plast na silnicích II. a III. tř. v Jihočeském kraji

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **44/VZ/2020**

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník) **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Janem Štichou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šticha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: ██████████

Technický dozor stavebníka (dále TDS): ██████████ tel.: ██████████

jako „objednatel“ na straně jedné

1.1. Zhotovitel: **Quo s.r.o.**

Sídlo: Křížíkova 2158, 256 01 Benešov

Zastoupen: **Ing. Miroslavem Borkovcem, jednatelem**
tel.: 313 121 222

IČO: 26487985

DIČ: CZ26487985

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 85377, datum zápisu 31. 10. 2001.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Borkovec tel.: 313 121 222

Zástupce ve věcech technických: ██████████ tel.: ██████████

Odpovědný stavbyvedoucí: ██████████ tel.: ██████████

(číslo autorizace: 14400)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 44/VZ/2020 uzavřené dne 19. 8. 2020 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termín plnění uvedený v článku 3, odst. 3.1. smlouvy o dílo a nově zní takto:

- 3.1. Předání staveniště: **do 5-ti kalendářních dnů po vyzvání objednatelem**
(předpoklad červenec – srpen 2020)
- Dokončení díla: **do 20. 10. 2020**

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 29.9.2020


Výpis ČHÚ České Budějovice o stavu srážek

České Budějovice, dne: 10. 10. 2020


V Benešově, dne: 9. 10. 2020

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Ing. Jan Štícha
ředitel organizace Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje



Ing. Miroslav Borkovec
jednatel společnosti Quo s.r.o.



Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Ing. Jan Šticha, ředitel organizace
Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice

Vyřizuje: 

Datum: 29.9.2020

Žádost o prodloužení termínu dokončení

Vážený pane řediteli,

Obracíme se na vás se žádostí o prodloužení termínu realizace zakázky „VDZ v provedení plast na silnicích II. A III. Třídy v Jihočeském kraji“, na kterou byla společnost Quo s.r.o., Křížíkova 2158, 256 01 Benešov, vybrána jako dodavatel. Původní termín dle smlouvy o dílo byl 45 dnů od předání staveniště a měl vypršet dne 9.10.2020.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a uvalení karantény na některé pracovníky naší společnosti navrhujeme dokončení rozpracovaných úseků a zbytek přeložit jaro příštího roku 2021, protože ani dlouhodobá předpověď počasí nenasvědčuje tomu, že říjen bude lepší

Děkujeme za vstřícnost

S pozdravem



From: Ing. Jaroslav Stach [mailto:jaroslav.stach@chmi.cz]

Sent: Monday, October 19, 2020 10:49 AM

To: [REDACTED]

Subject: klimatická data

Dobrý den, na základě telefonického rozhovoru Vám posílám tabulku s daty, oficiálně Vám data pošlu a poskytnutá data.

Data jsou v Excelu, kde prázdná políčka značí den beze srážek.

S pozdravem

[REDACTED]
Oddělení meteorologie a klimatologie

T: 386 102 384

M: [REDACTED]

E: [REDACTED]

Český hydrometeorologický ústav

Antala Staška 1177/32

370 07 České Budějovice

www.chmi.cz


Český
hydrometeorologický
ústav

Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o poskytování informací, nabídky, poptávky nebo smlouvy, bere její adresát na vědomí, že se nejedná ze strany ČHMÚ o návrh na uzavření smlouvy podle § 1 731 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale o nezávaznou komunikaci, která nezakládá jakýkoliv právní nárok plynoucí z předmluvní odpovědnosti v návaznosti na ustanovení § 1 728 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

den	Týn n. Vlt.	Rožmberk n. Vlt.	J. Hradec	Písek
10.9.	0,2			1,4
11.9.				
12.9.				
13.9.				
14.9.				
15.9.		0,1		
16.9.	6,9			0,1
17.9.			0,1	0,7
18.9.				
19.9.				
20.9.				
21.9.				
22.9.				
23.9.	12,8	1,1		30,1
24.9.	4,0	0,7	3,3	2,9
25.9.	30,6	18,4	38,6	30,2
26.9.	12,5	5,3	6,9	11,2
27.9.	0,5	5,0	2,8	
28.9.	5,4	2,1	6,1	6,1
29.9.	0,8	0,1	2,8	1,5
30.9.				
1.10.				
2.10.				
3.10.				1,2
4.10.	0,3	0,1	0,1	0,1
5.10.	1,9	0,6	0,3	0,8
6.10.	0,4	2,9	4,7	1,5
7.10.		58,0	0,2	0,2
8.10.				
9.10.				0,1
10.10.	4,5	5,9	5,9	4,8
11.10.	1,8	7,2	4,3	
12.10.		0,6		
13.10.	10,2	7,0	23,5	8,4
14.10.	18,7	6,6	15,9	8,9
15.10.	0,6	25,0	0,1	2,6
16.10.	1,6	5,0	2,3	3,3
17.10.	3,4	0,7	0,5	1,1
18.10.				