



12/VZ/2020\_D1

Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty

# D O D A T E K Č . 1

## K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

### Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty

číslo smlouvy zhotovitele: 11/2020/1403

číslo smlouvy objednatele: 12/VZ/2020

#### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**  
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**  
tel: 387 021 010  
e-mail: [sekretariat@susik.cz](mailto:sekretariat@susik.cz)  
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
ID datové schránky: cadk8eb  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010  
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]  
Technický dozor stavebníka (dále TDS) i koordinátor bezpečnosti práce:  
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

*jako objednatel na straně jedné*

1.2. Zhotovitel: **DAICH spol. s r.o.**  
Sídlo: **Železná 366, 390 02 Tábor**  
Zastoupený: **Josefem Kubkem, Tomášem Křížkem – jednateli společnosti**  
tel.: 381 252 463  
e-mail: [info@daich.cz](mailto:info@daich.cz)  
IČO: 42407559 DIČ: 42407559  
ID datové schránky: 4pixsy6  
Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 429, datum zápisu 27. 9. 1991.

Zástupce ve věcech smluvních: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463  
Zástupce ve věcech technických: Josef Kubík, Tomáš Křížek tel.: 381 252 463  
Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: 381 252 463, (č. autorizace 32510)

*jako zhotovitel na straně druhé*

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

**I.**

**Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. zhotovitele 11/2020/1403 a č. objednatele 12/VZ/2020 uzavřené dne 2. 7. 2020 dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.**

**Na základě žádosti zhotovitele a objektivních skutečností, které nastaly po podpisu smlouvy a nebylo možné je předvídat (viz příloha), se mění termíny plnění uvedené v článku 3, odst. 3.1. a 3.6. smlouvy o dílo a nově zní takto:**

**3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **do 29. 5. 2021**

Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: **do 30 kal. dnů ode dne předání stavby včetně** (viz bod SoD 3.6.)

- 3.6. Dílo bude kompletně dokončeno do 30 kalendářních dnů** ode dne předání stavby včetně. Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou smluvních partnerů, včetně 4 ks dokumentace skutečného provedení a geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě, pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu 15 ks. Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve všech technických.

**II.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Příloha:** Žádost zhotovitele ze dne 12. 10. 2020

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 26 -10- 2020

Za zhotovitele:  
Tábor, dne: 21. 10. 2020

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Josef Kubík  
jednatel společnosti  
Daich spol. s r.o.

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury**

## **Žádost zhotovitele o změnu termínů plnění díla**

akce: **Silnice II/122, úprava průtahu Senožaty**

**Na základě níže uvedených objektivních skutečností, které vedly k situaci, že nebylo možné získat včasné povolení uzavírky pro výše uvedenou stavbu, žádáme objednatele o prodloužení termínu plnění ve smlouvě následovně:**

Dokončení prací a předání stavby: **do 29. 5. 2021**

### **Časový sled okolností, které ovlivnily změnu původních termínů**

- 15.7. 2020 podána žádost o povolení uzavírky a přechodnou úpravu provozu od 2.9.2020 na MÚ Tábor
- 15.7. 2020 podány žádosti o přechodnou úpravu provozu dotčených obcí (MÚ Týn nad Vltavou, Bernartice, Milevsko, Písek, KÚ JK)
- 15.7.- 27.7. 2020 jednotlivá vyjádření úřadů přeposílána na MÚ Tábor
- 30.7. 2020 výzva MÚ Tábor k odstranění nedostatků podání (upravit termín uzavírky tak, aby nekolidovala s již povolenou zavírkou v Raděticích. (2.3.2020)
- 30.7. 2020 usnesení MÚ Tábor o přerušení správního řízení odůvodnění - kolize s již povolenou uzavírkou v Raděticích, žadatel vyzván k úpravě termínu, aby nedocházelo k souběhu uzavírek
- 30.7. 2020 výzva k odstranění nedostatků podání do 31.8. – upravit dobu uzavírky
- 18.8. 2020 jednání na SÚS Tábor za přítomnosti starostů dotčených obcí a dopravců viz samostatný zápis
- objízdná trasa není akceptována dopravci
  - využití účelové komunikace pro objízdnou trasu zamítnuto
  - varianta svozu – dopravci vyčíslí náklady na tuto variantu do 21.8. 2020
- 26.8. 2020 zasláno stanovisko dopravců – vícenáklady cca 600 000 Kč
- 28.8. 2020 jednání na SÚS Č.B. za přítomnosti zástupců MÚ Bechyně - bylo rozhodnuto o posunutí termínů
- 31.8. 2020 e-mailem stažena žádost na MÚ Tábor

V Táboře dne 12. 10. 2020

Josef Kubík, jednatel Daich spol. s r.o.