

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o projektové přípravě ze dne 26. 2. 2020

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy
číslo smlouvy objednatele: 20000102

a

Zhotovitel: Ing. Jiří Šerek
s místem podnikání: [REDAKCE]
IČO: 40384063
DIČ: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
účet č.: [REDAKCE]
fyzická osoba s živnostenským oprávněním projektová činnost ve výstavbě
nezapsaný v obchodním rejstříku
číslo smlouvy zhotovitele: 0410

II. Preambule

- (1) Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. Odst. 5 Smlouvy o projektové přípravě z veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikací – bezpečná cesta do škol“, uzavřené dne 26. 2.2020 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.
- (2) U části veřejné zakázky týkající se ORG 2501 RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod bylo vydáno nesouhlasné stanovisko Odboru dopravy Krajského úřadu JMK s umístěním zastávky „Vítězná“ a s polohou přechodu pro chodce. Z tohoto důvodu je třeba podstatně změnit původně uvažované komunikační uspořádání na řešené ploše. Vzhledem k zjištění, která byla uvedena, je tedy nutné uzavřít tento dodatek, kterým dojde k úpravě termínu zhotovení díla a ceny, které reflektují navýšení práce z důvodů v tomto odstavci uvedených.

III. Změna Smlouvy o projektové přípravě

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy a to tak, že znění čl. VI., Termíny zhotovení díla, odst. 2. písm. c) se nahrazuje následujícím zněním.

c) ORG 2501 RK BCŠ – ZŠ Dvorecká ul. Pratecká přechod:

- Koncept DÚR + DSP/PDPS, průzkumy a studie, IČ, SP: do 25. 1. 2021
- Konečná DÚR + DSP/PDPS, SP, IČ: do 26. 4. 2021

- (2) Mimo výše uvedeného i vzhledem k tomu, že bylo dílo rozšířeno, smluvní strany se dohodly také na změně smlouvy a to tak, že znění **čl. VII., Cena díla, odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním.**

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 496.200,- Kč bez DPH

- (3) Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají i nadále v platnosti

IV.


Závěrečná ustanovení

- (1) Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotoveních.
- (2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- (3) Tento Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- (4) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Obě strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu, na základě čehož níže připojují své podpisy
- (6) Nedílnou součástí dodatku jsou jeho přílohy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Kalkulace ceny


Za objednatele: 23 -10- 2020



Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci

19 -10- 2020

Za zhotovitele:



.....
Ing. Jiří Šerek

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH za ORG 2498	Cena v Kč bez DPH za ORG 2500	Cena v Kč bez DPH za ORG 2501
Průzkumy a studie *			
ověření existence a polohy inženýrských sítí	10.000	8.000	8.000
průzkum inženýrských sítí	3.000	2.000	2.000
záborový elaborát	5.000	1.000	1.000
plán organizace výstavby	8.000	4.000	6.000
plán BOZP	2.000	1.000	1.000
Průzkumy a studie celkem	28.000	16.000	18.000
DÚR+DSP/PDPS celkem	240.000	42.000	94.200
Soupis prací celkem	8.000	4.000	5.000
Inženýrská činnost celkem	10.000	10.000	10.000
Dokumentace – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu § 77 zákona č. 361/2001 Sb. o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (stanovení DZ)	5.000	3.000	3.000
CENA CELKEM BEZ DPH			496.200

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně, dne 19.10.2020

Ing. Jiří Šerek