



MHMPXPEMZ1V5

1

## Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo k provedení stavby č. stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,

etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000354/2018

číslo smlouvy zhotovitele: H/051/17/3/HMP

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy

*pro činnost a přípravu dodatků dle této smlouvy zastoupené*

TDI:

**KS pozemní stavby s.r.o.**

na základě smlouvy č. PRK/22/04/000372/2018 ze dne 15. 5. 2018

se sídlem: Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jažlovice  
IČO: 26181207  
DIČ: CZ26181207  
zapsána: u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 77557  
zastoupená: Ing. Jaroslavem Buriancem, jednatelem

(dále jen jako „Objednatel“)

na straně jedné

a

2. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 – Staré Město  
IČO: 25656112  
DIČ: CZ25656112  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 5290

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 6060522/0800  
zastoupena: Ing. Pavlem Válkem, předsedou představenstva  
Mgr. Martinem Velíkem, místopředsedou představenstva

(dále jen jako „Zhotovitel“)  
na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

## **tento dodatek č. 2**

ke smlouvě o dílo k provedení stavby č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ,  
etapa 0001 DN800 – 1. část Uhříněves – Pitkovice

(dále jen jako „Dodatek“)

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo k provedení stavby č. 40555 **Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhříněves-Pitkovice** (č.sml. Objednatele: DIL/20/04/000354/2018 a č.sml. Zhotovitele“ H/051/17/3/HMP) (dále jen jako „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 DN800, 1 část Uhříněves-Pitkovice a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smluvenou cenu.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku provádějí úpravu předmětu Smlouvy o dílo, a to v dále stanoveném rozsahu, a dále její dílčí úpravy.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

Na základě skutečnosti, že v průběhu realizace plnění Díla vznikla potřeba provést změnu Smlouvy o dílo, mění se tímto Dodatkem č. 2 následující články Smlouvy o dílo takto:

## 1. ČL. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Předmět Smlouvy o dílo dle čl. 2 se upravuje o změny vymezené v Oznámení změny č. 2 (FO 01), který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

## 2. ČL. 5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

V souladu se změnou stávajícího předmětu plnění dle odst. 1 tohoto článku se mění cena díla specifikovaná v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy o dílo takto:

Cena	bez DPH	DPH	včetně DPH
Původní cena dle Smlouvy	137 823 587,44 Kč	28 942 953,36 Kč	166 766 540,80 Kč
Cena díla dle Dod. č. 1	2 202 669,73 Kč	462 560,64 Kč	2 665 230,37 Kč
Cena díla dle Dod. č. 2	14 518 710,02 Kč	3 048 929,10 Kč	17 567 639,12 Kč
<b>Cena celkem vč. Dod.č. 2</b>	<b>154 544 967,19 Kč</b>	<b>32 454 443,10 Kč</b>	<b>186 999 410,29 Kč</b>

### III.

#### Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Dodatek je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost dodatku. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními dodatku nebo smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
3. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření smlouvy věděli nebo vědět museli, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření smlouvy. Kromě ujištění, která si smluvní strany poskytly ve smlouvě, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější smluvní strana informace při jednání o smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla protější smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu smlouvy.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
6. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
7. Neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost dodatku nebo celé

smlouvy.

8. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselném označení dodatku, datech podpisu a plný text dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí objednatel.
10. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, berou na vědomí, že dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí.
11. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto dodatku.
12. Smluvní strany dodatek vyhotovují v 7 stejnopisech s platností originálu, přičemž zhotovitel obdrží 2 stejnopisy a objednatel 5 stejnopisů.
13. Přílohy dodatku:
  - příloha č. 1 dodatku: Oznámení změny č.2 (FO 1) a kalkulace ohodnocení změny č.2 (FO 2) dle Dodatku č. 2
  - příloha č. 2 dodatku: Specifikace a kalkulace ceny dle Dodatku č.2 dle budoucích správců – provozovatelů.

V Praze dne 15-03-2020

za Objednatele:



Ing. Ivo Freimann  
pověřený řízením odboru investičního  
Magistrátu hlavního města Prahy



V Praze dne

20-10-2020

za Zhotovitele:



Ing. Pavel Válek  
předseda představenstva  
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



Mgr. Martin Venk  
místopředseda představenstva  
Pražská vodohospodářská společnost a.s.



St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhřetěves - Pitkovice		FO 1	
<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		<b>č. 2</b>	
Komu: MAN		Datum: 23.10. 2019, 10.04.2020	
Odesláno/ předáno:	10.04.2020		osobně
Týká se:			
Odkazy:	na specifikaci:	1. zápis ve stavebním deníku 2. oznámení investorovi 3. zápisy z KD 4. dopravní průzkum 5. znalecký posudek	
	na výkresy:	projektová dokumentace, projekt DIO	
	na rozp. podklady:	1. SOD – oceněný výkaz výměr 2. Znalecký posudek 3. Odborné vyjádření 4. Metodika ÚRS	
	na jinou část smlouvy:		
	Kategorizace položek	SOD, ÚRS Praha	
<b>ZMĚNA:</b>			
1. Ve staničení st. 1,486 km (ul. K Dálnici) došlo ve výkopu k přímé kolizi trasy vodovodu s potrubím vysokotlakého plynovodu DN500 uloženého v chráničce OC DN700. Po místním šetření za účasti generálního projektanta BOMART s.r.o. a zástupce investora bylo navrženo technické řešení. Navržené řešení spočívá v dodávce a montáži 2 ks kolen DN800/22° a seku s návarkem v dl. 3,2 m.			
2. Změna používaného spojovacího materiálu pro příruby dle aktuálních „Městských standardů vodovodů a kanalizací pro hl. m. Prahu“, na základě požadavku vlastníka a správce sítě PVS a.s. a provozovatele sítě PVK a.s. V příloze č.1, str. 27, tab. B.1.7., „Městských standardů“ je uvedeno použití nerezových šroubů, druh matic a podložek.			
3. Provedení kopané sondy na potrubí DN600 na plánovaném uzlu č.1 – propoj DN600/800, dle požadavku GP Bomart s.r.o. a provozovatele sítě PVK a.s. Kopaná sonda o velikosti 5,0 x 1,5 x 2,1 m s obnovou povrchů do původního stavu (zámková dlažba).			

4. Ztížení podmínek při provádění stavebních prací vlivem intenzity dopravy s dopadem na zvýšené náklady stavební činnosti zhotovitele. Stavební práce zhotovitele probíhají za plného dopravního provozu. Doprava je svedena do jednoho jízdního pruhu a je regulována světelným značením na průběžnou kyvadlovou dopravu. Tento souběžný jízdní pruh je zároveň i jediným možným přístupem pro strojní a dopravní obsluhu stavby. Intenzitu a rozsah silniční dopravy nebylo možné ze strany zhotovitele ovlivnit a ani předvídat. Zároveň nebyla v zadávací dokumentaci v rozpočtových podkladech uvedena položka k ocenění provozních vlivů z titulu silniční dopravy v souladu s metodikou ÚRS. Průběh a plynulost stavby je tak negativně ovlivňována provozními vlivy, které mají přímý negativní dopad na činnost zhotovitele při provádění stavebních prací. Z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a PCR nebylo ani možné dopravně uzavřít oblast dotčenou prováděním stavby. Naměřená intenzita dopravy z dopravního průzkumu činí 2884 vozidel za směnu.

5. Propoj do DN800 na DN200 do ulice J. Bubeníčka – uzel č.6.  
Na základě požadavků budoucího provozovatele sítě PVK a.s. pro zajištění provozu a odběru z vodovodního řadu DN800 je v křižovatce ul. Ke Kříži a ul. Jindřicha Bubeníčka naprojektován propoj na vodovodní řad DN200 v ulici J. Bubeníčka, který je sestaven z vysazení odbočné tvarovky T 800/300 a tvarovek a armatur dle změnové projektové dokumentace.

6. Provedení kopané sondy na potrubí DN600 na plánovaném uzlu č.1 – armaturní komora, propoj DN600/800, st. 0,000 km. Dle požadavku GP Bomart s.r.o. a provozovatele sítě PVK a.s. pro ověření výškového průběhu potrubí DN600 v místech vozovky.  
Kopaná sonda o velikosti š. 2,8 x 2,8 x hl. 2,6 m a obnova povrchů do původního stavu (asfalt).

7. Opravy stávajících povrchů chodníku v místě křižovatky J. Bubeníčka a Ke Kříži.  
V prostoru křižovatky ul. J. Bubeníčka a Ke Kříži, dojde vlivem stavby v trase vodovodního řadu k narušení stávajícího nového chodníku (v místě st. 0,162 km). Tyto povrchy budou po provedení vodovodního řadu obnoveny dle podmínek a požadavků budoucího správce TSK a.s.

Počet připojených listů specifikací: viz. seznam

Počet výkresů:

**Oznámení změny je vyvoláno:** zhotovitelem na základě zjištěných skutečností, zvýšených provozních vlivů, požadavku správce sítě PVS a.s. a provozovatele sítě PVK a.s.

ZPRACOVAL:

PŘEVZAL:

KS pozemní stavby s.r.o.

Datum:

Datum:

Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). **Není tedy Potvrzením změny (PoZ).** Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud neobdrží PoZ pokrývající výše uvedený popis.

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhříněves-Pitkovice	FO 2
---	------

<b>NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>	<b>č. NOZ 2</b>
-------------------------------	-----------------

NOZ zpracoval: PVS a.s.			Datum:	
NOZ navazuje na:	OZ č. 2	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 předkládáme návrh

(a) dohodnuté ceny  (b) dohodnuté lhůty ukončení díla

zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:



- příloha k NOZ 2




Cena dodatečných stavebních prací:

Změna č.	Objekt	Cena přípočty [Kč]
1.	SO.01_d	654 098,48 Kč
2.	SO.01_e	718 558,88 Kč
3.	SO.01_f	38 517,95 Kč
4.	SO.01_g1	7 533 787,40 Kč
4.	SO.03_g2	2 629 114,33 Kč
4.	SO.05_g3	128 833,33 Kč
5.	SO.01_h	2 552 787,96 Kč
6.	SO.01_i	51 310,94 Kč
7.	SO.01_j	211 700,75 Kč
Cena přípočty	celkem	14 518 710,02 Kč
Cena odpočty	celkem	0,00 Kč
<b>Cena víceprací</b>	<b>celkem</b>	<b>14 518 710,02 Kč</b>
21% DPH		3 048 929,10 Kč
Cena vč. DPH		17 567 639,12 Kč

Počet listů příloh: viz seznam

<b>Navrhovaná změna ceny díla (slovy):</b> čtrnáct milionů pět set osmnáct tisíc sedm set deset Korun českých a dva haléře  14 518 710,02 Kč bez DPH	<b>Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla:</b>  0 kalendářních dnů
---	---

<b>Zpracoval:</b>  _____ Ing. Payel Koudelka	<b>Převzal:</b>  _____ Ing. Jaromír Hrdlička (zá MAN)
<b>Datum:</b> 	<b>Datum:</b> _____

St. č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, etapa 0001 - 1.část Uhříněves-Pitkovice		FO 3
<b>POTVRZENÍ ZMĚNY</b>		č. PoZ 2
PoZ vystavil: KS pozemní stavby s.r.o.	Datum:	
PoZ na NOZ č.: 2	Dle Dodatku č. 2	
Odesláno/předáno:	osobně	osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro uzavření Dodatku č. 2</p> <p>Vzhledem k faktu, že změny v navrhovaném Dodatku č. 2 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat a celkový nárůst ceny v Dodatku č. 2 související se změnami (vícepráce – méněpráce) činí <b>14 518 710,02 Kč bez DPH</b>, tj. 10,37 %, z toho dodatečné práce činí + 14 518 710,02 Kč bez DPH, jsou splněny ANALOGICKY podmínky pro schválení Dodatku č. 2 obdobně dle ustanovení § 222 odst. 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.</p>		
Počet připojených listů specifikací: viz. seznam	Počet připojených výkresů: viz. seznam	
Změna ceny díla (bez DPH):  14 518 710,02 Kč	Změna lhůty dokončení díla:  0 kalendářních dnů	
Nová cena díla pro Dodatek č. 2 (bez DPH):  154 544 967,19 Kč	Nová lhůta dokončení díla:  x	
<b>Důvod ke změně:</b>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo č. DIL/22/04/000354/2018 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakostí materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
<b>Poznámka:</b>		
<b>Podpis zmocněnce Objednatele:</b> INV MHMP Ing. Ivo Freimann  	<b>Podpis zmocněnce Mandatáře</b> KS pozemní stavby s.r.o. Ing. Jaromír Hrdlička   Datum: _____	<b>Podpis zmocněnce Zhotovitele</b> PVS a.s. Ing. Pavel Koudelka  



**Príloha č. 2 Specifikace a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů** Číslo smlouvy: DIL/22/04/000354/2018

Název stavby: Zokruhování výtlačného řadu Praha východ

Etapa: 0001 DN800-1. část Uhřetěves-Pitkovice

Číslo stavby: 40555

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle SoD rozdělená podle objektů	Ze sl. 3 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)				
		PVS	TSK	TCP	MČ Praha 22	Ostatní
1	2					
SO 01 Vodovodní řad DN800	117 742 792,25	117 742 792,25				
SO 02 Shybka vodovodu	577 595,53	577 595,53				
SO 03 Obnova povrchů komunikací	11 547 959,54	11 547 959,54				
DIO	2 880 991,67	2 880 991,67				
ZOV	1 651 238,95	1 531 989,92	113 531,60	5 717,43		
SO 05 Armaturní šachta	900 865,61	900 865,61				
SO 05 EI Armaturní šachta-elektroinstalace	978 122,00	978 122,00				
SO 06 Štola- kruhový objezd	10 936 830,42	10 936 830,42				
SO 07 Kácení a obnova zeleně	44 274,00	44 274,00				
SO 08 Katodová ochrana, měřicí body	74 937,80	74 937,80				
SO 09 Stanice ATS	1 906 892,16	1 906 892,16				
IO-400 Přípojky uličních vpustí	355 389,64	355 389,64				
IO-501 Propoj na vodovod Pitkovice	172 140,05	172 140,05				
IO 700 Veřejné osvětlení	349 937,57		349 937,57			
ON Ostatní náklady	2 415 000,00	2 121 574,88	285 092,12	8 333,00		
VN Vedlejší náklady	2 010 000,00	1 845 844,00	157 200,00	6 956,00		
Celkem zákl. cena	154 544 967,19	141 714 850,29	12 459 172,90	370 944,00	0,00	0,00
DPH 21 %	32 454 443,10	29 760 118,56	2 616 426,30	77 898,24	0,00	0,00
Cena stavby vč. DPH	186 999 410,29	171 474 968,85	15 075 599,20	448 842,24	0,00	0,00