

D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění, dále také jen „dodatek“

Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 33/VZ/2020

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha, ředitelem organizace**
tel: 387 021 010
e-mail: sekretariat@susik.cz
ID datové schránky: cadk8eb
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641
Bankovní spojení: [redacted]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[redacted]	tel.: [redacted]
Koordinátor bezpečnosti práce:	[redacted]	tel.: [redacted]

jako objednatel na straně jedné

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava stavby s.r.o.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: [redacted] – ředitel společnosti
tel.: 388 310 465
e-mail: [redacted]
ID datové schránky: zx3tp2
IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236
Bankovní spojení: [redacted]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl C, vložka 19675, datum zápisu 16. 6. 2011.

Zástupce ve věcech smluvních:	[redacted]	tel.: [redacted]
Zástupce ve věcech technických:	[redacted]	tel.: [redacted]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[redacted]	tel.: [redacted] (č. autorizace 30035)

jako zhotovitel na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

I.

Tento dodatek č. 1 upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. 32/VZ/2020 na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě přiloženého odsouhlaseného změnového listu č. 1 se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** v článku 4. odst. 4.1 smlouvy o dílo. **Tyto uvedené odstavce nově zní takto:**

- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 33/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „**Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka**“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou projekční kanceláří **Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.**, Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupisy prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	4 120 000,00 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce bez DPH	- 568 358,54 Kč
Změnový list č. 1 – vícepráce bez DPH	545 766,20 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku bez DPH	4 097 407,66 Kč
DPH 21%	860 455,61 Kč

Smluvní cena díla dle dodatku včetně DPH	4 957 863,27 Kč
---	------------------------

slovy: čtyři miliony devět set padesát sedm tisíc osm set šedesát tři koruny české dvacet sedm haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy: Změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

Za objednatele:

České Budějovice dne: 27 -10- 2020





Za zhotovitele:

Vlachovo Březí, dne: 19.10.2020

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

ředitel společnosti



S T A V B A : Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka		
Objekt : SO_201 Most		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY : X		OZNÁMENÍ Č. : 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.1
KOMU : SÚS Jčk, Ing. Jan Šticha		OD : Reno Šumava a.s., Ing. Ivo Grabmüller
odesláno :	poštou : O	fax : O
		osobně : X
PŘEDMĚT ZMĚNY : změna rozsahu prací		
DOTČENÉ MÍSTO : Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl. 4 Cena díla,		
DŮVOD ZMĚNY:		
S ohledem na polohu stavby (v nadmořské výšce 860 mnm) bude monolitická železobetová konstrukce mostu nahrazena konstrukcí z prefabrikovaných železobetonových dílců. Dojde tím ke snížení objemu mokrých procesů na stavbě, čímž dojde k omezení rizik spojených s klimatickými podmínkami. V neposlední řadě pak dojde k úspoře finančních prostředků.		
PODPIS NAVRHOVATELE :		
	datum: 29.09.2020	
VYJÁDRĚNÍ :		
TDI:		
	datum: 29.09.2020	podpis: 
Projektant:		
 	datum: 29.09.2020	podpis: 
SCHVÁLIL :		
	datum: 27 -10- 2020	podpis: 

Méněpráce

Stavba

Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka

číslo a název SO

SO_201 Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
33	389325		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	47,121		
34	389365		VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	0,572		

Vícepráce

číslo a název SO

SO_201 Most

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						JC	celkem
	389126		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	30,432		
	931182		VYPLNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	11,400		
	93136		PRÉKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEPENKOU	M2	14,50		
	03630		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - AUTOJEŘÁBY	KPL	1,000		
	63138		MAZANINA ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3	2,610		

C E L K E M za změnový list

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace**

**Nemanická 2133/10
370 10 České Budějovice**

Naše značka
D/S-2178/2020 - Řeh

Zakázka č.
AD20028

Vyřizuje
[redacted]

Datum
1. 10. 2020

Akce: **Most přes Volyňku na silnici III/1673 za obcí Lipka**

Věc: **Vyjádření AD k ZL 1**

Dobrý den,

Na základě dohody investora a zhotovitele jsme navrhli změnu technického řešení, která by zrychlila výstavbu tohoto mostního objektu stavěného v daném termínu v horském prostředí. Tento návrh musel zohledňovat i to, aby si nevyžádal změnu stavebního povolení a také možnosti prefabrikace.

Náš návrh vychází z osvědčené koncepce polorámů z jednotlivých podélně dělených prvků umístěvaných do kapsy v horním povrchu monolitického ŽB základu. Jejich návrh je ovlivněn i možnostmi výrobce a manipulace, dopravy a montáže dílce (maximální hmotnost). Proto je navrženo 6 dílců v příčném směru se zeslabenou stěnou. Monolitické propojení je dosaženo pomocí spřahovacích trnů na horním povrchu a ŽB desky, která tvoří i podklad pro izolaci. Most po dokončení bude vizuálně totožný s návrhem dle zadávací dokumentace. Zatížitelnost ani další vlastnosti nebudou návrhem ovlivněny.

Méněpráce – odečítané položky jsou monolitický rám ze ŽB včetně výztuže – položky souhlasí.

Vícepráce – rámové konstrukce z dílců včetně mazaniny a těsnění dilatačních spar ve stěnách – položky souhlasí.

S předloženým ZL č. 1 jako AD souhlasím.

S pozdravem

[redacted signature]

tel.: 547 212 053

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806