

DODATEK Č. 2 K SMLouvĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 119/2019-20

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 02.06.2020 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
zapsaná u Krajského soudu: V Ústí nad Labem, spisová značka oddíl C vložka 6208
zastoupená: Tomáš Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 49904884
DIČ: CZ49904884
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 253520485/0300
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn
autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářských staveb.

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 1.2.1. Změna čl. 5.1 Smlouvy a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	7 626 181,15	21	9 227 679,20
Změnový list 02/2020	551 439,09	21	667 241,29
Nově sjednaná cena díla	8 177 620,24	21	9 894 920,49

Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Žádné nové přílohy nebyly aktualizovány.

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(22)

V Hodkovicích n.m. dne 16.10.2020

Zhotovitel:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

1. jizerskohorská stavební
společnost s.r.o. ®
IČ: 49904834, DIČ: CZ49904834
tel. 482 729 507 482 729 507 fax 482 729 740

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2020	
Zhotovitel:		1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.9.2020	
Název akce: LI022104 Chrastava, Bílohostelecká, Větrná – rekonstrukce vodovodu a kanalizace – II. etapa					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-16.9.2020	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha č.1 – rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
Původní projektová dokumentace předpokládala, že výkopek po přetřizení bude vhodný jako zpětný zásypový materiál. Zprávy o laboratorních rozborech zeminy (příloha č. 2) konstatují, že výkopek není vhodný do zpětného zásypu a je nutná výměna výkopku ze 100%. Projektová dokumentace předpokládá třídu těžitelnosti zeminy I a II v poměru 50:50. Na základě geologického posudku dochází ke změně poměru těžitelnosti zeminy I a II v ulici Větrná a přilehlé MK do poměru 0:100. Projekt předpokládá přepojení zásobovacího řadu pro vedlejší ulici. V průběhu výkopových prací je zjištěno, že vodovod vede přes soukromé pozemky. Z důvodu majetkoprávních poměrů dojde k vymístění vodovodní zásobovací větve do komunikace. Na základě dohody investora a Severočeské servisní a.s. provede zemní práce a zásypy zhotovitel. Montáž a dodávku materiálu provede Severočeská servisní a.s. na vlastní náklad. Nejsou realizovány položky z rozpočtu k SOD : Obj. IO 01.1 – pol.č. 9 a 10 Obj. IO 01.2 – pol.č. 9 a 10 Obj. IO 01.3 – pol.č. 7 a 8 Obj. IO 02.1 – pol.č.12,13,14 a 15 Obj. IO 02.2 – pol.č.10 a 11					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 551 439,09 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8 177 620,24 bez DPH			0 kalendářních dnů		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **551 439,09 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 252 931,74 Kč bez DPH, tj. **16,43 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 701 492,65 Kč bez DPH, tj. **9,20 %** nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 252 931,74 Kč bez DPH, tj. **16,43 %** nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 701 492,65 Kč bez DPH, tj. **9,20 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 15

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD. Pro položky, které nejsou v rozpočtu obsaženy, byly použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS.

2)

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – NE V DANÉM ROZSAHU
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ANO, JSOU
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladu
 - NENÍ MOŽNÁ
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ) – ANO, NEPŘEKROČÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Po

Datum 16. 10. 2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Datum 16.10.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 19.10.2020

Datum 21.10.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.