

**DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO**

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Příkladková 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDAKCE], samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDAKCE]  
[REDAKCE] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přijímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: .....

a

**Jostav spol. s.r.o.**

se sídlem Studánecká 74, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ: 47785233, DIČ: CZ47785233

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 4222

Bank. spojení: ČSOB, a.s. pob. Liberec č. účtu 673526613/0300

zastoupená: Daliborem Zmekem, jednatelem

zástupce pro věci technické: Ing. Milan Pavlů

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/200 [REDAKCE]  
[REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby j [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatелеm a Zhotovitelem dne 7.  
4. 2020 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně SoD tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu díla a analogicky rovněž ceny díla z důvodu změn v průběhu realizace díla – víceprací.
- 1.3. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.4. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.
- 1.5. Tímto dodatkem č. 2 se vypouští původní znění článku č. 4.1. smlouvy o dílo č. SVS/TP/2220/20 (CES.775/20/OLCE) ze dne 7.4.2020 a nahrazuje se následujícím zněním:

## IV. Cena za dílo

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, podmínek uvedených ve smlouvě o dílo a na základě Změnového listu č. 2, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena dle SoD:	1.420.391,00 Kč bez DPH
Více práce:	376.652,89 Kč bez DPH
Méně práce:	- 8.786,43 Kč bez DPH
<b>Cena celkem:</b>	<b>1.788.167,46 Kč bez DPH</b>

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 2.163.682,63 Kč

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):  
Příloha č. 1: Změnový list č.2
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.


**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**


Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

Ve Stráži nad Nisou dne 15.10.2020

  
**Ing. Bronislav Špičák**  
generální ředitel

  
**Dalibor Zmeko**  
jednatel

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Teplice, Pítkovská 1689  
IČO 43003400, DIČ CZ49099469

**Jostav spol. s.r.o.**

<b>ZNÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 02/2020	
Zhotovitel:		Jostav, spol. s r. o.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 5.10.2020	
Název akce:					
<b>CL041117 Nový Bor, Mařákova – rekonstrukce vodovodu</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Ano – fotodokumentace			
	na výkresy:	Ano – v situaci vyznačena místa změn			
	na rozpočtové podklady:	Ano – rozpočet VCP			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Předmětem jsou vícepráce na vodovodním řádu IO-01 a dále na objektu 02 - Komunikace:					
1) Při výkopových pracích bylo zjištěno, že v bodě napojení nového vodovodního řádu neodpovídá v porovnání s PD počet a umístění vodovodních armatur a uložení vodovodních řadů. Pro ověření skutečného stavu inženýrských sítí v místě napojení byla provedena v křižovatce hloubená sonda o rozměrech: d/š/h = 7x5x1,6m – tj. 56 m <sup>3</sup> . Část této sondy byla kopána ručně z důvodu vedení inženýrských sítí (40% - tj. 22,4 m <sup>3</sup> ) a část strojně (60% - tj. 33,6 m <sup>3</sup> ).					
2) V souvislosti s bodem č. 1 byly v křižovatce s ulicí Dvořákova odstraněny asfaltové povrchy a podkladní vrstvy. Na základě požadavku města Nový Bor bude v této ploše (křižovatce) provedena jako podklad stabilizační betonová vrstva KZC v mocnosti 13 cm a následně budou nad ní provedeny 2 asfaltové vrstvy – 6 cm ložní vrstvy asfaltu ACL 22 a 5 cm obrusní vrstvy ACO 11 – to vše na ploše 14x7 m – tj. 98 m <sup>2</sup> .					
3) V místě propoje nového řádu bylo zjištěno, že stávající vodovodní řad je uložen ve větší hloubce, než jak předpokládala PD. Nový vodovodní řad bude uložen v hloubce dle PD a napojen etáží do hloubky stávajícího vodovodního řádu. Napojení etáže bude na stávajícím řádu provedeno osazením 2 flexibilních spojek s přírubou, 2 šoupat a jednoho T-kusu.					
4) Při realizaci díla bylo zjištěno, že vzhledem k aktuálním klimatickým podmínkám a struktuře stávajícího materiálu těženého v rýze nebude možné jeho zpětné použití do zásypu rýhy. Tuto skutečnost potvrdil nezávislý geologický posudek. Materiál má střední plasticitu třídy F6, a není vhodný do zpětného zásypu v pozemní komunikaci. Tuto skutečnost nemohl projektant předvídat a zapracovat do projektové dokumentace.					
5) Z důvodu nevhodného zásypového materiálu neprovádí zhotovitel prohození sypaniny ke zpětnému zásypu rýhy a proto je tato položka odečtena ve výši 100%.					
6) Z důvodu provedení hloubené sondy v křižovatce, bylo nutné odečíst objem hloubené rýhy, která byla součástí objemu ve SoD (tj. 5x1x1,5 = 7,5m <sup>3</sup> ).					
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b>	<b>záměr objednatele</b>	<b>chyba v projektové dokumentaci</b>	<b>chyba zhotovitele</b>	<b>vyšší moc</b>	<b>Nepředvídatelné okolnosti</b>
X					X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					

**Ocenění změny:****Celkem + 367 776,46 Kč + DPH**

Nově navržená změna sjednané ceny díla

**1 788 167,46 Kč bez DPH**Změna navržené lhůty dokončení díla  
(číslem/slovy):**+ 0 kalendářních dnů**Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+ 367 776,46 Kč bez DPH**, tj. 25,89 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 376.562,89 Kč bez DPH, tj. 26,51 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 8 786,43 Kč bez DPH, tj. 0,62% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 376.562,89 Kč bez DPH, tj. 26,51 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 8.786,43 Kč bez DPH, tj. 0,62 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ je 27,13 % nabídkové ceny.

Celkový nárůst ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí **367.776,46 Kč bez DPH**, tj. **25,89 %** nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (RPT, foto, situační výkres): listů

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

**JOTAV** s.r.o.  
 Studánecká 74  
 03 STRAŽ N. N.  
 DIČ CZ47785233  
 tel./Fax 485 150 290-1

**PŘIJETÍ ZMĚNY**

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

[Redacted signature]

10. 2. 2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted signature]

[Redacted signature]

13.10.2020

