

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 1“)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel: [redacted]  
Zastoupena vedoucím střediska [redacted] na základě pověření ředitele  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Bankovní spojení: [redacted]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy [redacted] – vedoucí střediska Frýdek-Místek  
Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Frýdek-Místek  
[redacted] – pracovník střediska Frýdek-Místek

(dále jen v části „B“ objednatel a v části „C“ příkazce)

**Zhotovitel:** Projekt 2010, s.r.o.  
Se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice  
Tel: [redacted]  
Zastoupen: [redacted] ředitelem společnosti  
IČO: 48391531  
DIČ: CZ48391531  
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 6148  
Bankovní spojení: [redacted]  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [redacted] – ředitel společnosti  
Pověřen k jednání ve věcech Technických a realizace smlouvy: [redacted] – vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ zhotovitel a v části „C“ příkazník)

### I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.3.2020 smlouvu na zpracování projektové dokumentace na „Souvislé opravy krajských silnic v okrese Frýdek-Místek pro rok 2020: Silnice č. III/4849 Chlebovice-Palkovice“ a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že Obec Palkovice připravuje chodník, jehož realizace má zásadní vliv na zpracování PD a termín plnění jejího odevzdání.
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace a předání stavebního povolení.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

### II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v čl. IV. **Doba a místo plnění** se text v odstavci 1. mění následovně:  
*Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:*  
a) projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do **15.12.2020**.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části C článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje původní text s tímto textem:  
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy v termínu **do 15.12.2020**“.

### III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ve Frýdku-Místku dne

vedoucí střediska

no kraje  
nizace -24-  
k-Místek  
Frýdek-Místek

**Projekt 2010, s.r.o.**

Ruská 43  
703 00 Ostrava-Vítkovice ©  
IČ: 48391531, DIČ: CZ48391531  
tel: +420 596 693 724

V dne: 26.10.2020

ředitel společnosti