

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	Oprava lávky pro pěší přes údolí potoku Leska k nemocnici			
Objekt:				
Objednatel:	Město Znojmo			
Zhotovitel:	Alpinic Znojmo s.r.o.			
TDI:	■■■■■ Č ■■■■■			
Projektant:	■■■■■ Č ■■■■■			
Popis změn:				
<ul style="list-style-type: none"> - kompletní odstranění stávajících chrániček kabelů zavěšených na konstrukci lávky a nahrazení novým kabelovým žlabem s víkem (vzhledem k rozsahu koroze nebylo možno provést lokální vyspravení kovových chrániček, jak předpokládal projekt) - zjištěný stav konstrukce lávky vyžadoval větší počet hodin činnosti v dílu Vedlejší náklady (kontrola svarových spojů, opravy a provaření oslabených svarů) - nutné úpravy včetně podbetonování patek nosných sloupů dosud zasypaných zeminou - odečet původních položek ze smlouvy v dílu Dokončovací práce (vyspravení chrániček) 				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zjištěný skutečný stav konstrukce		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)			
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6		
		§ 222 odst. 7		
Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)			
	dodatek k PD			
	dokumentace skut. provedení			
	jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	234 741,20		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	12 368,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	222 373,20		
	Výše DPH sazba: 21%	46 698,37		
	náklady na změnu vč. DPH	269 071,57		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:			
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	10.9.2020	■■■■■	
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI: ■■■■■	10.9.2020		
	Projektant: ■■■■■	10.9.2020		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):	10.9.2020		
přílohy	Přílohy:			