

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.

Prodloužení termínu plnění u bodu 3.5.1 – vypracování plánu společných zařízení, původní termín 31.10.2020, **nový termín 30.9.2021** a následně u bodu 3.5.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků, původní termín 31.8.2021, **nový termín 30.6.2022**.

Důvody pro vypracování Dodatku č. 2:

- 1) poznámka spornosti u dvou určovacích žalob, zapsaná v katastru nemovitostí až po projednání soupisu nároků a následně zařazení těchto pozemků mezi pozemky neřešené dle § 2 zákona
- 2) nesouhlas spoluvlastníků s řešením svých pozemků dotčených § 3 odst. 3 zákona v pozemkových úpravách a následně zařazení těchto pozemků mezi pozemky neřešené § 2 zákona
- 3) žádost Statutárního města Hradec Králové ze dne 6.10.2020 o změnu obvodu KoPÚ Svobodné Dvory pro optimální řešení dopravního napojení lokality Svobodné Dvory, po zaslepení ulice Spojovací zkapacitněním přivaděče od D11 v úseku od mimoúrovňové křižovatky Plotiště n/L k okružní křižovatce u ČKD
- 4) Sbor na posledním jednání 26.5.2020 navrhl úpravu obvodu u parcely 102/3 na LV 12851 z důvodu plánované polní cesty VC34c
- 5) žádost zpracovatele ze dne 1.10.2020 o prodloužení termínu plnění v bodě 3.5.1 včetně bodu 3.5.1.i.a – 3.5.1.i.c a bodu 3.5.2. smlouvy o dílo z důvodu epidemie onemocnění

COVID 19, kdy vláda ČR vyhlásila Usnesením č. 194 nouzový stav a následně vyhlásila zákaz volného pohybu osob, čímž byla zrušena veškerá jednání a hromadné akce i ze strany pozemkového úřadu.

Smluvní strany se dohodly na změnách termínů plnění výše uvedených dílčích částí díla.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě – dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Smlouva - dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu - dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva - dodatek č. 2 nebyl sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Datum: 2020.10.23 09:35:22 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2020.10.15
09:28:52 +02'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 2

Datum: 2020.10.15
09:06:38 +02'00'

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Ploštiště n/L a Stěžery

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod				31.03.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod				
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha				30.06.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha				
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm				30.09.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm				
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha				30.09.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha				31.01.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 153 000	31.01.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha				30.09.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)	ha				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodoхозяйských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)	100 bm				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha				30.06.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks				do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					954 000	
3.6.	Mapové dílo	ha				do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					246 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 153 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	954 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	246 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 353 000 Kč
DPH 21% v Kč	494 130 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 847 130 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

.....

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Datum: 2020.10.15 09:29:15
+02'00'

.....

GEOVAP, spol. s r.o.

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: 2020.10.23 09:35:39
+02'00'

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Datum: 2020.10.15
09:08:00 +02'00'