

202000343

20200015311

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, Telč“
uzavřené dne 12.05.2020

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: **Město Telč**

Se sídlem: Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Zastoupené: Mgr. Romanem Fabešem – starostou města
IČO: 00286745
DIČ: CZ00286745
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1466015399/0800

I.2. Zhotovitel: **STARKON a.s.**

Se sídlem: Bohuslavice č.p. 10, 588 56 Telč
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3440
Zastoupený: Jiřím Kovářem – statutárním ředitelem
IČO: 26227525
DIČ: CZ26227525
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-4650050227/0100

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Mgr. Roman Fabeš
za zhotovitele: Jiří Kovář

V technických věcech jedná za objednatele: Jiří Salus, Jiří Křenek, Vladimír Kopecký,
Vladimír Švec

za zhotovitele: Ing. Václav Ondráček

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto dodatkem č.1 mění článek III.2 a článek IV.1.
uzavřené smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.2. Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **15. listopadu 2020**

Termínem dokončení se rozumí předání hotového díla objednateli tj. splnění veřejné
zakázky v celém rozsahu.

V případě, že stavba nebude zahájena v předpokládaném termínu z důvodu na straně
objednatele, budou termíny plnění veřejné zakázky, na základě dohody smluvních stran,
upraveny, při zachování doby realizace díla (168 dnů).

IV. CENA ZA DÍLO

Na základě dohody obou smluvních stran se tímto mění článek IV.1. uzavřené smlouvy o dílo takto:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný touto smlouvou o dílo jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby, s výjimkou případů stanovených v této smlouvě o dílo. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění dle předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Položkový rozpočet (zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb) předložil zhotovitel současně s nabídkou. Jsou v něm uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Nabídnutá cena díla je považována za cenu díla na celý rozsah zadání veřejné zakázky v rozsahu položkového rozpočtu.

Cena činí:

Cena bez DPH:	1 623 092,47 Kč
DPH (21%):	340 849,42 Kč
Cena s DPH:	1 963 941,89 Kč

Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

- Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo na provedení stavby „Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, Telč“ uzavřené dne 12.05.2020. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v celém rozsahu v Registru smluv a na Profilu zadavatele.
- Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Telče dne 7.10.2020

V dne: 9.10.2020

V Telči dne: 14.10.2020




STARKON a.s.
Ustřední 13 304 56 Telč
IČ: 2027825 | DIČ: CZ26227525
tel.: 567 57 92 11
www.starkon.cz

2

Zhotovitel

Objednatel



ZMĚNOVÝ LIST – číslo 01

NÁZEV	Stavba:	Cyklostezka Hradecká – Slavatovská, Telč		
	Objednatel:	Město Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, IČ: 00286745		
	Zhotovitel:	STARKON a.s., IČO: 26227525		
	Projektant:	Ing. arch. Miroslav Dvořák		
	Změna číslo:	1	ze dne 1.10.2020	
POPIS	Název změny:	Skutečné provedení stavby		
	Změnu vyvolal:	Zhotovitel – na základě skutečného stavu		
	Důvod změny:	Skutečné provedení stavby, neočekávaná kolize z jinou stavbou		
	Popis změny:	Změna řeší skutečné provedení stavby. Přípočty z důvodu řešení násypu a umístění chodníku podél komunikace I/23 (zjištěno na základě skutečného stavu), odpočty na základě skutečně provedených prací a výměr. Zároveň odpočty řeší změnu řešení osvětlení místa pro přecházení – protlak nahrazen připojením na rozvody VO v ul. Komenského. Součástí změny je rovněž posun termínu realizace stavby o 31 dnů a to z důvodu neočekávané kolize s jinou stavbou. Konkrétně se stavbou vodovodu a kanalizace v ulici Hradecká. Není možné stavbu dokončit, dokud nebude položen vodovod a kanalizace pod budoucí cyklostezku.		
CENA	Ocenění změny předložil:	Položkový rozpočet		
	Zvýšení ceny díla – vícepráce:	+ 125 281 Kč bez DPH		
	Snížení ceny díla – méněpráce:	- 83 363 Kč bez DPH		
	Úprava smluvní ceny:	+ 41 918 Kč bez DPH		
LHŮTY	Termín provedení změny:	2020		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	Termín dokončení stavby se posouvá do 15.11.2020		
SOD	Změna stavby se stává součástí SOD po uzavření dodatku smlouvy.			
	Přílohy změnového listu:	Položkový rozpočet č. ZL01		
	Rozdělovník:	1x Zhotovitel, 1x Objednatel a 1x TDO		
POTVRZENÍ	Odsouhlasení změnového listu a nákladů změny. (pro platnost změnového listu postačuje podpis alespoň jednoho zástupce zhotovitele a objednatele, autorského dozoru technického dozoru)			
	Zástupce	Jméno a příjmení	Datum	Podpis
	Zhotovitel	Jiří Kovář	1.10.2020	
		Ing. Václav Ondráček	1.10.2020	
	Objednatel	Bc. Vladimír Švec	1.10.2020	
		Jiří Salus	1.10.2020	
	Autorský dozor projektanta	Ing. arch. Miroslav Dvořák	1.10.2020	
Technický dozor objednatele	Ing. arch. Miroslav Dvořák	1.10.2020		

Nabídkový rozpočet s výkazem výměř

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Teič
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Fakturace
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Zadavatel	-- není vyplněno --
Uchazeč	-- není vyplněno --

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Hana Nováková

Zakázka:

Cyklostezka Hradecká - Slavatovská, Telč

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
S: Stavba	41 918	130,6	8 803	50 721
Skupina objektů : Změnové listy	41 918	130,6	8 803	50 721
ZL 01: Dodatečné práce - napojení na I/23	105 281	128,1	22 109	127 390
021: Silnoproud	9 895	0,0	2 078	11 973
1: Zemní práce	59 257	125,0	12 444	71 700
2: Základy,zvláštní zakládání	6 425	0,4	1 349	7 774
5: Komunikace	17 201	2,7	3 612	20 814
96: Bourání konstrukci	2 896		608	3 504
99: Staveništní přesun hmot	9 608		2 018	11 625
ZL 02: Skutečný rozsah provedených prací	- 83 363	2,5	- 17 506	- 100 869
021: Silnoproud	- 18 486		- 3 882	- 22 368
5: Komunikace	- 65 064	2,5	- 13 663	- 78 727
99: Staveništní přesun hmot	188		39	227
ZL 03: Vyvolané prodloužení termínu	20 000		4 200	24 200
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	20 000		4 200	24 200
Celkem (bez DPH)	41 918			
DPH	8 803			
DPH 21 % ze základny: 41 918	8 803			
Celkem (včetně DPH)	50 721 CZK			

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
----------	-----	------------	-------	----	-----------------	---------	--------	------------	------

S: Stavba
Skupina objektů : Změnové listy
ZL 01: Dodatečné práce - napojení na I/23

56.	MP	460150053	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3	m	19,0	-	19,0	236,57	9 895
57.	MP	460560053	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 70 cm, z horniny třídy 3	m	19,0	-	19,0	64,69	4 495
58.	MP	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do trubka elektroinstalací ohebná dvovláštňová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	19,0	-	19,0	38,93	1 229
59.	H	34571356	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	20,9	-	20,9	84,80	1 772
60.	MP	210220022	drát D 10mm FeZn	kg	12,958	-	12,958	45,74	869
61.	H	35441073	19x1,1+0,62		12,958		12,958	48,40	627

62.	MP	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	19,0	-	19,0	8,55	163
-----	----	-----------	-------------------------------	---	------	---	------	------	-----

1: Zemní práce									
51.	SP	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a miru zhutnění svahu	m2	70,0	-	70,0	38,28	59 257
			Násyp pod chodníkem podél I/23; 2x35		70,0				2 679
52.	SP	171151111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypaných do násypů zhutněných	m3	73,5	-	73,5	149,37	10 979
			Násyp pod chodníkem podél I/23; 3x1,4/2x35		73,5				
53.	SP	182251101	Svahování násypů	m2	70,0	-	70,0	57,00	3 990
			Násyp pod chodníkem podél I/23; 2x35		70,0				
54.	H	58344155	šterkodit' frakce 0/22	t	124,95	-	124,95	333,00	41 608
			Násyp pod chodníkem podél I/23; 3x1,4/2x35+1,7		124,95				

2: Základy,zvláštní zakládání									
10.	SP	279113132	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně vyplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,988	-	0,988	946,00	6 425
			Opěrná stěna u propustku; 3,95x0,25		0,988				934

11.	SP	274361821	Výtuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,007	-	0,007	32 500,00	241
			Opěrná stěna u propustku; (2x4+0,5x8)+0,617/1000		0,007				

55.	B	767 000 001R	Úprava vjezdové brány a branky, nátěr základní barvou - přesazení pantů brány a branky, úprava petlice, zámku branky	hod	12,0	16,67	14,0	375,00	5 250
-----	---	--------------	--	-----	------	-------	------	--------	-------

Poř. Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátové	Výměra	Jedn. cena	Cena
5: Komunikace									
25.	B	58380129R	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná lit. tl=4,0m2 Dvojřádek podél silnice 1/23; 55*0,25/1	t	3,438 3,438	-	3,438	2 860,00	17 201 9 831
49.	SP	59114111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm Dvojřádek podél silnice 1/23; 55*0,25	m2	13,75 13,75	-	13,75	536,00	7 370
96: Bourání konstrukcí									
50.	SP	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 Příprava asfaltového krytu silnice 1/23; 55*0,15*0,1	m3	0,825 0,825	-	0,825	3 510,11	2 896 2 896
99: Staveništní přesun hmot									
39.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	128,1	-	128,1	75,00	9 608 9 608
ZL 02: Skutečný rozsah provedených prací									
021: Silnoproud									
48.	B	210010001R	Veřejné osvětlení - odpočty - samostatný rozpočet	kpl	1,0	-	1,0	- 18 486,00	- 18 486 - 18 486
5: Komunikace									
14.	SP	59121111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm projekt: -434 skutečnost: 449,0	m2	15,0	-	15,0	350,00	- 65 064 5 250
15.	B	583800571R	Mozaika dlažební 5/7 štípaná tl = 7 m2 projekt: -622/7*1,05 skutečnost: 449/7*1,05	t	- 25,95 - 25,95	-	- 25,95	2 660,00	- 69 027 - 69 027
17.	SP	56514111	Podklad z obal. kam. ACP 16+, ACP22+, do 3m, tl. 6cm doplnění plochy vozovky k obrubám	m2	- 1,65	-	- 1,65	400,00	- 660
18.	B	577131211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	- 1,65	-	- 1,65	380,00	- 627
99: Staveništní přesun hmot									
25.	SP	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	2,5	-	2,5	75,00	188 188
ZL 03: Vyvolané prodloužení termínu									
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady									
47.	B	07 - ZL	Zařízení staveniště	soob	1,0	-	1,0	20 000,00	20 000 20 000

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava %, Přesun %	0,00	0,00
Montáž - materiál		-1 468,00
Montáž - práce		-454,00
Mezisoučet 1	0,00	-1 922,00
PPV % z montáže: materiál + práce		0,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		-16 564,00
PPV % z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	-18 486,00
Základní náklady celkem		-18 486,00
Vedlejší náklady		
Vedlejší náklady celkem		0,00
Náklady celkem		-18 486,00
Základ a hodnota DPH 21%	-18 486,00	-3 882,06
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		-22 368,06
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Doplnění rozvaděče RVO	0,00	0,00
Rozvaděče	0,00	0,00
Elektromontáže	-1 468,00	-454,00
Zemní práce	-8 140,00	-8 424,00