

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 13.5.2020 (dále jen „smlouva“)
(dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA - náměstkem ředitele pro ekonomiku.

IČO: 75151511

Objednatel není plátcem DPH.

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

1.2 Zhotovitel

společnost: DV stav s.r.o.

sídlo: Riegrova 1782/31, 370 01 České Budějovice

zastoupený: Ing. Jiří Dvořák

IČO: 28142551

DIČ: CZCZ28142551

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

Telefon/fax:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 20074.

2. Úvodní ustanovení

2.1 Objednatel a zhotovitel podepsali dne 13. května 2020 smlouvu o dílo, přičemž smlouva byla podepsána s vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější v příslušné veřejné zakázce malého rozsahu.

2.2 Zahájení prací na díle bylo ve smlouvě stanoveno na 24. srpna 2020 s možností dřívějšího zahájení a dokončení díla bylo pak do 60 dnů od zahájení prací. Práce na díle byly zahájeny dne 4. srpna 2020.

2.3 Dne 30. září 2020 byl uzavřen dodatek č. 1, jehož předmětem byly překážky ve smyslu stávajících nadměrných kořenů stromů a navážky v místě realizace plotu.

2.4 Dne 20. října 2020 byl objednateli doručen požadavek zhotovitele na prodloužení termínu dokončení díla z důvodu víceprací, které spočívají v nutnosti odstranění betonových patek, které nepředvídatelně byly objeveny v trase oplocení. Dále v žádosti zhotovitel poukazuje, že stávající koronavirová opatření vlády tvoří další nepředvídatelnou překážku v řádném provádění díla.

2.5 Smluvní strany se dohodly ve smlouvě, v čl. 12, že změny smlouvy budou řešeny pouze formou číslovaných dodatků.

3. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se ve světle výše uvedených okolností dohodly, že pro řádné dokončení díla je nezbytné odstranit výše zmíněné překážky, což vede ke změně smlouvy následujícím způsobem:

čl. 3.1.2 zní nově:

Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **2. prosince 2020**.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že realizace prací stále probíhá, protože zatím není znám přesný rozsah víceprací potřebný k řádnému dokončení díla, tedy vícepráce budou vyčísleny až v následujícím dodatku.

3.3 Ostatní ujednání smlouvy, nedotčené výše popsanou změnou, zůstávají beze změny.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

4.4 Dodatek je podepsán elektronicky.

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.