



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

1. STAL-PE stavební s.r.o.

Se sídlem: Podolí 362, 664 03 Podolí
IČ: 05154006
Zapsán: u Krajského soudu v Brně
Zastoupen: Petrem Přichystalem - jednatelem
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 01 Hustopeče
zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,
bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 94-5714651/0710,
Česká spořitelna, a.s., č. ú. 27-1382158309
jednající ve věcech smluvních: PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou
ve věcech technických: [REDACTED]
dále jen **objednatel**.


1. Smluvní strany prohlašují, že dne 26.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo na akci „Modernizace ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 – stavební práce“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
2. V souvislosti s nově vyhlášenými opatřeními orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie a opatřeními v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v době podpisu tohoto dodatku smlouvy na území České republiky dle č. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, s ohledem na dočasné přerušení výuky na základní škole Nádražní 4, Hustopeče, která se stane stavenišťem s cílem minimalizovat omezení provozu školského zařízení se smluvní strany dohodly na následující změně termínů dokončení díla uvedeného v čl. VI. odst. 6.3 smlouvy o dílo takto
 - dokončení realizace stavebních úprav sociálního zařízení v 1. patře do 15.12.2020,
 - dokončení realizace stavebních úprav sociálního zařízení ve 2. patře do 31.1.2021,
 - dokončení a předání celého díla nejpozději do 15.4.2021.

Součástí díle je i výstavba venkovního výtahu k budově ZŠ Nádražní v podzemních a zimních



měsících. V této souvislosti tak bude lhůta pro zhotovení celého díla prodloužena o počet dní, po které nebude možno dílo realizovat z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, o této skutečnosti bude uveden záznam ve stavebním deníku. Změna termínu ukončení bude uvedena po dohodě smluvních stran v dodatku ke smlouvě o dílo, nepřesáhne však termín 31.5.2021.

3. V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.
4. Tento dodatek č. 1 lze změnit nebo zrušit pouze vzestupně číslovanými dodatky potvrzenými statutárním orgánem obou smluvních stran.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
7. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí objednatel v souladu s právními předpisy.
8. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
9. V souladu s ustanovením § 4 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek č. 1 byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.
10. Tento dodatek ke smlouvě je uzavírán v době trvání účinných opatření orgánů veřejné moci za účelem omezení šíření tzv. koronavirové epidemie. Smluvní strany jsou seznámeny s opatřeními v důsledku nouzového stavu vyhlášeného v době podpisu této smlouvy na území České republiky dle č. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky (dále jen „opatření“), a s jejich účinky a možnými dopady a prohlašují, že i přes uvedené jsou schopny plnit řádně a včas dle této smlouvy.
11. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění opatření ta, že jedna ze smluvních stran bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze částečně či nikoliv řádně (dále jen „překážka plnění“), zavazuje se druhá ze smluvních stran k souhlasu s prodloužením termínu pro plnění dle této smlouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění.



12. Ustanovení § 2913 odst. 2 OZ o zproštění odpovědnosti za škodu a § 2006 OZ o obnovení jednání o smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 2 této smlouvy nějak dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

V Podolí dne 27 -10- 2020



V Hustopečích dne 27 -10- 2020

Město Hustopeče
Dukelské nám.
693 17 HUSTOP
IČ: 00 28 31 9
-6-

.....
PaedDr. Hana Potměšilová
starostka
za objednatele

Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na schůzi Rady města Hustopeče dne 27.10.2020

V Hustopečích dne

27 -10- 2020

Město Hustopeče
Dukelské nám.
693 17 HUS
IČ: 00 28
-6-

PaedDr. Hana Potměšilová
starostka