



KRPM-109221-24/ČJ-2019-1400VZ

PCR14ETRpo52938112




DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. j. KRPM-109221-6/ČJ-2019-1400VZ uzavřené dne 27. 1. 2019 (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Sídlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupená: plk. Ing. Liborem Krejčíříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
Kontaktní osoby: RNDr. Josef Kaštil, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku, tel. 974 761 590
Vladimír Blaho, stavební skupina, tel. 974 761 584
Stanislav Haltmar, stavební skupina, tel. 974 761 582
Ing. Stanislav Prokeš, slaboproudá technika, tel. 974 761 281
Ivana Šponerová, problematika BOZP, tel. 974 761 571
Ing. Kateřina Nemravová, problematika PO, vodního a odpadového hospodářství, tel. 974 761 577
E-mail: krpm.osm.osnm.stav@pcr.cz
IČO: 720 51 795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20931881/0710
ID datové schránky: 6jwhpv6
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Experior s.r.o.
Sídlo: Říční 114, 789 91 Štítý
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
Tel.: 
E-mail: 
IČO: 285 77 132
DIČ: CZ28577132
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s. – pobočka Šumperk
Číslo účtu: 107-2522040287/0100
ID datové schránky: f5u5gsw
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43894
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 Smlouvy, kterým se vzhledem ke sjednaným „vícepracím“ v celkové výši 627.404,25 Kč včetně DPH, jež vznikly v průběhu provádění díla a jsou uvedeny v Záznamu o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V172009254 ze



dne 14. 9. 2020, a tvoří přílohu tohoto dodatku, mění cena za zhotovení díla a Článek IV. odst. 1 Smlouvy zní nově následovně:

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce na předmětnou veřejnou zakázku. Celková cena díla je nezaokrouhleným součtem všech položek uvedených v kompletním soupisu prací a materiálů nutných k provedení realizace díla dle „Výkazů výměr“.

Celková cena díla:


Cena díla dle SoD bez DPH:	8.246.533,87 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 bez DPH:	518.515,91 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 bez DPH	8.765.049,78 Kč
Sazba DPH dle SoD (21 %):	1.731.772,11 Kč
Vícepráce sazba DPH (21 %):	108.888,34 Kč
Celková sazba DPH dle SoD a dodatku č. 2	1.840.660,45 Kč
Celková cena díla dle SoD s DPH	9.978.305,98 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 s DPH:	627.404,25 Kč
Celková cena díla dle SoD a dodatku č. 2 s DPH	10.605.710,23 Kč

II.

1. V ostatních částech zůstává Smlouva beze změn.
2. Tento dodatek nabývá **platnosti** dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá **účinnosti** dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění tohoto dodatku provede objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.


V Olomouci dne: **29-10-2020**

Za objednatele:



Ve Štítech dne: **29-10-2020**

Za



PŘÍLOHY:

1. Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 014V122009254 ze dne 14. 9. 2020

Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace 114V17200 9254

KŘP Omk - OPŽP 100 - OOP Přerov 1, Č. Drahlovského
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009258

I. Sjednané smluvní údaje včetně DPH

1. Příprava a zabezpečení stavby

Celkové náklady podle smlouvy	521 680,-
z toho:	
a) dokumentace stavby	272 250,-
b) inženýrská činnost - TDS	161 100,-
c) autorský dozor	54 450,-
d) ostatní - koordinátor BOZP	33 880,-

2. Realizace stavby

Celkové náklady podle smlouvy	9 978 305,98
z toho:	
a) stavební část	9 978 305,98
b) nestavební movitá část akce	0
c) neinvestiční náklady	0

II. Navrhované změny stavby

1.

ZL č. 1 – Při zahájení prací na střeše objektu C byla zjištěna degradace stávajícího zateplení pur pěnou a byly zjištěny dodatečné trhliny v atice objektu C, které se při vypracování PD neprojeví. Z tohoto důvodu bylo po konzultaci s TDS a AD rozhodnuto odstranit stávající PUR pěnu 50 mm včetně asfaltové lepenky. Po demontáži se provede nová skladba dle PD a SoD. Trhliny v atice sešít helikální výztuží STATICAL po půl metru. V rámci těchto prací byly sjednoceny krytiny všech střech u objektů A, B, C na asfaltové pásy s posypem.

ZL č. 2 - Nově se navrhuje změna zateplení rohu objektu A směrem k parc. č. 609 z vnitřního zateplení na venkovní. Dále na žádost uživatele nebude provedeno zpětné zamřížování objektu, mříže se demontují a okna budou zajištěna bezpečnostní folií a zamykatelnými ručkami oken. Na žádost uživatele u objektu C místnost 1.01, se velká vrata demontují a místo nich se provede zazdění a osazení dveří 1000 x 2100. Tyto prostory se používají jako posilovna. V době projektové přípravy nebyla tato skutečnost známa.

ZL č. 3 - Doplnění stupačkových uzávěrů a radiátorových ventilů objekt A, B, C. Úpravy elektro (kolize s montáží sekčních vrat) v garážích objekt C. Nové konzoly pro klimatizace objekt A. Oplechování stříšek v 4. NP objekt A. Posunutí přístřešku na kola, přepojení radiátoru a odblokování záložních motorů u objektu B. Jedná se o nepředvídatelné práce oproti původní projektové dokumentaci.

ZL č. 4 – Dodatečná chemická injektáž zdiva a paroprodyšný vnitřní nátěr stěny u schodiště I. SP a nátěr betonového plotu barevné sjednocení objektů. Oprava vadné elektroinstalace v garážích objektu C.

Celkový vliv na změnu ceny díla (včetně DPH):

přípočty k ceně díla.....	+ 956 572,52
vyjádření přípočtu v % k původní ceně díla dle SoD.....	+ 9,59 %

odpočty z ceny díla..... - 329 168,27
vyjádření odpočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... - 3,29 %

celkový vliv na změnu ceny díla..... + 627 404,25
vyjádření celkového vlivu v % k původní ceně díla dle SoD..... + 6,29 %

2. Pro objektivní posouzení změny ceny díla byly vzaty v úvahu změnové listy č. 1, 2, 3, 4.

III. Souhrnné stanovisko účastníka programu

Výše uvedené dodatečné práce specifikované ve ZL č. 1, 2, 3, 4 nebyly při uzavírání SoD součástí předmětu plnění ani její ceny. Jejich provedení zajistí správnou funkci realizované stavby.

IV. Členění změn podle důvodů

2. Nepředvídatelné stavební práce

c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů, poškození hydroizolací a podobně)

Vícepráce dle ZL č. 1, 2, 3, 4 (bez DPH)..... 518 515,91
DPH 21 %..... 108 888,34
Celkem (vč. DPH)..... 627 404,25
Vyjádření připočtu v % k původní ceně díla dle SoD..... 6,29 %

V. Závěr

Celková cena díla ve výši 9 978 305,98 Kč vč. DPH se navyšuje o 627 404,25 Kč vč. DPH. Oprávněnost navýšení ceny díla je blíže popsána a specifikována ve ZL č. 1, 2, 3, 4. Tvorba cenových položek vychází z cenové soustavy použité ve výběrovém řízení.

Posouzení provedl:

Investiční referent OSNM

Vladimír Blaho

podpis

Odsouhlaseno statutárním orgánem účastníka programu:

Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

plk. Ing. Libor Krejčířík

podpis

Datum: 14. září 2020

