

## Technický list změny (TLZ) č.3

TLZ č./verze:	Č. 3
Datum předložení TLZ:	27.10.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	7.3.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
Stavba:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Objekt:	Objekt 231 - Příklad, nástavba a stavební úpravy
Název změny:	Doplnění čidel úniku plynu do laboratoří ve 4.NP

### Důvod změny a identifikace původce změny:

Dle původního řešení nebyla čidla úniku plynu v laboratořích navržena. Toto řešení odpovídá příslušným normám a předpisům.

Na žádost objednatele z důvodu zajištění zvýšené bezpečnosti byly laboratoře čidly úniku plynu vybaveny

### Popis změny:

V 5 laboratořích ve 4.NP byla doplněna čidla pro zjišťování úniku plynu. Čidla jsou zapojena v systému MaR, který byl doplněn o příslušné komponenty. V případě zjištění úniku plynu prostřednictvím těchto čidel dojde k automatickému uzavření přívodu plynu v HUP

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

### Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Navrhované řešení zlepšuje ochranu laboratoří před únikem plynu

### Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Změna má v oblasti projektové dokumentace vliv na profesi MaR

**Přílohy:**

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	92 957 Kč
	Celkem:	92 957 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č. 3	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CSc.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		

