

Technický list změny (TLZ) č.4

TLZ č./verze:	Č. 4
Datum předložení TLZ:	27.10.2020
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	7.3.2019
Projekt registrační číslo:	CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000728
Stavba:	Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy
Objekt:	Objekt 231 - Přístavba, nástavba a stavební úpravy
Název změny:	Dodatečné požadavky na čistotu okolí stavby

Důvod změny a identifikace původce změny:

Dodatečná opatření na čistotu okolí nad obvyklý rámec vzhledem k charakteru okolních budov požadovaná objednatelem

Popis změny:

V průběhu stavby byla provedena provizorní opatření zlepšující čistotu vnitřního prostředí části objektu 231 provozované během stavby.

Z důvodu eliminace vlivu přítomnosti nových konstrukcí v blízkosti nasávacích otvorů AHU 2 a AHU6 byly upraveny vnější konstrukce těchto nasávacích otvorů.

Nepodstatná změna závazku dle § 222 odst. 4, písm b) do 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí za všechny změny 1 – 13 kumulativně.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):

Navrhované řešenílepší u dotčených zařízení kvalitu nasávaného vzduchu z venkovního prostředí



Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Změna nemá v oblasti projektové dokumentace vliv na profese

Přílohy:

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	Kč
	Přípočet:	105 577 Kč
	Celkem:	105 577 Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	Příloha č. 1 - Rozpočet k TLZ č. 4	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	RNDr. Petr Lukáš, CSc.	30. 10. 2020		
Za TDI:	Vladimír Schwarz	30. 10. 2020		
Za projektanta:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		
Za zhotovitele:	Ing.Jiří Velký	27. 10. 2020		

