

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo ZE DNE 16.3.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Kutná Hora

se sídlem Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora

IČO: 00236195

DIČ: CZ00236195

zastoupené: [redacted] starostou města

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel:

AQ audio studio s.r.o.

se sídlem Severní 452, 784 01 Červenka

IČO: 29388082

DIČ: CZ29388082

zastoupen: [redacted] jednatel

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 45648

bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

Identifikace smlouvy, k níž je dodatek sepsán

1.1 Smluvní strany spolu dne 16. 3. 2020 na základě výsledků zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „**Realizace expozic ve Vlašském dvoře v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“, konkrétně **ČÁST 2 – „Audiovizuální a multimediální prvky expozic ve Vlašském dvoře“** vedeného Objednatelům jako zadavatelem veřejné zakázky (dále jen jako „**zadávací řízení**“) uzavřely smlouvu o dílo (dále jen Smlouva), v níž se zhotovitel zavázal provést pro objednavatele Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy.

1.2 Není-li v tomto dodatku uvedeno jinak, platí, že dílo bude prováděno podle ustanovení původní smlouvy; nelze-li tato ustanovení použít zcela nebo doslova pro povahu prací nebo jinou objektivně existující a stranami nezaviněnou a nepřekonatelnou skutečnost, použijí se ustanovení původní smlouvy obdobně. Předcházející větou se nemohou strany zprostit odpovědnosti za funkčnost vlastních technologií, kvalitu své práce, obstarání dodávek na trhu, atd., přičemž to stejné platí o technologiích, kvalitě a dostupnosti subdodavatelů zhotovitele.

II.

Odůvodnění

2.1 Podle bodu 5.1 Smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal předat objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy. Ta nabyla účinnosti uveřejněním v Registru smluv 19. 3. 2020, takže lhůta pro plnění smlouvy uplyne 19. 10. 2020.

2.2 Na kontrolním dni konaném dne 15. 9. 2020 zástupci společnosti M-Plus informovali, že dosud neobdržel obsahové a obrazové podklady, které potřebuje pro výrobu expozičních prvků, jako např. panelů,

popisek, scénických staveb a apod. Vzhledem k technologickým lhůtám grafického zpracování, předtiskové přípravy, výroby a instalace, nemůže z tohoto důvodu dokončit zakázku ve lhůtě stanovené v ustanovení bodu 5.1 smlouvy.

Na to upozornil zástupce společnosti AQ audio studio s.r.o., že jím dodávané audiovizuální a multimediální prvky jsou integrální součástí expozic a nelze je instalovat a uvést do provozu před tím, než bude instalované vybavení expozic, které má dodat společnost M-Plus. V důsledku toho by ani on nemohl dokončit zakázku ve lhůtě stanovené v ustanovení bodu 5.1 smlouvy.

Protože jde o prodloužení, prokazatelně nezaviněné zhotovitelem, je stejně jako u společnosti M Plus na místě využít ustanovení bodu 5.3 smlouvy, podle něhož termín plnění Předmětu dodávky může být upraven s ohledem na zásah vyšší moci, prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména při schvalování dílenské dokumentace, a prodloužit lhůtu plnění smlouvy.

II.

Předmět dodatku

2.1 V ustanovení bodu 5.1 smlouvy se věta „*Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 7 měsíců ode dne účinnosti smlouvy.*“ nahrazuje větou „*Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy, provést odborné montáže a instalace všech expozic do 16. 11. 2020 a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 30. 11. 2020.*“

2.2 Bod 5.1 Smlouvy tedy podle tohoto dodatku č. zní:

Dodavatel se zavazuje započít s plněním této smlouvy, provést odborné montáže a instalace všech expozic do 16. 11. 2020 a předat Objednateli Předmět dodávky s veškerým příslušenstvím a doklady nejpozději do 30. 11. 2020. Dodávka Předmětu dodávky bude prováděna pouze v pracovních hodinách Objednatele, od 7:00 do 17:00, nebude-li dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho textem souhlasí, na důkaz čehož připojují statutárních zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.

Doložka

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 740/20 ze dne 7.10. 2020.

