

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo na akci: „Stavební opravy“

Kód akce: Akce nemá číselný kód, je součástí položky - provozní práce (dále jen „PP“)

č. DÚK/Pe/258/2020

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO	00007536	Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Most
DIČ	CZ00007536	Číslo účtu:	xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. AXVIII 433			

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxx, náměstek ředitele pro provoz
xxx, vedoucí střediska Doly a úpravy Komořany
xxx, technický pracovník oddělení správy majetku střediska Doly a úpravy Komořany
xxx, technický pracovník oddělení správy majetku střediska Doly a úpravy Komořany

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.

Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO	250 08 196	Bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
DIČ	CZ250008196	Číslo účtu:	xxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 11031			

Zastoupena: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVIII. odst. 8 smlouvy o dílo, uzavřené dne 26. 8. 2020 pod č. DÚK/Pe/258/2020, na akci „Stavební opravy“ (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým mění článek IV. Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

V průběhu realizace díla na stavebním objektu SO 01 - Třídírna a mezistavba, inv. č. H403383, bylo Zhotovitelem zjištěno, že rozměry poškozených drátoskel na budově třídírny uvedené v PD, neodpovídají skutečnosti, protože každé z drátoskel má nepatrně jiné rozměry. Zhotovitel proto provedl jejich přeměření. Drátosklo v současné době není běžným sortimentem, a vyrábí a dodává se pouze na základě objednávek a přesně na míru.

Subdodávka drátoskel pro Zhotovitele je zpožděna, drátosklo bude dodáno jeho výrobcem až v polovině listopadu 2020. Zhotovitel toto prodlení ve výrobě sám nezapříčinil a výrobu drátoskla nemůže nijak ovlivnit. Proto Zhotovitel požádal dopisem, který Objednatel obdržel dne 15. 10. 2020 do své datové schránky, o prodloužení termínu pro dokončení díla.

II. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se, vzhledem ke shora uvedenému, dohodly, že se původní znění článku IV. odst. 1 Smlouvy ruší a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

„Termín dokončení a předání díla: **nejpozději do 30. listopadu 2020**“

2. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tento Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Dodatek č. 1 po jeho podpisu bez zbytečného odkladu.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, o třech stranách, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že ho nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 2. 11. 2020

V Meziboří dne 2. 11. 2020

Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Antonín Hurt
jednatel
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)