

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 5	Číslo SoD:
<i>zhotovitel:</i> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<i>objednatel:</i> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
<p>Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla a změna termínu dokončení.</p> <p>1. Při provádění ÚT dle dodatku č. byl objeven azbest v podhledech v hotelové části. Na žádost objednatele bude provedeno odstranění a ekologická likvidace vč. všech potřebných náležitostí.</p> <p>2. Z důvodu likvidace azbestu bude prodloužen termín dokončení o 33 dní, neboť se jedná o práce dle § 222/6 ZZVZ a jsou v souladu s výhradou dle ustanovení čl. 3.1.6 SOD.</p>	
II. Změna ceny díla	
Cena víceprací 243 932,73 Kč bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se mění o 33 dní.	
IV. Potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Vlastimil Kocanda	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>