

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

název stavby: Rekonstrukce Besedního domu v Ivančicích

Změna č.: 6	Číslo SoD:
<i>zhotovitel:</i> OSP, spol. s r.o. Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov	<i>objednatel:</i> Město Ivančice Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Popis změny:	
I. Předmět změny	
<p>Předmětem změnového listu je zdůvodnění změny ceny díla a změna termínu dokončení.</p> <p>Při demontáži azbestu bylo nutné provést částečně bourací práce v hotelové části. Následně bylo s objednatelem dohodnuto, že budou provedeny veškeré bourací práce týkající se hotelu.</p> <p>Z tohoto důvodu se prodlužuje termín dokončení díla o 38 dní, neboť se jedná o práce dle § 222/6 ZZVZ a jsou v souladu s výhradou dle ustanovení čl. 3.1.6 SOD.</p>	
II. Změna ceny díla	
Cena víceprací: 867 527,85 bez DPH	
III. Změna termínu realizace díla	
Termín dokončení díla se mění o 38 dní.	
IV. Potvrzení změny	
<i>zhotovitel:</i>	<i>objednatel:</i>
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Vlastimil Kocanda	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>