

Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev. č. 2787-3“

Číslo smlouvy objednatele: 2018517/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

CSW Projekt CZ s.r.o.

se sídlem: Na Větrníku 1603/39, Praha 6 – Břevnov, PSČ 162 00

IČO: 28991613

DIČ: CZ28991613

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2220742339/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 158382

zastoupená Ing. Tomášem Částkou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 12. 2018 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti a inženýrské činnosti pro veřejnou zakázku s názvem „Silnice III/2787 Petrašovice, vč. mostu ev. č. 2787-3“ a dne 31. 3. 2020 dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen provést nejpozději do 150 dnů od ukončení nouzového stavu a/nebo restriktivních opatření bránících objektivně zhotoviteli v řádném provádění díla (tj. 14. 10. 2020).
3. Dne 29. 9. 2020 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 25. 9. 2020 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není v daném termínu možné dokončit práce vedoucí k obstarání všech pravomocných povolení nezbytných k provedení stavby. V rámci provádění inženýrské činnosti došlo k neočekávaným průtahům při získání souhlasu DOSS. Konkrétně chybí souhlas odboru dopravy Magistrátu města Liberec, který ve vyjádření ze dne 28. 5. 2020 požaduje rozšíření rekonstruovaného úseku nad rámec původního zadání projektové dokumentace. Na základě tohoto nesouhlasu

objednatel vyzval dne 29. 6. 2020 odbor dopravy k opětovnému vyjádření, protože jeho požadavek požaduje za neopodstatněný. Dne 15. 7. 2020 odbor dopravy odpověděl, že trvá na svém původním požadavku. Objednatel následně dne 23. 7. 2020 podal na odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje žádost o prověření správnosti zákonného postupu při vydání stanoviska. Vyjádření ještě nebylo k dnešnímu dni vydáno. Až po vydání kladného souhlasu odboru dopravy Magistrátu města Liberec bude zhotovitel moci podat žádost o stavební povolení.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení, který je stanoven v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, se mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést plnění v těchto termínech:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **ve lhůtách správních orgánů.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Praha dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci
Ing. Jan Růžička
ředitel

za **CSW Projekt CZ s.r.o.**
Ing. Tomáš Částka
jednatel