

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10/2020

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Městys Vémyslice

Sídlo : Vémyslice 31, 671 42 Vémyslice
Statutární zástupce: Čestmír Maša – starosta městyse
IČ: 00293768
DIČ: CZ00293768
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2828-741/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Čestmír Maša – starosta městyse

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42
Statutární zástupce: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
e-mail: mirysavy@volny.cz
telefon: 515 323 427
fax: 515 323 427
IČ: 28315049
DIČ: CZ28315049
Bankovní spojení, č.ú.: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Miloš Ryšavý

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. C 60719

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

IV.Specifikace díla

a) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ZŠ VĚMYSLICE“. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven projektovou dokumentací, kterou zpracoval pro Městys Vémyslice Ing. Josef Pirochta, jako generální projektant Ateliér 99, Purkyňova 99, 612 00 Brno. Rozsah prací řeší zateplení objektu, výměnu všech výplní otvorů za nové a drobné úpravy s tím související. Konkrétně se bude zateplovat obvodový plášť objektu certifikovaným systémem z minerální vyty soklová část zdiva z EPS Perimetr a také proběhne výměna krytiny střechy se všemi klempířskými prvky.

V.Doba plnění

Doba plnění se mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje každou jednotlivou etapu **řádně provést, ukončit a předat do 30. 04. 2021**. Termín se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (vlhké prostředí a nízké venkovní teploty v měsících říjen, listopad 2020) pro provádění zateplení objektu – obvodového pláště z minerální vaty a EPS perimetru včetně perlinky, tmele a povrchové úpravy fasádní probarvené omítky. Z tohoto důvodu by nebyly dodrženy a byly by porušeny technologické postupy výše uvedených prací, které by mohly mít vliv na kvalitu prováděného díla. Dále se termín prodlužuje z důvodu navýšení prací nad rámec základního rozpočtu, který má také vliv na termín dokončení díla – dobu plnění.

VII. Cena za provedení díla

Cena celkem vč. DPH 21 %	12,788.380,50 Kč
Prostavěnost pro rok 2020 do 30.11.2020 činí z dotačního titulu	11,401.104,00 Kč
Prostavěnost pro rok 2021 do 30.4.2021 činí z vlastních zdrojů	1,266.790,00 Kč
Prostavěnost pro rok 2021 do 30.4.2021 neuznatelné náklady	
- vlastní zdroje	120.486,00 Kč

Ostatní ujednání smlouvy č. 10/2020 se nemění !

Objednatel

Ve Vémyslicích, dne: 29.10.2020

1.
MĚSTYS VĚMYSLICE
671 42 VĚMYSLICE 31

.....
Městys Vémyslice
Čestmír Maša, starosta obce

Zhotovitel

Ve Vémyslicích dne: 29.10.2020

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:29315049 DIČ:CZ29315049

.....
Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti