

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. **Z 60019/RaSMM/2016** uzavřené v souladu § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) dne 29. 9. 2016 na akci „**Oprava historické části oplocení, Lipová cesta 1091, Kraslice**“ mezi těmito stranami

1. Objednatel

Název: Město Kraslice
Sídlo: nám. 28. října 1438, 358 01 Kraslice
Zastoupený: Romanem Kotilínkem, starostou města
IČ: 00259438
DIČ: CZ00259438
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Název: DOZORSTAV s. r. o.
Sídlo: Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
Zastoupený: Štěpánem Robkem, jednatelem
IČ: 28382234
DIČ: CZ28382234
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, odd. C, vložka 26362

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení stran

Na základě usnesení Rady města Kraslice č. 1287/1/2017-RM/50 ze dne 18. 1. 2017 a nového oceněného výkazu výměr se cena díla mění následovně.

II. Cena díla

Původní cena díla bez DPH: 766.723,28 Kč
Nová cena díla bez DPH: **1.348.247,33 Kč**

Vzhledem k nálezovému stavu stavby a zajištění co nejšetrnější obnovy významné kulturní památky došlo k podstatným změnám v projektu. Oproti původní projektové

dokumentaci byly prodlouženy a zvednuty základy oplocení. U demontovaných kovaných výplní došlo oproti restaurátorskému záměru ke zvýšení pracnosti při jejich restaurování. Zděné sloupky byly sejmuty z podezdívky a odvezeny na dílnu restaurátora k restaurování. Celá podezdívka byla rozebrána a znovu vyzděna.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 9. 2016 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 23. 12. 2016 zůstávají beze změn.

V Kraslicích dne 13. 2. 2017

V Karlových Varech dne 8. 2. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kraslice
Roman Kotlínek, starosta

.....
DOZORSTAV s. r. o.
Štěpán Robek, jednatel