

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 169060

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Distribuce tepla Třinec, a.s.

se sídlem Máchova 1131, Lyžbice, 739 61 Třinec

IČO 64609812, DIČ CZ64609812

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1168

zastoupena: Ing. Milanem Sikorou, ředitelem společnosti,

zastoupení ve věcech technických: Ing. Petr Cymorek, pověřený zaměstnanec, e-mail: petr.cymorek@seznam.cz

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Ing. Milan Sikora, ředitel společnosti, e-mail: milan.sikora@seznam.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s., expozitura Třinec,
účet č. 193809820277 / 0100

na straně jedné jako „objednatel“

2. HAMROZI s.r.o.

se sídlem Polní 411

IČ 25842544 , DIČ CZ25842544

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 21058

zastoupena Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti

zastoupení ve věcech technických: Otto Misiarz, vedoucí střediska stavební výroby,
e-mail: misiarz@hamrozi.cz

zastoupení ve věcech smluvních a ekonomických: Bohuslav Hamrozi, jednatel společnosti, e-mail: hamrozi@iol.cz

bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.
účet č. 0216071676/0600

na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě odstavce IX.- Ostatní ujednání , bodu IX.17, výše uvedené smlouvy o upřesnění **bodu II.2.2, odstavec II. – Doba a místo provádění díla.** Termín provedení díla a jeho ukončení se posunuje z 12.9.2016 na **31.10.2016** a to z níže uvedených důvodů:

- práce na protlaku DN 1400 se zpozdily o cca 14 dnů, ztížená geologie a vysoká hladina spodní vody viz geologický posudek a žádost o prodloužení termínu dodavatele protlaku Michlovský – protlaky a.s.
- nutnost dodržet technologické přestávky při zrání betonu. Stěny a stropy betonových šachtic není možné zatížit ihned po jejich vybetonování.
- vysoká hladina spodní vody, kterou je nutno nepřetržitě odčerpávat celkově zpomaluje práce, zejména při instalaci vodotěsných konstrukcí šachet.

II.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na základě **odstavce IX.- Ostatní ujednání , bodu IX.17**, výše uvedené smlouvy, o doplnění **bodu IV.8. , odstavec IV. – Platební podmínky**.

Důvod doplnění: Stavba horkovodu začala 20.6.2016 a je k 9.9.2016 hotová již z 70 %. Zhotovitel stavby vlivem zpoždění stavby protlaku DN 1400 nemohl ve stavbě pokračovat v naplánovaném termínu a rozsahu. Objednatel a zhotovitel se dohodli na částečné úhradě za skutečně provedené práce ke dni 30.9.2016 na základě zjišťovacího protokolu.

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. **169060** ve znění platných dodatků zůstávají nezměněny.

V Třinci 9.9.2016