



TSKRP00AHPOR

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo:

„Cyklo Suchdolská – V Sedci (A18), Praha – Suchdol, č. akce 2950170“

číslo smlouvy objednatele: A/3/20/6100/003-0003/1

číslo smlouvy zhotovitele: 1 9 2 2 0 7 3

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové
představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo
místopředsedou představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBBPetr Zadražil, technik odd. přípravy a realizace bezmotorové
dopravy + BESIP + PBB**Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s.**

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12069

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.

8109481/0100 / 1017022454/5500 / 4717922/0800

Zastoupená: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

Petrkou Ryplovou, členem představenstva

Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva
samostatně.

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/20/6100/003 (objednatele) a č. 1922073 (zhotovitele) ze dne 02.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Vícepráce spočívají v zastížení nesoudržné černé jílovité a silně zapáchající zeminy v km 0,172 – 0,080, kdy na základě provedených laboratorních rozborů dle TAB 10.1 a 10.2 byla zemina definována jako nebezpečný odpad.

Vícepráce spočívají v nutnosti odtěžení této zeminy, a jejím odvozu nákladní dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadů.

Soupis víceprací dle Dodatku je uveden v jeho příloze č. 1.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	11.350.000,04 Kč
DPH 21%:	2.383.500,01 Kč
Původní cena vč. DPH:	13.733.500,05 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	950.272,40 Kč
DPH 21%:	199.557,20 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	1.149.829,60 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	12.300.272,44 Kč
DPH 21%:	2.583.057,21 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	14.883.329,65 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2. Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve s

§ 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

-2. 11. 2020

za Objednatele:

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řádkovka 770/8, 110 00 PRAHA 1

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Karel Rospíšil

.....
cí hl. m. Prahy, a.s.

za Zhotovitele:

06. 10. 2020

ING. KAREL RYPL
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Cyklo Suchdolská - V Sedlci (A18), Praha - Suchdol, č. akce 2950170

Číslo stavby: 1922073

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl:	101	Číslo (pod)objektu:	Název: Komunikace
Popis změny:			
V tomto změnovém listě je obsažena změna při realizaci stavby týkající se odvozu nebezpečné zeminy dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadu.			
Zdůvodnění změny:			
Zhotovitel při realizaci zemních prací v staničení km 0,172 – 0,080 narazil na vrstvu nesoudržné černé jílovité a silně zapáchající zeminy. Z důvodu obavy, že se zemina bude nacházet i dál v trase cyklostezky směrem k začátku úseku udělal Zhotovitel kontrolní kopané sondy pro určení rozsahu této zeminy. Po dohodě s technickým dozorem stavby p. Robertem Cihlou a zástupcem Investora p. Petrem Zadražillem nechal Zhotovitel udělat Rozbory zemin dle tab. 10.1 a 10.2 pro přesné určení obsahu nebezpečných látek. Zhotovitel zeminu vykopal a dočasně deponoval na stavbě. Výsledek rozboru definoval zmíněnou zeminu jako nebezpečný odpad (kontaminovaná zemina) s překročenými limitními hodnotami fenolů, antimonu, olova, niklu, rtuťi, zinku a DOC. Nebezpečnou zeminu bylo potřebné odvézt dopravou v režimu ADR na specializovanou skládku odpadu. Objednal dal Zhotoviteli 21.8.2020 pokyn k realizaci odvozu zeminy formou zápisu ve stavebním deníku víceprací. Samotný odvoz proběhl v termínech 31.8.-2.9.2020.			
Posouzení změny - auto		Pos	
Stavba:	Cyklo Suchdolská - V Sedlci (A18), Praha - Suchdol, č. akce 2950170	Číslo stavby:	1922073
SO	101	list č.	1

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

bez dopadu na PD

Do časového plánu stavby:

bez dopadu na prodloužení s

Do ceny stavby:

zvýšení o:

snížení o:

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma

Silnice Group a.s.

Ing. David Cyroň , ředitel obla

